



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 03 Αυγούστου 2021  
 Αρ. Πρωτ: 212394/1380

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
Για έλεγχο νομιμότητας

**ΚΟΙΝ.:** Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
 Δομών Περιβάλλοντος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **968/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **211466/5292/28-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **968/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020», προϋπολογισμός: 1.339.047,60 € (με Φ.Π.Α.) του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: ΠΗΓΝΥΜΙ ΙΚΕ», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 46/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 2<sup>α</sup> Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 213696/1397/29-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και ο επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 968/2021**

Ακολουθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020», προϋπολογισμός: 1.339.047,60 € (με Φ.Π.Α.) του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: ΠΗΓΝΥΜΙ ΙΚΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **211466/5292/28-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ501  |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.339.047,60€ (με Φ.Π.Α.)  |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Η με αρ.πρωτ. 59919/05-06-2019(ΑΔΑ : 6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης                | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.  |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης                          | Αρ.πρωτ. 160871/4036/03-07-2020 (ΑΔΑ ΩΤΗΦ7Λ6-ΞΛΛ) Απόφασης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης                              | 03-09-2020   |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης                                 | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης  |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση "                              | 70,67%   |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | Απόφαση με αρ. 1095/2020 (ΑΔΑ: Ω2Σ07Λ6-Λ2Ψ) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.      |
| 7. Ποσό Σύμβασης  | 392.761,44€ (με Φ.Π.Α.)  |
| 8. Ημερομηνία Σύμβασης                                  | 08-01-2021   |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης 08-01-2022 (12 μήνες)

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :**

1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. & 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. 447.107,94€ (με Φ.Π.Α.) (Υπό έγκριση)

**II. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. & ΣΥΝΑΨΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ.Σ.Ε.)**

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. συντάχθηκαν προκειμένου να περιληφθούν εργασίες που αφορούν φυσικό αντικείμενο άμεσης αντιμετώπισης απρόβλεπτης υφιστάμενης κατάστασης ανεξέλεγκτης

απόθεσης μεγάλου όγκου απορριμμάτων και κορμών δένδρων & ξύλων και γενικώς προϊόντων κοπής ξυλώδους βλάστησης εντός της κοίτης του ποταμού Ευήνου και ειδικότερα κατάντι της γέφυρας Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων ως αυτό διαπιστώθηκε κατόπιν καταγγελίας κατά το μήνα Ιούνιο 2021. Επίσης, με τον 1ο Α.Π.Ε. & την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα αποκατάστασης βλαβών δικτύου υδροληψίας εντός της κοίτης του ποταμού Ευήνου το οποίο εξυπηρετεί τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής του οικισμού Γαλατά ως αυτό διαπιστώθηκε κατόπιν καταγγελίας κατά το μήνα Μάρτιο 2021. Οι βλάβες προέκυψαν κατόπιν έντονων πλημμυρικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο 2020-2021 και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Σε συνέχεια αυτοψιών της Δ/νουσας Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί το πρόβλημα σε προγενέστερο χρόνο και η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των εργασιών δια της 1ης Σ.Σ.Ε..

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στα πλαίσια της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. συνάδουν του συμβατικού αντικείμενου της εργολαβίας δηλαδή πρόκειται για εργασίες αποκατάστασης των υποδομών ανάσχεσης πλημμύρας (συρματοκιβώτια και αναχώματα ενισχυμένα με λιθορριπές).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση νέων πιστώσεων και σύναψης νέας σύμβασης έργου για την εκτέλεση εργασιών στις συγκεκριμένες θέσεις στον ποταμό Ευήνο, θα υπερβεί την επόμενη χειμερινή περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τα πλημμυρικά φαινόμενα της χειμερινής περιόδου 202-2021 (ενδεικτικά Ιανουάριος 2021), θεωρούμε, συνυπολογίζοντας τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς της υπάρχουσας σύμβασης και τη δυνατότητα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., ότι είναι δυνατή η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. προς τη διασφάλιση της λειτουργικής ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου και ότι τεκμαίρεται το απρόβλεπτο ως τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/2016, χωρίς να διαφοροποιείται το βασικό σχέδιο της σύμβασης ως η νομοθεσία ορίζει.

Αναλυτικά, τα οικονομικά στοιχεία του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. έχουν ως κάτωθι:

		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	1 <sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ
Α)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	275.375,59€	316.681,93€	38.079,12€	354.761,05€
Β)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	41.306,34€	0,00 €	5.711,87€	5.711,87€
Γ)	Αναθεώρηση	61,17€	61,17€	36,83€	98,00€
Δ)	Φ.Π.Α 24%	76.018,34€	76.018,34€	10.518,68€	86.537,02€
	ΣΥΝΟΛΟ	392.761,44€	392.761,44€	54.346,50€	447.107,94€

Ειδικότερα, ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. & η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα ως το άρθρο 156 παρ.3β (διαχείριση επί έλασσον δαπανών, 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.) και ως το άρθρο 132 παρ.2 (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.). Με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. δεν μεταβάλλεται η αρχική αξία της σύμβασης (σε ισοζύγιο) και με την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. η σύμβαση τροποποιείται/αυξάνεται κατά δεκατρία και ογδόντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (13,84%) της αξίας της αρχικής σύμβασης (κατώτερη του δεκαπέντε τοις εκατό (15%)). Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της σύναψης 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. στη συνεδρίαση της 27/07/2021 (σύμφωνα με τη παρ.8 του με αρ.20 Πρακτικού της από 27/07/2021 συνεδρίασης).

Επίσης, με τη με αρ.πρωτ. 36716/29-03-2021 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΑΔΑ : 97ΡΕ46ΜΤΑΡ-ΛΞΦ) εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2021 του έργου με Κωδικό 2015ΕΠ50100001 ποσού 9.761.642,85€ στο οποίο περιλαμβάνεται και η ανωτέρω αναφερόμενη συνολική δαπάνη 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της υπό σύναψη 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. 447.107,94€ (αναλυτικά : ποσό αρχικής σύμβασης 392.761,44€ και ποσό 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. 54.346,50€) για το υπόψη υποέργο.

### III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά τα παραπάνω,  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών με τον Ανάδοχο του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020» για τους παραπάνω λόγους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 211466/5292/28-07-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), με τον Ανάδοχο «ΠΗΓΝΥΜΙ ΙΚΕ», του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020», προϋπολογισμός: 1.339.047,60 € (με Φ.Π.Α.) του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία - Ηλίζα