



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 15 Οκτωβρίου 2021  
 Αρ. Πρωτ: 280489/1789

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
 Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και  
 Ιονίων Νήσων  
 Δ/ση Διοίκησης  
 Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28  
Για έλεγχο νομιμότητας

**ΚΟΙΝ.:** Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
 Δομών Περιβάλλοντος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1257/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **280095/7041/06-10-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1257/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 59/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 12<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 282438/1805/07-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1257/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **31<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **280095/7041/06-10-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

(α) Το με αρ.πρωτ. 204/06-10-2021 (με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 280095/7041/06-10-2021) διαβιβαστικό έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την εισήγησή μας για την έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. & της σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) της εργολαβίας του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Η εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έχει ως εξής:

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Αρχικής Σύμβασης), την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης το έργο Υπηρεσίας – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος/ Δ/νση Τεχνικών Έργων/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη α) αναφερόμενα στη αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την παρούσα και β) τα κάτωθι :

#### Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον Ποταμό Αλφειό. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

- Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων (θέσεις 1 έως 23 εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης)
- Άρση προσχώσεων κάτω από υφιστάμενα τεχνικά και γέφυρες.
- Απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών ή βλάστησης κατά μήκος της πεδινής κοίτης.

#### Β) ΓΕΝΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016- «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2. Με τη με αρ.πρωτ.137280/13-12-2017 (ΑΔΑ : 62Α3465ΧΙ8-9ΥΩ) απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης οποία εντάχθηκε/τροποποιήθηκε το έργο στη ΣΑΕ 501 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) 2017 με προϋπολογισμό 9.700.000,00€ με Κωδικό Έργου : 2015ΕΠ50100001.

3. Με τη με αρ. 80/04-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΦΗ7Λ6-ΑΡΦ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του έργου του θέματος, με την εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.

4. Με το με αρ.πρωτ. 247067/4367/01-10-2018 (αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 298331/8098/01-10-2018) έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. απαλλάχθηκε το έργο από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
5. Με τη με αριθ. πρωτ. 309979/8381/οικ./10-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΕ57Λ6-ΖΑΥ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού.
6. Με τη με αρ. 2049/2018 (ΑΔΑ : 7ΑΙΑ7Λ6-ΧΤΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης, η διακήρυξη διεξαγωγής και η συγκρότηση της επταμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού.
7. Με τη με αρ. 870/2020 (ΑΔΑ: 6ΖΤ97Λ6-ΩΚΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε το από 12/08/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Ε.Δ. και αναδείχθηκε ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» με μέση έκπτωση πενήντα ένα και σαράντα τρία εκατοστά τοις εκατό (51,43%).

#### Γ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου και τις προμετρήσεις κατόπιν της καταγραφής και αξιολόγησης των αναγκών του έργου με στόχο την έντεχνη ολοκλήρωσή του και εντός των ορίων του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 δεν τροποποιεί το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση. Οι αλλαγές που επέρχονται αφορούν την αύξηση της συμβατικής δαπάνης της Ομάδας εργασιών Α κατά 17,16%, τη μείωση της συμβατικής δαπάνης της Ομάδας εργασιών Β κατά 12,74% (οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 20% ) με αθροιστική επί έλασσον δαπάνη ίση με 7,31% της δαπάνης της αρχικής αξίας της σύμβασης (η οποία δεν υπερβαίνει το 10%).

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα το εδάφιο α) της παρ.1 αυτού για την κάλυψη αναγκών εκτέλεσης εργασιών απαραίτητων για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και την ανάσχεση συνθηκών επικινδυνότητας πλημμύρας λόγω των πυρκαγιών του τρέχοντος έτους (κήρυξη σε έκτακτη ανάγκης της ευρύτερης περιοχής του ποταμού Αλφειού)

#### Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Συνοπτικά, τα ως άνω περιγραφόμενα, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.	1 <sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ
Α)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	1.702.783,47€	1.909.702,16€	1.944.064,45€	842.673,75€	2.786.738,20€
Β)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	255.417,52€	34.362,29 €	0,00 €	126.401,06€	126.401,06€
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	0,00€	14.136,54€	14.136,54€	0,00€	14.136,54€
Δ)	Αναθεώρηση	218,36€	218,36€	218,36€	100,00€	318,36€
Ε)	Φ.Π.Α 24%	470.020,64€	470.020,64€	470.020,64€	232.601,96€	702.622,60€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.428.439,99€	2.428.439,99€	2.428.439,99€	1.201.776,77€	3.630.216,76€

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκρισή των:

- 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης – σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
- 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ
- Της Σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών 49,48% < 50,00%

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 280095/7041/06-10-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης – σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, εγκρίνει το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών καθώς και τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) 49,48%<50,00% του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», προϋπολογισμού 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», όπως αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα