



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 30 Δεκεμβρίου 2021  
 Αρ. Πρωτ: 383272/2295

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
 Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και  
 Ιονίων Νήσων  
 Δ/ση Διοίκησης  
 Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28  
Για έλεγχο νομιμότητας

**ΚΟΙΝ.** Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της  
 Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1628/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **383267/6532/23-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1628/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε./Τακτοποιητικού) και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (1<sup>η</sup> Σ.Σ.) του Υποέργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», του Έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), Προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 73/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 384836/2318/23-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1628/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **30<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε./Τακτοποιητικού) και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (1<sup>η</sup> Σ.Σ.) του Υποέργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», του Έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), Προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **383267/6532/23-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β'/30.12.2016) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και ιδιαίτερα το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
7. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Ηλείας, διατυπωμένη στο 5<sup>ο</sup> θέμα προ ημερησίας, του υπ' αριθμ. 10<sup>ου</sup> / 2021 Πρακτικού αυτού.
8. Τα γενικά στοιχεία του έργου ως παρατίθενται, αναλυτικά, ακολούθως:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 09.08.2019
Σύστημα δημοπράτησης	: Με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 24.45%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.133.192,89€ (με Φ.Π.Α)/ 12.10.2020
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 12.10.2020
Συμβατική ημερ. Περαιώσης	: 12.10.2021
1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	31-12-2021 (απόφαση 251595/4459/13-10-2021 ΑΔΑ:ΩΧΟΥ7Λ6-Τ5Λ)
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ +1 <sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.	: 1.133.192,89 € (Τακτοποιητικός)

2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (παρών)	: 1.133.192,89 € (Τακτοποιητικός)
1 <sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (παρούσα)	: 169.429,22 € (ποσοστό υπέρβασης 14,95% σε σχέση με την αρχική)
Πιστώσεις	: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018, ΣΑΕΠ501

Σας στέλνουμε, συνημμένα, τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) και την 1<sup>η</sup> Σ.Σ. του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε – ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α). Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου του θέματος, καθώς και των προμετρήσεων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Ειδικότερα, ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και αναλύεται ως ακολούθως:

2ος ΑΠΕ (προτεινόμενος) :

Εργασίες	:	732.312,79 €
ΓΕ/ΟΕ 18%	:	131.816,30 €
Απρόβλεπτα	:	49.492,56 €
Αναθεώρηση	:	243,58 €
Φ.Π.Α 24%	:	219.327,66 €
Σύνολο	:	1.133.192,89 €

Β). Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα το εδάφιο α) της παρ.1 αυτού στο οποίο αναγράφεται ότι:

«1.α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολοντί μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση».

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη πρόσθετων εργασιών οι οποίες προέκυψαν μετά από απρόβλεπτες καταστάσεις.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν βλάβες, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, στις υποδομές του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας και συγκεκριμένα αυτού το οποίο ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Πύργου, Ανδρίτσαινας - Κρεσσένων και Ζαχάρως.

Οι ως άνω βλάβες προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες και ασυνήθιστα παρατεταμένες βροχοπτώσεις) που έπληξαν τους προαναφερθέντες Δήμους, κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές του Οκτωβρίου 2021 έως και τις αρχές Δεκεμβρίου 2021 και σε ουδεμία περίπτωση δεν ήταν εφικτό να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης με την οποία δημοπρατήθηκε το εν λόγω έργο.

Ειδικότερα οι βλάβες που διαπιστώθηκαν στα πληγέντα τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης εστιάζονται, κυρίως στα ακόλουθα:

- ✓ Οι υπάρχοντες ασφαλτοτάπητες, έχουν απολέσει τη συνοχή τους εξαιτίας της διάβρωσης των υλικών οδοστρωσίας, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται έντονα φαινόμενα αποσάθρωσης των ασφαλτοταπήτων.
- ✓ Στην ανάγκη άμεσης άρσης καταπτώσεων των πρανών, βράχων κλπ που αποσταθεροποιούνται λόγω των ασυνήθιστα παρατεταμένων βροχοπτώσεων.
- ✓ Στην ανάγκη άμεσης αποκατάστασης / ανακατασκευής των παροχетеυτικών δικτύων (επενδεδυμένοι τάφροι, τεχνικά, αγωγοί, στραγγιστήρια) και των φρεατίων απορροής όμβριων στα οποία έχουν εισέλθει προϊόντα (π.χ. θάμνοι, λασποροές).

Προκειμένου να αποκατασταθούν οι παραπάνω απρόβλεπτες βλάβες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο πρέπει να γίνουν, ενδεικτικά, οι εξής εργασίες:

- Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος που θα περιλαμβάνει αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα, καθώς και στρώσεων οδοστρώσις, όπου απαιτηθεί, με ταυτόχρονη επέμβαση στα ερείσματα που αποσταθεροποιήθηκαν.
- Άρση καταπτώσεων, απομάκρυνση και αποκατάσταση πρηνών που αποσταθεροποιήθηκαν σε θέσεις όπου προκλήθηκαν βλάβες, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και κατασκευή τριγωνικών τάφρων από σκυρόδεμα.
- Αποκατάσταση παροχευτικών συστημάτων των οδών με καθαρισμό, διάνοιξη, διαμόρφωση των υπαρχόντων στοιχείων που φράχθηκαν ή και ανακατασκευή αυτών όπου απαιτείται (φρεάτια, διαμήκεις χωμάτινοι τάφροι όμβριων, εγκάρσια τεχνικά, αγωγοί, στραγγιστήρια, κλπ.).

Οι ως άνω εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του έργου και επειδή το κόστος για την υλοποίηση τους δεν μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων, για τον λόγο απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Σημειώνεται δε ότι, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1<sup>η</sup> Σ.Σ. δεν μεταβάλουν το βασικό σχέδιο της κύριας σύμβασης (έργο συντήρησης), αφού οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι ιδίου αντικειμένου με αυτές της αρχικής, ήτοι εργασίες οδοποιίας.

Ως εκ τούτου, και μετά την πλήρη προμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών, η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση διαμορφώνεται και αναλύεται ως ακολούθως:

Εργασίες	:	100.690,10 €
ΓΕ/ΟΕ 18%	:	18.124,22 €
Απρόβλεπτα	:	17.822,15 €
Αναθεώρηση	:	0,00 €
Φ.Π.Α 24%	:	32.792,75 €
Σύνολο	:	169.429,22 €

Η ανωτέρω υπέρβαση λόγω της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη ΣΑΕΠ 501, με κωδικό 2014ΕΠ50100001.

Συνοπτικά, τα ως άνω περιγραφόμενα, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	1 <sup>η</sup> Σ.Σ.	2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.+ 1 <sup>η</sup> Σ.Σ.
Εργασίες	673.265,77	732.312,79	100.690,10	833.002,89
ΓΕ & ΟΕ	121.187,84	131.816,30	18.124,22	149.940,52
Άθροισμα	794.453,61	864.129,09	118.814,32	982.943,41
Απρόβλεπτα	119.168,04	49.492,56	17.822,15	67.314,71
Άθροισμα	913.621,65	913.621,65	136.636,47	1.050.258,12
Αναθεώρηση	243,58	243,58	0,00	243,58
Άθροισμα	913.865,23	913.865,23	136.636,47	1.050.501,70
Φ.Π.Α.	219.327,66	219.327,66	32.792,75	252.120,41
Γενικό Σύνολο	1.133.192,89	1.133.192,89	169.429,22	1.302.622,11

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα για:

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: Υποέργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», του Έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), συνολικής δαπάνης 1.302.622,11€ μετά του ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση κατά 169.429,22€ μετά του Φ.Π.Α. έναντι της αρχικής σύμβασης (ήτοι ποσοστό 14,95%), αναδόχου: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο Μιχαήλ – Δ/ντη Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. και στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – Υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 383267/6532/23-12-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε./Τακτοποιητικό) και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (1<sup>η</sup> Σ.Σ.) του Υποέργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», του Έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), Προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», συνολικής δαπάνης 1.302.622,11€ μετά του Φ.Π.Α., δηλαδή υπέρβαση κατά 169.429,22€ μετά του Φ.Π.Α. έναντι της αρχικής σύμβασης (ήτοι ποσοστό 14,95%), για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

### **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική