



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,21 Μαΐου 2013
Αρ. πρωτ. 109450/929

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
 - 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
- Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 345/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το υπ' αριθμ. 106516/123/18-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
2) το υπ' αριθμ. 100184/1854/15-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτωλ/νίας
3) η υπ' αριθμ. 677/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 105148/19110/27-11-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 345/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικού) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις συντηρήσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας», συνολικής δαπάνης 220.000,00 € μετά του ΦΠΑ, αναδόχου: ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. – ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15^η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 124574/1072/10-5-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαρουφαλής Νικόλαος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 345/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 18ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικού) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις συντηρήσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας», συνολικής δαπάνης 220.000,00 € μετά του ΦΠΑ, αναδόχου: ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. - ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε το υπ. αριθμ. 100184/1854/15-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 220.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 07-02-2012 / 47,00%
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ 2011
 Ανάλυση Δαπάνης : Αρ.Πρ.57480/ΔΕ-7294 Απόφαση

Υπ.Ανάπτυξης,Ανταγ.,Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων
 και απόφαση 84/21-03-2013 του

Περιφερειακού συμβουλίου
 Έκπτωση Δημοπρασίας :47,00 %
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :136.786,10 € με Φ.Π.Α / 12/06/2012
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 11-10-2012
 1^η Παράταση προθεσμίας : 31/12/2012, Αποφ.677/2012 της Ο.Ε

Διακοπή εργασιών

: 04/12/2012

1^{ος} ΑΠΕ: Ποσού 153.696,00 € με Φ.Π.Α ,εγκεκριμένος2^{ος} ΑΠΕ και 1^η Σ.Σ : Ποσού 220.000,00€ με Φ.Π.Α υπό έγκριση

Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Δ.Ε : Αρ.Πρωτ: 56 & 78/08-04-

2013 ,

πρακτικό 5^ο /3-04-2013.

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτ/νίας καθώς και την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι συνολικής δαπάνης 220.000,00 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 66.304,00 € έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: Για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες ,που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω **απρόβλεπτων περιστάσεων** (Η 1^η Σ.Σ περιλαμβάνει εργασίες συναφείς με τις εργασίες του έργου και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη φάση σύνταξης της μελέτης, αφού αυτή συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2011 και η υπογραφή της σύμβασης έγινε τον Ιούνιο του 2012.Έτσι η 1^η Σ.Σ συντάσσεται για να συμπεριλάβει ποσότητες που προκύπτουν με βάση τα εξής δεδομένα: Ύστερα από τις επί τόπου επισκέψεις μας στους οδικούς άξονες της πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας και με βάση τα πολλά αιτήματα του Δήμου Ναυπακτίας προς την Υπηρεσία μας διαπιστώθηκαν ευρείας μορφής καθιζήσεις και ρηγματώσεις στο κατάστρωμα των οδικών αξόνων. Αυτό οφείλεται : Α) Στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον προηγούμενο χειμώνα λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη σύνταξη της μελέτης -Αύγουστος 2011- έως την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης-Ιούνιος 2012. Β).Στο γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου διακόπηκαν και τον φετινό χειμώνα , λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Γ)Ακόμη μία νέα εργολαβία που είχε προγραμματιστεί για τον ίδιο σκοπό, λόγω της έλλειψης πίστωσης δεν κατέστη δυνατό να δημοπρατηθεί μέχρι σήμερα. Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα τα φαινόμενα αυτά να επιδεινωθούν και να πολλαπλασιαστούν σε μεγάλο βαθμό).

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ενάριθμος: 2011ΚΑΠ0105002). Η πίστωση για το 2013 διατίθεται μέσω πληρωμής των ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (2012ΕΠ00100055).

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης , του ΈΡΓΟΥ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ », συνολικής δαπάνης : 220.000,00€ μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 66.304,00 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ.-ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Την υπ' αριθμ. 677/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- το υπ' αριθμ. 106516/123/18-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
- Το υπ' αριθμ. 100184/1854/15-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 2^{ΟΥ} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού) και της 1^{ΗΣ} Συμπληρωματικής Σύμβασης, του ΈΡΓΟΥ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», συνολικής δαπάνης: 220.000,00€ μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 66.304,00 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ.-ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γ. Καραπάνος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου