



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,21 Μαΐου 2013
Αρ. πρωτ. 120343/1000

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
 - 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
- Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 347/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το υπ' αριθμ. 118266/146/30-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
2) το υπ' αριθμ. 117941/2179/30-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτωλ/νίας
3) η υπ' αριθμ. 676/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 105149/1911/27-11-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 347/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις συντηρήσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου», προϋπ. 160.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου: ΔΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15^η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 124574/1072/10-5-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαρουφαλής Νικόλαος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 347/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις συντηρήσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου», προϋπ 160.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου: ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση που διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ. 117941/2179/30-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε και την 1^η Σ.Σ.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

- | | |
|----------------------------------|--|
| α . Υπηρεσία συντάξεως μελέτης : | Τ.Υ.ΠΕΡ. ΕΝ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
| β. Απόφαση εγκρίσεως | (37/2012 Οικ. Επιτρ. Περ. Δυτ. Ελλάδος) |
| γ. Προϋπολογισμός | 160.000,00 |

2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| α . Ημερομηνία δημοπρατήσεως | 10/01/2012 |
| β. Σύστημα δημοπρατήσεως | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ |
| γ. Μέση Έκπτωση | 52,00 % |
| δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού | 37 / 2012 |
| ε. Ποσό συμφωνητικού | 90.350,84 |
| στ. Ημερομηνία συμφωνητικού | 31 /05/2012 |

3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| α . Ημερομηνία εγκαταστάσεως έργου | 31 /05/2012 |
| β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως | 01 /10/2012 |
| γ. Παράταση εργασιών/Απόφαση | 31/11/2012 |
| δ. « | 31-06-13 |

4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| α .Ποσόν 1 ^{ου} Α.Π.Ε. | <u>90.350,84 €</u> |
| β. Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π.Ε. | <u>90.350,84 € προς έγκριση</u> |
| γ. Ποσόν 1 ^{ης} Σ.Σ. | <u>45.000,00 € προς έγκριση</u> |

5.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Σύνολο απορροφήσεως μέχρι την

6.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

- α . Ημερομηνία περαιώσεως έργου
- β. Ημερομηνία υποβολής τελικής επιμετρήσεως
- γ. Ημερομηνία εγκρίσεως τελικής επιμετρήσεως
- δ. Απόφαση σύστασης οριστικής παραλαβής
- ε. Ημερομηνία παραλαβής
- στ. Απόφαση εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστ. παραλαβής

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΣΑ ΤΟΝ 2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Διευθύνουσα υπηρεσία, και σε αντιπαράσταση του Αναδόχου, για να καλύψει τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής και τα επί τόπου στοιχεία της προμέτρησης σε συνδυασμό με τις συνθήκες του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} (Α.Π.Ε.) έργου ανήλθε στο ποσόν των **90.350,84 €** ήτοι ίση με την αντίστοιχη αρχική δαπάνη.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) και η 1^η Σ.Σ. συντάσσεται από την Διευθύνουσα υπηρεσία, και σε αντιπαράσταση του Αναδόχου, για να καλύψει τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής και τα επί τόπου στοιχεία της προμέτρησης σε συνδυασμό με τις συνθήκες του έργου.

Η 1^η Σ.Σ. συντάσσεται από την Διευθύνουσα υπηρεσία, και σε αντιπαράσταση του Αναδόχου, για να καλύψει τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής και τα επί τόπου στοιχεία της προμέτρησης σε συνδυασμό με τις συνθήκες του έργου. Κρίθηκε δε αναγκαία λόγω των προβλημάτων του οδικού δικτύου η συνολική επανακατασκευή τους (φθορές , καθιζήσεις, λακούβες). Η συνολική δαπάνη του έργου θα ανέλθει στο ποσόν των **90.350,84 € για τον 2^ο Α.Π.Ε.** ήτοι ίση με την αντίστοιχη αρχική δαπάνη, στο ποσό δε των **45.000,00€ για τη Σ.Σ.**

Β) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η «Επείγουσες αποκαταστάσεις -συντηρήσεις Ε.Ο.Δ. Πρώην επαρχίας ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Προβλέπονται οι εξής εργασίες :

1)ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σε διάφορα τμήματα του Ε.Ο.Δ. (εκκαφές - επιχώσεις - σκυροδετήσεις-σωληνωτά)

2)ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ -ΣΗΜΑΝΣΗ

Α. προεπάλειψη - Ασφ. Συγκολ. Επάλειψη , Ισοπεδωτικές στρώσεις ασφαλτικού σε επικίνδυνα σημεία και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας όπου απαιτείται.

Β. Σήμανση του έργου με πινακίδες.

Γ) 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Τακτοποιητικός), συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν 1418 / 84 και το Π.Δ. 609 /85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ως σήμερα .Συντάχθηκε αποκλειστικά και μόνο για να συμπεριλάβει

- 1). τις ποσότητες συμβατικών εργασιών που προέκυψαν βάση προμέτρησης και κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του Έργου.
- 2). για την έγκριση και διάθεση των απροβλέπτων και τις επί πλέον και επί έλλατον εργασίες που δεν είχαν προσδιοριστεί επακριβώς στη μελέτη.

3). για την όσο το δυνατόν , άρση της επικινδυνότητας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου , με περισσότερες ισοπεδωτικές στρώσεις, λόγω μικροκαθιζήσεων , ικανών να δημιουργήσουν ατυχήματα στους διερχόμενους οδηγούς.

Δ) 1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ. είναι συναφείς με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης, απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου ,και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

Κατέστησαν οι ανωτέρω εργασίες απαραίτητες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου λόγω απροβλέπτων περιστάσεων όπως : η διακοπή των εργασιών λόγω μη ύπαρξης πίστωσης στις ΚΑΤΤ , με αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση του έργου και η περίοδος χειμώνα που ακολούθησε δημιούργησε και νέες λακούβες στο οδικό δίκτυο, εργασίες που δεν μπορούν να διαχωρισθούν και θεωρούνται απολύτως απαραίτητες για την περαίωση του έργου, ακόμη δε νέα εργολαβία που είχε προγραμματισθεί για τον ίδιο σκοπό δεν κατέστη δυνατόν να δημοπρατηθεί λόγω έλλειψης πίστωσης.

Η επί πλέον δαπάνη που θα προκύψει από την 1^η Σ.Σ. είναι εξασφαλισμένη και εγκεκριμένη στο πρόγραμμα Δημ. Επενδ. Σύμφωνα με την 57480/Δ.Ε.-7290 απόφαση υπ. Αναπτ. Ανταγ.-Υποδομών ,πίστωση 160.000,00 ευρώ (απόφαση Περιφ. Συμβ. 84/21-3-2013)..

Η αναγκαιότητα έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ. είναι εμφανής, επιταχύνοντας την αποκατάσταση κυρίως τω φθωρών του Οδικού δικτύου , οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους με απρόβλεπτες συνέπειες για τα διερχόμενα οχήματα

Δ) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες Συμπληρωματικής Σύμβασης με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.
= 45.000,00 Ευρώ.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμεθα την έγκρισή των.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Την υπ' αριθμ. 676/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ' αριθμ. 118266/146/30-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
- Το υπ' αριθμ. 117941/2179/30-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.(τακτοποιητικού με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης) ήτοι ποσού 90.350,84€ (με ΦΠΑ) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 45.000€ (με ΦΠΑ) και συνολικής δαπάνης 135,350,84 € (με ΦΠΑ) του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις συντηρήσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου», προϋπ. 160.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου: ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ».

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γ. Καραπάνος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου