



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,4 Ιουνίου 2013  
Αρ. πρωτ. 134556/1146

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
  - 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
- Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 440/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* 1) το υπ'αριθμ. 1321281/163/17-5-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας

2) η υπ'αριθμ. 81206/1530/17-5-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 440/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανέγερση 4<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 15/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 29<sup>η</sup> Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 139012/1190/24-5-2013 νόμιμη πρόσκληση η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 44ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανέγερση 4<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Καραθανάση , η οποία προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 81206/1530/17-5-2013 εισήγηση της Δ/σης η οποία ανέφερε αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από 28-3-2013 αίτηση και χρονοδιάγραμμα από τον ανάδοχο

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :	3.100.000,00 €	μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	21-12-2010	/ 45,33%
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΕΣΠΑ	
Ανάληψη Δαπάνης :	.....	
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :	1.699.031,90€	/5-10-2011
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1 <sup>ο</sup> ν Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε :	Ποσού 1.699.031,90€,(Τακτοποιητικός) Έγκριση με την αριθ. πρωτ. 84973/ 1513 /4-04-2012	
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως :	Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Αιτ/νίας 5-04-2012	

Σας στέλνουμε την από 28/3/2013 με αρ. πρωτ. 81206/1530 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης Κ/Ξ Π. ΣΤΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- Β. ΣΤΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με την οποία ζητά παράταση της

προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά τρεις μήνες, δηλαδή με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 5- Ιουλίου -2013.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 5/07/2013 κατά τρεις μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008, Λόγω:

α) των προβλημάτων που ανέκυψαν σχετικά με την δέσμευση μέρους του αúλειου χώρου του 4<sup>ου</sup> Δ.Σ. για την τοποθέτηση Νηπιαγωγείου, κατόπιν απόφασης του Δήμου Μεσολογγίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση για τον επανασχεδιασμό του εναπομείναντα αúλειου χώρου ώστε να ενσωματώνονται όλες οι απαιτούμενες για την άρτια λειτουργία του χρήσεις.

β) των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά διαστήματα, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, όταν άρχισαν να εκτελούνται οι εργασίες του αúλειου χώρου, αφού είχε καταστεί βάλτος και ήταν πολύ δύσκολη έως αδύνατη η πρόσβαση κυρίως μηχανημάτων. Οι εναπομείνουσες εργασίες αφορούν στην εκσκαφή καναλιών τοποθέτησης σωληνώσεων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, άρδευσης, ύδρευσης, ηλεκτ/σμού, εξυγίανσης- επιχωμάτωσης με μεταφερόμενα κυρίως υλικά, ως και εργασιών που έπονται αυτών ήτοι, κρασπέδων, πλακοστρώσεων, φύτευσης δένδρων, εγκατάσταση- συντήρηση χλοοτάπητα, μεταλλικών θυρών περίφραξης, χρωματισμών κ.α.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου

- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Το υπ' αριθμ. 1321281/163/17-5-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
- την υπ' αριθμ. 81206/1530/17-5-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «Ανέγερση 4<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου», μέχρι 5/07/2013 κατά τρεις μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008 για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος  
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου