



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 899/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31**

**31<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 19<sup>η</sup> Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/218438/1229/15-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει την 1η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 440.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επενδυτικό Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠ)/ΚΑΠ Π.Ε. Αιτ/νίας, κ.ε: 2020ΚΑΠ0105001, ανάδοχος: «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ». Β) Εξουσιοδότηση υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/206426/3471/08-07-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την Αριθμ. 248595/2712-2016 (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων, και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.β(γ) αυτής, σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών.
6. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»

7. Την αριθμ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας»
8. Την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022(ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
9. Την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους »(ΦΕΚ 147/Β/20-01-2022).
10. Την υπ' αριθμ: 332693/4863/31-01-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΩ47Λ6-7ΛΚ) απόφαση Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την υπ' αριθμ: οικ 110474/1670/27-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΝ07Λ6-ΦΨΓ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, λόγω κένωσης της θέσης ».
11. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 132, παρ.2: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), το άρθρο 155 : Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες και το άρθρο 156 (παρ.1.α ,1.β και 2.): Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες.
12. Την κατευθυντήρια οδηγία 22(ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους ” και ειδικότερα το κεφάλαιο ΙΙΙ: ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , περίπτωση ΣΤ αυτής: ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .
13. Την εγκύκλιο 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: συμβάσεις ήσσονος σημασίας.
14. Την υπ' αριθμ: 8866/162/14-01-2021 (ΑΔΑ:Ω8ΑΕ7Λ6-070) απόφαση της Δ.Τ.Ε/ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
15. Το από 10/08/2021 με αρ. πρωτ. 138194/2370/11-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ0Φ7Λ6-ΠΞ9) και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009064796 εργολαβικό συμφωνητικό, συνολικής δαπάνης 193.426,88 ευρώ με ΦΠΑ, που υπογράφηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη και του αναδόχου ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΠΟΓΩΝΙΑΣ» και έγινε έναρξη εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη, με συμβατική προθεσμία περαίωσης τους Τρεις (3) μήνες.
16. Την α.π. 337704/5609/21-11-2021 (ΑΔΑ:6ΡΔΣ7Λ6-Ι3Τ) απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε Αιτ/νίας με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) συνολικής δαπάνης: 193.426,88 με Φ.Π.Α.
17. Την υπ' αριθμ. 1533/2021 (ΑΔΑ: 9Ν057Λ6-ΤΧΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου μέχρι τις 10-05-2022.
18. Το με αριθ. Πρωτ. 13214/18-10-2021 (α.π. εισερχ.302852/5071/25-10-2021) έγγραφο του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώθηκε για τις νέες καταπτώσεις του πρανούς επιχώματος και τις βλάβες καταστρώματος της οδού Παλαίρου – Πογωνιάς, στη θέση «ΟΧΘΙΑ», σε συνέχεια του υπό κατασκευή έργου, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) της θεομηνίας «Μπάλος».
19. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα - ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες ,που έπληξαν το σύνολο του Νομού Αιτ/νίας και την περιοχή της Παλαίρου από τις 10-12-2021 έως 12-12-2021.
20. Την από 01-03-2022(α.π. εισερχ. 62547/1040) αναφορά - έκθεση αυτοψίας του επιβλέποντος μηχανικού του έργου με την οποία διαπίστωσε την επέκταση της παλαιότερης κατολίσθησης του πρανούς επιχώματος, που αποκαταστάθηκε από το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ», σε επιπλέον μήκος 100μ., στην αριστερή πλευρά της οδού, με αντίστοιχη ρηγματώση και καθίζηση τμήματος του καταστρώματος της, συνεπεία των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή ,τόσο κατά την διάρκεια της θεομηνίας «Μπάλος», όσο και κατά την διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων - ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες ,από τις 10-12-2021 έως 12-12-2021. Επειδή το φαινόμενο, λόγω σαθρότητας του εδάφους, είναι δυναμικό, εξελίσσεται συνεχώς και επιβαρύνθηκε και από τις βροχοπτώσεις, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα της ολικής κατάρρευσης του πρανούς, που θα έχει ως συνέπεια την ολική καταστροφή του καταστρώματος της οδού καθώς και πιθανός κίνδυνος για τις οικίες- κτίσματα που εφάπτονται του δρόμου.
- Για την αποκατάσταση της νέας βλάβης αλλά και την αποτροπή της πλήρους καταστροφής του δρόμου απαιτείται η άμεση κατασκευή βαρυστικού τοίχου αντιστήριξης από συρματοκιβώτια, μήκους 70μ. και μεταβλητού ύψους, καθώς και η κατασκευή των συνοδών έργων επανεπίχωσης, οδοστρωσίας, σε συνέχεια του βαρυστικού τοίχου που κατασκευάστηκε από το έργο.

Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος έκρινε απαραίτητο όπως η κατασκευή τους γίνει με την διαδικασία του άρθρου 155 του Ν.4412/2016 : «Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες». Το ύψος των επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, από την προσμέτρηση που έκανε, ανέρχεται σε 28.757,78€ (με ΦΠΑ), ήτοι ποσοστό 14,87% της αξίας της σύμβασης με ΦΠΑ (28.757,78€/193.426,88€ x 100%= 14,87%).

21. Την υπ. αρ. 62547/1040/01-03-2022 Εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας, προς την Προϊσταμένη Αρχή καθώς και την τεχνική έκθεση που την συνοδεύει, για την εκτέλεση επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, ποσού 28.757,78€ (με ΦΠΑ), ποσοστού 14,87%, πλέον της Αρχικής σύμβασης, ως αυτές αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με άρθρο 155 του Ν.4412/2016 : “Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες”, σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του ίδιου νόμου.

22. Την αριθ. πρωτ. 62932/1047/01-03-2022 απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση επειγουσών και απρόβλεπτων συμπληρωματικών εργασιών, ποσού 28.757,78€ (με ΦΠΑ), ποσοστού 14,87% πλέον της Αρχικής Σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και στην συνημμένη της Τεχνική Περιγραφή.

23. Την υπ. αρ. 63092/1055/01-03-2022 Εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία ο ανάδοχος καλέστηκε να εκτελέσει τις ανωτέρω επείγουσες και απρόβλεπτες συμπληρωματικές εργασίες, τις οποίες έχει αρχίσει ήδη να εκτελεί και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

24. Το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της Αρχικής σύμβασης.

25. Το από 31-03-2022 σχέδιο του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), που συμπεριλαμβάνει 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση) και το οποίο συνέταξε η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία, σε αντιπαραβολή με τον ανάδοχο, ο οποίος το έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα.

26. Την από 29-06-2022 (α.π.42/06-07-2022) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας (πρακτικό Νο 19/ συνεδρίαση 04<sup>η</sup> /2022).

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 440.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 17-02-2021

Πηγή Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Κ.Α.Π. για το έτος 2020 με ενάρθρο έργο: 2020ΚΑΠ0105001

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 56,04%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 193.426,88€ με ΦΠΑ / 10-08-2021(αρ. πρωτ. 138194/2370/11-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ0Φ7Λ6-ΠΞ9) και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009064796)

1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. : ποσό/ απόφαση : 193.426,88€ με ΦΠΑ/ αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/337704/5609/21-11-2021 (ΑΔΑ:6ΡΔΣ7Λ6-Ι3Τ)

2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>η</sup> Σ.Σ.: συνολικό ποσό/ απόφαση : 222.184,66€ με Φ.Π.Α. (193.426,88€ + 28.757,78€)με ΦΠΑ / προς έγκριση.

Προθεσμία περαίωσης του έργου : 03 μήνες (10-11-2021)

1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 06 μήνες (10-05-2022) / αριθμ. 1533/2021 ( α.π. 363870/2196/16-12-2021 / ΑΔΑ: 9Ν057Λ6-ΤΧΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης ( 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση) του έργου του θέματος καθώς και την σχετική θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.( Αρχικής Σύμβασης) είναι τακτοποιητικός τόσο ως προς τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης, όσο και ως προς τις εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 337704/5609/21-11-2021 (ΑΔΑ:6ΡΔΣ7Λ6-Ι3Τ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας. Σε αυτόν δεν υπάρχουν έλλαττον δαπάνες, ούτε από ομάδα σε ομάδα, αλλά ούτε εντός της ίδιας ομάδας. Είναι δε σε ισοζύγιο τόσο με την Αρχική Σύμβαση όσο και με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το οικονομικό αντικείμενο παραμένει στο συνολικό ποσό των 193.426,88€ με Φ.Π.Α.

- Η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση των απαιτούμενων επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών αποκατάστασης των βλαβών που παρουσιάστηκαν στο έργο. Οι βλάβες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν στην αρχική μελέτη, καθόσον παρουσιάστηκαν μετά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος. Για αποκατάσταση τους και την τεχνικώς άρτια και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, απαιτήθηκε η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών οι οποίες, κατά την προμέτρηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήταν πολλαπλάσιες των υπαρχουσών της Σύμβασης της Εργολαβίας και με το δεδομένο ότι το έργο έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της Αρχικής σύμβασης

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσόν των 28.757,78€ μαζί με το Φ.Π.Α (23.191,76€ για εργασίες + 5.566,02€ για Φ.Π.Α), δαπάνη που αντιστοιχεί σε υπέρβαση κατά 14,87% της αρχικής σύμβασης.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης) αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 2. του Ν.4412/2016, το κεφάλαιο ΙΙΙ περίπτωση ΣΤ. της κατευθυντήριας οδηγίας 22(ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και την εγκύκλιο 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήσσονος αξίας τροποποιήσεις(*de minimis*) της αρχικής σύμβασης αφού:

- Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.
- Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών
- Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό (ήτοι το 15 % της αρχικής σύμβασης)
- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

• Η τελική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , που περιλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση), ανέρχεται στο ποσό των 222.184,66€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 28.757,78€ με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 14,87% .

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), με ενάρθμο: 2020ΚΑΠ0105001 (σχετικό 2).

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση :

Α) του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση αρχικής σύμβασης ( 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση) ,συνολικής δαπάνης: 222.184,66€ με ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 28.757,78€ με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 14,87% , του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ», αναδόχου: «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».

Β) της σύναψης της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ», ποσού: 28.757,78€ με Φ.Π.Α. ,με τον ανάδοχο του έργου: «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει την 1η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση), συνολικής δαπάνης 222.184,66€ (με Φ.Π.Α.), δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 28.757,78€ (με Φ.Π.Α.), ήτοι ποσοστό 14,87% και την 1η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση) ποσού 28.757,78€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 440.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επενδυτικό Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠ)/ΚΑΠ Π.Ε. Αιτ/νίας, κ.ε: 2020ΚΑΠ0105001, ανάδοχος: «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».

Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική