



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1004/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34

34^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 2^α Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/233415/1351/29-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελουπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **22^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis)) του έργου: «Αποπεράτωση Νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων», προϋπολογισμός: 611.678,82€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.:2021ΕΠ00100032, ανάδοχος: «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ».».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/229183/4005/26-07-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
4. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την με αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.01.2022) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων.
6. Την με αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.01.2022) Απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.

7. Την με αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ141/τ. Β'/20-01-2022, περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
8. Την με αριθ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων.
9. Την με αριθ. 332693/4863/31.1.2017 απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. Την με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 §2 & 3.β.
12. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
13. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία όταν η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.
14. Την με αριθμ. πρωτ. 18400/08-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΚ6846ΜΤΛΡ-4ΦΘ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Αποπεράτωση Νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων», στη ΣΑΕΠ 001και στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2021ΕΠ00100032 με προϋπολογισμό:611.678,82€.
15. Την σύμβαση του έργου ποσού 489.343,05€ με ΑΔΑ: Ψ8717Λ6-ΚΕΝ και ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009644180 2021-12-01.
16. Τα στοιχεία του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):
- | | |
|--|---|
| Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης | : 611.678,82€ |
| Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση | : 18-06-2021/ 20,00% |
| Πηγή Χρηματοδότησης | : ΣΑΕΠ001/ 2021ΕΠ00100032 |
| Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία | : 489.343,05€ / 23-11-2021 |
| Ποσό 1ου Α.Π.Ε. Κυρίας Σύμβασης | : 489.343,05€ (ΜΕ ΦΠΑ)/384.631,49€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| Ποσό 2ου Α.Π.Ε. Κυρίας Σύμβασης | : 489.343,05€ (ΜΕ ΦΠΑ)/384.631,49€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| Ποσό 1 ^{ης} Συμπλ/κής Σύμβασης | : 73.223,50€ (ΜΕ ΦΠΑ)/59.051,21€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| Συνολικό Ποσό 2ου ΑΠΕ Κυρίας Σύμβασης και 1 ^{ης} Σ.Σ. | : 562.566,55€ (ΜΕ ΦΠΑ)/453.682,70(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ). |

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} ΣΣ συνολικού ποσού 562.566,55€, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 14,96% από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 11^{ου} πρακτικού (θέμα 2^ο ΕΗΔ), και εξετάστηκε την 20^η Ιουνίου 2022, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 125/22-06-2022 έγγραφο ΤΣΔΕ.

2. Τον από 06-05-2022 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Κύριας Σύμβασης, το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και τη 2^η ΣΣ και την Αιτιολογική Έκθεση που τα συνοδεύουν.

Σχετικά με το έργο:

1) Η αποσφράγιση του διαγωνισμού του έργου έγινε την 18/06/2022 και κατακυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 1134/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ρ4117Λ6-ΓΕΒ) με την οποία εγκρίθηκε το από 24-08-2021 πρακτικό (2ο Πρακτικό - Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Αποπεράτωση Νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων» την εταιρία «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 20,00% (είκοσι τοις εκατό)

Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία υπεγράφη την 23/11/2021.

Η συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σε 489.343,05€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2) Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ , το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1^η ΣΣ(ποσοστό 14,96% της αρχικής ήσσοнос σημασίας) συνολικής δαπάνης: 562.566,55€ με ΦΠΑ περιλαμβάνει απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες σύμφωνα με τα άρθρα τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, 337 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν.4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μη ουσιώδεις ή ήσσοнос σημασίας (de minimis) τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα

Α) την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis)) του έργου: «Αποπεράτωση Νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων», συνολικού ποσού: 489.343,05€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 445.256,14€ για Εργασίες με ΓΕ+ΟΕ , 8.426,56 € για Απρόβλεπτα, και 108.883,85€ για τον ΦΠΑ , το συνολικό ποσό παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση 15,00 % €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

Β) Την εξουσιοδότηση υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, ως παρεπόμενη της Κυρίας Σύμβασης.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ , του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} ΣΣ (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis) , (ποσοστό 14,96% της αρχικής σύμβασης)), συνολικής δαπάνης: 562.566,55€ με ΦΠΑ που περιλαμβάνουν απαραίτητες εργασίες σύμφωνα με τα άρθρα τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, 337 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν.4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) ΚΑΤΕΥΘΗΝΗΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis) τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης. Οι προτεινόμενες εργασίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στην από 30-9-2021 Αιτιολογική Έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γουναρόπουλο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, συνολικού ποσού: 562.566,55€ (με Φ.Π.Α.), το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis)), ποσού 73.223,50 (με Φ.Π.Α.) του έργου: «Αποπεράτωση Νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων», προϋπολογισμός: 611.678,82€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.:2021ΕΠ00100032, ανάδοχος: «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ», όπου παρουσιάζει 14,96 % αύξηση σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ως παρεπόμενη της Κυρίας Σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική