



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1051/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 35**

**35<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 26<sup>η</sup> Αυγούστου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/251949/1424/22-08-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - μειωτικός, του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του Υποέργου 5: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ», προϋπολογισμός: 783.940,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ-296271 / ΣΑΕ 075-8, κ.ε.: 2010ΣΕ07580047, ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/249492/5806/18-08-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Αθανασίου Μαυρομμάτη / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την με α.π. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/τ.Β'/07-06-2018) απόφαση «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την με α.π.. 332693/4863/31-01-2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
5. Την υπ' αριθ. 341410/4707/15-11-2019 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
7. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
8. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.

11. Την υπ' αριθ. 141/20-07-2022 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. με την οποία ομόφωνα εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) μειωτικός, το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), του έργου

#### Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) μειωτικός, του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), του έργου «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε. Αστακού» και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 132, 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), προκειμένου να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες, με σκοπό τη λειτουργική επίλυση και αποκατάσταση των προβλημάτων και των αστοχιών του αποχετευτικού δικτύου.

#### Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 24-08-2020 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την 53/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την 14820/19-02-2021 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29/6/2021 για το ποσό των 403.515,94€ πλέον Φ.Π.Α.

#### Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

##### 1. Αρχική Σύμβαση

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. μειωτικός, για να συμπεριλάβει νέες εργασίες και αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την λειτουργικότητα του έργου ως αυτές προέκυψαν από νέο έλεγχο του δικτύου σε σχέση με το χρόνο κατασκευής του έργου με την πάροδο των ετών, το χρόνο σύνταξης της συμβατικής μελέτης και το χρόνο ελέγχου του δικτύου λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο παραμένει ανενεργό πλέον των δέκα ετών και ότι ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής είναι σε υψηλή στάθμη υπό της ερυθράς του οδοστρώματος κατασκευής του δικτύου στον αστικό ιστό.

Τροποποίηση ποσοτήτων έχουμε κυρίως στις εργασίες που αφορούν των καθαρισμό των αγωγών, στα μέτρα της ψηφιακής βιντεοσκόπησης καθώς και στις αντλήσεις υδάτων, όντας απαραίτητες προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες βιντεοσκόπησης, καθαρισμού, αντικαταστάσεις σπασμένων αγωγών κλπ., ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή εικόνα της κατάστασης του δικτύου, σχετικά με τις πάσης φύσεως βλάβες που υπάρχουν, αλλά και της έκτασης αυτών, με σκοπό να πραγματοποιηθούν οι καλύτερες δυνατές παρεμβάσεις επισκευής και αποκατάστασης ολικής ή σημειακής ανά κλάδο δικτύου και δυνατότητες συνδυασμού επισκευής.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση ανά κατηγορία εργασιών παρουσιάζουν τις κάτωθι τροποποιήσεις:

α) Χωματοουργικά: Μείωση κατά 12,47%, λόγω μη απαιτήσης αποκατάστασης υφιστάμενου δικτύου με πλήρη αντικατάσταση αγωγών στην παραλιακή ζώνη του οικισμού κατόπιν απόφραξης και τηλε-ελέγχου εντός του αποχετευτικού δικτύου.

β) Τεχνικά Έργα: Αύξηση κατά 47,80%, λόγω αναγκαιότητας επισκευής (εσωτερικά σημειακά) σε μεγαλύτερο μήκος του αρχικά προβλεπόμενου δικτύου, ως αυτό προέκυψε κατόπιν απόφραξης και τηλε-ελέγχου εντός του αποχετευτικού δικτύου, εξ αυτών διαπιστώθηκε με επαναλαμβανόμενες ενέργειες αντλήσεων και αποφράξεων και ιδιαίτερων δυσκολιών εντός της χειμερινής περιόδου κατά την οποία το φορτίο εισροών ήταν μεγάλο και συνεχές και απαιτείτο η επανάληψη των αντίστοιχων ενεργειών με σκοπό τη πλήρη αποτύπωση των σημειακών εσωτερικών εισροών.

γ) Σωληνώσεις Εξαρτήματα: Μείωση 11,50%, λόγω μη απαιτήσης αποκατάστασης – πλήρους αλλαγής του αποχετευτικού παραλιακού δικτύου κατόπιν απόφραξης και τηλε-ελέγχου εντός του αποχετευτικού δικτύου (αγωγοί διατομής Φ500 και Φ315) και επιπρόσθετα μη αναγκαιότητας αλλαγής του προβλεπόμενου πλήθους φρεατίων από σκυρόδεμα.

##### 2. 1ο ΠΚΤΜΝΕ

Απαραίτητη κρίθηκε η σύνταξη τριών (3) νέων τιμών εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και, αφορούν α) την κατασκευή νέων συνδέσεων ιδιοκτησιών με τον κεντρικό αγωγό που είτε από παράλειψη δεν είχαν κατασκευαστεί είτε αφορούν νέα κτίρια και είναι απαραίτητες σύμφωνα με το πρόγραμμα συγχρηματοδότησης για την επίτευξη των στόχων αυτού και της πράξης συνολικά, β) επισκευής παλιών

παροχών, που λόγω της φύσης της βλάβης δεν μπορούσε να επισκευαστούν τοπικά, αλλά απαιτείται ολική αντικατάσταση αγωγού σύνδεσης, εξαρτημάτων ή όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εκσκαφή και αντικατάσταση ολόκληρης της σύνδεσης και, γ) πρόσθετη αποζημίωση για εκσκαφές κάτω από αγωγούς που κρίνεται απαραίτητη, καθώς εκτός των υπολοίπων δικτύων που υπάρχουν κατά την διάρκεια των εκσκαφών (ΟΤΕ, κεντρικοί αγωγοί ύδρευσης, ιδιωτικές παροχές κλπ.) σε όλο το μήκος του δικτύου αποχέτευσης και στο ίδιο όρυγμα, έχουν τοποθετηθεί αγωγοί ύδρευσης πολυαιθυλενίου οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αντικαταστήσει το παλιό δίκτυο και σε κάποιες άλλες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής σύνδεσης, κάνοντας τις επεμβάσεις επισκευής εξαιρετικά δύσκολες.

### 3. 1η Σ.Σ.Ε.

Για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (Ν.4412/2016) - ως ορίζεται για τη σύνταξη Α.Π.Ε.- αλλά και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών ως το συμβατικό τιμολόγιο με τη προσθήκη δύο νέων τιμών, απαραίτητων για την κάλυψη αναγκών στεγανοποίησης του παράπλευρου (συμβατικού) δικτύου αποχέτευσης (δίκτυο ιδ. Συνδέσεων), συντάχθηκε η 1η Σ.Σ.Ε.

Για την επίτευξη των προαναφερόμενων και την αντιμετώπιση του πρόσθετου Φυσικού Αντικειμένου απαιτούνται επιπλέον εργασίες καθαρισμού αγωγών, επισκευών αγωγών, ψηφιακών βιντεοσκοπήσεων, αποφράξεων κλπ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μήκος του δικτύου όπου υπάρχει αναγκαιότητα επέμβασης και επισκευής προέκυψε μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο και ως εκ τούτου απαιτείται η υλοποίηση επιπλέον σχετικών εργασιών εκ των προβλεπόμενων στην αρχική σύμβαση. Η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ ανέρχεται σε 241.800,00€ με, ΓΕ&ΟΕ 18%, Απρόβλεπτα 15%, κονδύλι για αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%.

Σκοπός όλων των εργασιών είναι τελικά η σωστή λειτουργία όσο δυνατόν μεγαλύτερου μήκους αποχετευτικού δικτύου, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και την κάλυψη και σύνδεση σε αυτό των περισσότερων ιδιοκτησιών του οικισμού.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και την προστασία της δημόσιας υγείας με αποφυγή φαινομένων ρύπανσης του ευρύτερου περιβάλλοντος.

### Δ. Οικονομικά στοιχεία 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης είναι αυξητικός ως προς τις εργασίες και μειωτικός προ Φ.Π.Α. με την αρχική σύμβαση, ήτοι 500.359,20€ (με το ΦΠΑ) ενώ η 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 241.800,00€ (με το Φ.Π.Α.) ήτοι υπέρβαση της αρχικής δαπάνης κατά 48,33% και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (€)	1η Σ.Σ.Ε. (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (€)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	291.536,51	335.266,59	130.091,50	465.358,09
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	52.476,57	60.347,99	23.416,47	83.764,46
ΑΘΡΟΙΣΜΑ [ΑΣ]	344.013,08	395.614,58	153.507,97	549.122,55
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	51.601,96		22.863,80	22.863,80
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	395.615,04	395.614,58	176.371,77	571.986,35
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΑ	6.702,00	6.702,00	0,00	6.702,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	402.317,04	402.316,58	176.371,77	578.688,35
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.198,90	1.198,90	18.628,23	19.827,13
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	403.515,94	403.515,48	195.000,00	598.515,48
ΦΠΑ 24%	96.843,83	96.843,72	46.800,00	143.643,72
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	500.359,77	500.359,20	241.800,00	742.159,20

Επισημαίνουμε ότι η πράξη του σχετικού υποέργου είναι κατηγοριοποιημένη στα ημιτελή έργα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι αναγκαία η ολοκλήρωση της εντός του τρέχοντος έτους (2022). Εκ των προαναφερόμενων είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής (δια της προϊσταμένης αρχής) για την υλοποίηση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. για χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης – μειωτικός, του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου με την προαίρεση ότι η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση του ανωτέρω ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και τη χρηματοδότηση της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. από την

αρμόδια υπηρεσία του ΥΜΕΠΡΑΑ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον Και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Θανασούλια Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αυξητικό ως προς τις εργασίες και μειωτικό προ Φ.Π.Α. με την αρχική σύμβαση, ήτοι 500.359,20€ (με το Φ.Π.Α.), το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) που ανέρχεται στο ποσό των 241.800,00€ (με το Φ.Π.Α.), ήτοι υπέρβαση της αρχικής κατά 48,33%, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.

ΑΣΤΑΚΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ-296271, προϋπολογισμού μελέτης: 783.940,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», κ.ε.: 2010ΣΕ07580047-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την προαίρεση ότι η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση του ανωτέρω ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και τη χρηματοδότηση της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΜΕΠΡΑΑ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον Και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική