



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1332/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 42

42^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 11^η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/303088/1748/07-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **24^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113941/6512/29-04-2021 (ορθή επανάληψη στις 26-05-2022) συναφθείσας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 1.971.198,80€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5069382, κ.ε.: 2020ΕΠ00110021, ως προς το άρθρο 3 αυτής .Ανάδοχος: ένωση εταιρειών 1) «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» και 2) RADIANT TECHNOLOGIES A.E.B.E. δ.τ. “RADIANT A.E.”».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΑΠ/299834/3677/06-10-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμη Φωκίωνα / Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.*
- 2. Την αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) όπως ισχύει.*
- 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265/τ.Αϋ/23-12-2014) «Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει*

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) περί «δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 216 (παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας), 219 (παραλαβή υπηρεσιών) και 221 (όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” όπως ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2^{ας} Ιουνίου 2019.
7. Την υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ 715/τ. ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ’ αρ. 249252/4252/29-9-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους »(ΦΕΚ 4372/τεφχος Β/5-10-2020).
9. Την υπ’ αριθ. . 3300/13-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΦ37Λ6-ΡΧΘ) Απόφαση ένταξης της Πράξης Π1: «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5069382.
10. Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/284384/18195/30-10-2020 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (MIS: 5069382).
11. Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113941/6512/29-04-2021 Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (MIS: 5069382).
12. Την υπ’ αριθμ. 554/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και τον ορισμό της Δι.Α.Π. ως επιβλέπουσας υπηρεσίας.
13. Το από 26/07/2021 πρωτόκολλο παραλαβής Φ.1.1.
14. Το από 27/12/2021 πρωτόκολλο παραλαβής Φ.2.3 και Φ.2.1.
15. Το από 28/06/2022 πρωτόκολλο παραλαβής Φ.2.2. & Β’ Παραδοτέο Φ.2.1.
16. Το υπ’ αριθμ.172560/2047/07-06-2022 έγγραφο της αναδόχου ένωσης εταιρειών «Space Hellas-Radiant A.E.B.E.» του έργου «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» για την επικαιροποίηση της διάρκειας των εσωτερικών τμηματικών προθεσμιών επιμέρους φάσεων της Δράσης-1 καθώς και παράτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου κατά πέντε μήνες, μέχρι την 28^η Φεβρουαρίου 2023.
17. Το από 06/09/2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.
18. Την υπ. αριθμ. 4186/29-09-2022 Προέγκριση Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.

Και επειδή η αιτούμενη παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στους ακόλουθους λόγους:

Α. Καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών λόγω έλλειψης πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές σε παγκόσμια κλίμακα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Οι συγκεκριμένες καθυστερήσεις οδήγησαν στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής του Ψηφιακού Πάρκου.

Β. Καθυστερήσεις στη κατασκευή του έργου λόγω καιρικών συνθηκών. Πιο συγκεκριμένα, η φύση του έργου και η ανάγκη εργασιών μετασκευής των container σε εξωτερικό χώρο απαιτούσε την διεξαγωγή εργασιών σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, τους καλοκαιρινούς μήνες, ο διαθέσιμος χρόνος εργασίας εντός των container περιοριζόταν σημαντικά μόνο κατά τις πρωινές ώρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Αντίστοιχα, πολλές από τις εργασίες (βαψίματα, κολλήσεις, εξωτερικές ηλεκτρολογικές εργασίες κλπ.) αναβάλλονταν τις ημέρες που επικρατούσε βροχόπτωση.

Οι ανωτέρω λόγοι μετακύλισαν την έναρξη περιήγησης του Πάρκου (Φάση 1.9) κατά πέντε μήνες και αιτιολογούν την αιτούμενη παράταση. Η αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Την έγκριση της παράτασης του έργου κατά 5 μήνες ήτοι μέχρι 28/02/2023 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συνοδεύει το αίτημα καθώς η προτεινόμενη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και παράδοσης των επιμέρους φάσεων κρίνεται εύλογη, ρεαλιστική και συμβάλλει στην απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ζαΐμη Φωκίωνα – Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113941/6512/29-04-2021 (ορθή επανάληψη στις 26-05-2022) συναφθείσας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού

αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 1.971.198,80€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5069382, κ.ε.: 2020ΕΠ00110021, σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής και συγκεκριμένα παρατείνεται κατά 5 μήνες, **ήτοι μέχρι 28/02/2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ανάδοχος: ένωση εταιρειών 1) «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» και 2) RADIANT TECHNOLOGIES A.E.B.E. δ.τ. “RADIANT A.E.”».

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος, ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα