



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1651/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 51**  
**51<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 14<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/386767/2183/09-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωστακόπουλος Χρήστος αποχώρησε από τη συνεδρίαση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του Υποέργου 6: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «Αποκαταστάσεις Βλαβών από την Θεομηνία της 26ης Ιανουαρίου 2021 στην ΠΕ Αιτ-νιας», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 801, κ.ε.: 2021ΕΠ80100000, ανάδοχος «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΕ». Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/374828/6647/02-12-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

3. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.

4. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».

5. Την 258207/3469/3-9-2019 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/9-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».

6. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».

7. Την 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/Β'/8-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».

8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 §2 & 3.β.

9. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.

10. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία όταν η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.

11. Την υπ' αριθμ. 70888/25-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΛΝ46ΜΤΛΡ-ΤΗ3) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021» στη ΣΑΕΠ 801 και στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2021ΕΠ80100000. Την με αριθμ πρωτ: 112019/1796/14-04-2022 σύμβαση του έργου ποσού 1.390.253,65€ με ΑΔΑΜ : 20ΣΥΜΝ010449871 2022 -04-26

12. Τα στοιχεία του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):

#### Α. ΜΕΛΕΤΗ

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Απόφαση Ένταξης έργου       | : 70888/25-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΛΝ46ΜΤΛΡ-ΤΗ3)     |
| Υφυπ.Οικ&Αναπτ.                |   |
| 2. Κωδικός ΜΙΣ                 | : 2021ΕΠ80100000                            |
| 3. Προϋπολογισμός Μελέτης      | : 2.000.000 ευρώ (Με Φ.Π.Α)                 |
| 4. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης    | : 265465/4438/23.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΖΖΕ7Λ6-ΓΧΛ) |
| 5. Απόφαση Έγκρισης Κατασκευής | : 1191/2021 Απόφαση Οικονομικής             |

Επιτροπής

#### Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Ημερομηνία Δημοπράτησης       | : 25/10/2021 |
| 2. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής | : 1506/2021  |
| 3. Μέση Έκπτωση                  | : 30,05 %    |
| 4. Ημερομηνία Συμφωνητικού       | : 14/04/2020 |
| 5. Ημερομηνία Εγκατάστασης       | : 14/04/2022 |

#### Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Πηγή Χρηματοδότησης    | : ΣΑΕΠ 801                     |
| 2. Αρχική Πίστωση έργου   | : 2.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α) |
| 3. Φορέας Έργου           | : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος   |
| 4. Αρχικό συμβατικό Αντικ | : 1.390.253,65 ευρώ με Φ.Π.Α   |

#### Δ. ΑΠΕ

- |                  |                |                       |
|------------------|----------------|-----------------------|
| 1. 1ος ΑΠΕ ποσό: | 1.390.253,65 € | : Ο παρών υπό έγκριση |
| 1η ΣΣΕ ποσό:     | 603.146,73 €   |                       |

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας υπέρ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, της 1ης ΣΣ συνολικού ποσού 1.993.400,38 €, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 43,38% από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 5ου πρακτικού (θέμα 8<sup>ο</sup> ΗΔ), και εξετάστηκε την 03-11-2022,

2. Το από 14-09-2022 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με την εισήγηση και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύουν.

Σχετικά με το έργο:

1) Το έργο εντάχθηκε 70888/25-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΛΝ46ΜΤΛΡ-ΤΗ3) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021» στη ΣΑΕΠ 801 και στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2021ΕΠ80100000.

2) Με την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/265465/4438 απόφαση (ΑΔΑ ΩΖΖΕ7Λ6-ΓΧΛ) εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής του έργου και ο διαγωνισμός διεξήχθη την 25-10-2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με το σύστημα δημοπράτησης «των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες των τιμών του

3) Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΕ» με μέση έκπτωση 30,50 %. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ25Α7Λ6-4ΤΗ) με για την τροποποίηση της υπ' αριθμ 1362/2021 απόφασης.

4) Την υπ' αριθμ 227227/28\_12\_2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου για την νομιμότητα της 1506/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής

5) Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 14/04/2022, ποσού 1.390.253,65 € με το ΦΠΑ και συμβατικό χρόνο περαίωσης των εργασιών εξη (6) μήνες, ήτοι την 14-10-2022.

6) Την από 13/10/2022. παραταση του έργου μέχρι την 14/04/2023 σύμφωνα με την υπαριθμ 1317/2022.αποφαση οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ 99Ψ17Λ6-Υ0Β)

7) Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή όσον αφορά την αρχική σύμβαση

8) Συντάχθηκε λόγω της ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών πέραν του και μέχρι του 50% της αρχικής σύμβασης για τους κάτωθι λόγους:

9) Στην περιοχή της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας έλαβαν χώρα αιφνίδια πραγματικά γεγονότα ( έκτακτα καιρικά φαινόμενα) τα οποία δεν ανάγονται στον χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης και τα οποία παρότι η μελέτη βάση την οποίας προσδιορίστηκε το τεχνικό αντικείμενο του έργου υπήρξε κατά το δυνατόν πλήρης , αντικειμενικά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν ώστε να ενταχθούν στο αρχικό έργο και στη ήδη συναφθείσα σύμβαση.

Οι μεγάλες παροχές βροχής αποστερούν από την επιφάνεια των λεκανών απορροής τη φυσική τους ικανότητα για υδατοσυγκράτηση, γεγονός που συντελεί στην αύξηση και επιτάχυνση της επιφανειακής απορροής στις πλαγιές του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης και, τελικά, στη σημαντική και απότομη αύξηση της παροχής αιχμής στις κοίτες των υδατορεμάτων που διασχίζουν αυτήν.

Παράλληλα μειώνεται σημαντικά η αντίσταση του εδάφους και η επιφάνεια των λεκανών καθίσταται, πλέον, ευάλωτη σε διάβρωση και παράσυρση του εδάφους από τις πλαγιές αυτών προς τα κατόντη και τις κοίτες των υδατορεμάτων, προκαλώντας, έτσι, σημαντική αύξηση της στερεοπαροχής. Τα κλαδιά , φυλλώματα, πεσμένοι κορμοί δέντρων που παραμένουν στις επιφάνειες των λεκανών είναι εύκολο να παρασυρθούν άναρχα εντός της κοίτης των κοντινών υδατορεμάτων διαταράσσοντας, και αυτά, τη λειτουργία τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά, μετά την εκδήλωση εκτάκτων καιρικών φαινομένων, αλλάζουν οι μηχανισμοί απορροής της βροχής στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, σε σχέση με τους πρότερα επικρατούντες, και δημιουργούνται νέες συνθήκες που επαυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων το οποίο επιτείνεται υπό το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής.

Το έργο αφορά στη συντήρηση, αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων - αναχωμάτων, την απομάκρυνση μπαζών, βλάστησης κλπ κατά μήκος των ποταμών και χειμάρρων στους Δήμους Αγρινίου, Θέρμου και Αμφιλοχίας από φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες και των πλημμυρικών παροχών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 26 Ιανουαρίου 2021, με σκοπό την προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών, προσβάσεων του ζωικού κεφαλαίου της αγροτικής παραγωγής κ.λ.π. Οι ζημιές που δημιουργήθηκαν στους χειμάρρους ήταν εκτεταμένες με την διάβρωση πρανών, καταστροφή σε τοιχία αντιστήριξης, καταστροφή συρματοκυβωτίων (σαραζανέτ), απόθεση φερτών υλικών στην κοίτη με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η στάθμη των υδάτων, καταστροφή αναχωμάτων, υπερχειλίση και καταστροφή καλλιεργειών, οικιών κ.λ.π.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν για την συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων τα οποία παρουσιάζουν εκτεταμένες ζημιές λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών παροχών αλλά και της καταπόνησής τους από τις συνεχιζόμενες θεομηνίες των τελευταίων ετών, την απομάκρυνση μπαζών ή βλάστησης των κυριότερων μεγάλων υδατορεμάτων που απορρέουν στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με

*Κατά την εξέλιξη της εργολαβίας προέκυψε η ανάγκη κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών όπως ενδεικτικά η αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων τα οποία παρουσιάζουν εκτεταμένες ζημιές, στήριξη παρόχθιων αγροτικών οδών κλπ. , οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών για την αποφυγή επικείμενου κινδύνου (πλημμυρικών φαινομένων).*

*Όπως προκύπτει και από το με αριθ. πρωτ. 93779/09.06.22 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η περιοχή του έργου επλήγη από τη θεομηνία GENESIS το διάστημα 09.06.2022 μέχρι 11.06.2022. Η εν λόγω κακοκαιρία στην περιοχή του έργου κορυφώθηκε στις 10.06.2022 και εκδηλώθηκε με κατακλυσμιαία βροχόπτωση, η οποία ήταν εντελώς απρόσμενη για τα συνήθη δεδομένα της περιοχής και της εποχής. Σημειώθηκε υπερχειλίση ποταμών και ρεμάτων της περιοχής, ενώ από τα επίσημα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Αγρινίου προκύπτει ότι η βροχόπτωση της 10.06.2022 είναι υπερδιπλάσια της συνολικής βροχόπτωσης των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου του προηγούμενου έτους (2021).*

*Άμεση επίπτωση της θεομηνίας ήταν η ουσιώδης μεταβολή της υφιστάμενης, κατά την μελέτη και την δημοπράτηση της σύμβασης, κατάστασης στην περιοχή του έργου, γεγονός που δημιούργησε την απαίτηση κατασκευής εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση. Ειδικότερα, από τη θεομηνία, προέκυψε ως επιτακτική η ανάγκη άμεσης εκτέλεσης επί πλέον χωματουργικών εργασιών (καθαρισμοί ρεμμμάτων, καθαρισμός και ενίσχυση πρανών σε αντιπλημμυρικά τεχνικά κλπ). Περαιτέρω, απαιτήθηκε η ανακατασκευή δύο (2) γεφυριών στις θέσεις Κάτω Κεράσοβο και Ληγόρεμα. Στο υπάρχων γεφύρι του κάτω Κερασόβου παρατηρήθηκε υποχώρηση των δυο νότιων βάθρων λόγω διαφορικών καθιζήσεων επηρεάζοντας την στατικότητα του με αποτέλεσμα να καταστεί μη λειτουργικό, στο δε γεφύρι στην θέση Ληγόρεμα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων παρατηρήθηκε υποσκαφή του υπάρχοντος τεχνικού (δίδυμος σωληνωτός αγωγός).*

*Το γεγονός αυτό απαιτεί να γίνουν συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στο συμβατικό τιμολόγιο, ( πρόσθετες η υπερσυμβατικές εργασίες), και η αναγκαιότητα των οποίων προέκυψε από τις απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τον Κύριο του έργου, δεδομένου, ότι συνδέονται άμεσα με τις προς εκτέλεση συμβατικές εργασίες. Παράλληλα οι εργασίες αυτές κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την αντιμετώπιση των περιστάσεων αυτών και δεν μεταβάλλουν τον λειτουργικό προορισμό του αρχικού έργου.*

*Προς τούτο, προτείνεται η σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δαπάνης 603.146,73 € με Φ.Π.Α, ποσοστού 43,38% της αρχικής σύμβασης (μικρότερο του 50%), για την επίτευξη υλοποίησης του μέγιστου αναγκαίου κατά τα οριζόμενα στο νόμο φυσικού αντικείμενου και εντός των οικονομικών ορίων που αυτός ορίζει, για την*

αντιπλημμυρική θωράκιση και αντιμετώπιση νέων έντονων σχετικών φαινομένων στους χείμαρρους της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 156 παραγρ. 1 και 132 παραγρ. 2 του ν.4412/2016 καθώς και της υπ. αριθμ. 3802/14-06-2017 22ης οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα:

Α) την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, στο πόσο της σύμβασης ήτοι είναι σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού, ήτοι 1.116.822,60 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 116,80 για απρόβλεπτα, 4.232,82 € για αναθεώρηση, και 269.081,35για ΦΠΑ, δηλαδή σύνολο 1.390.253,65 €, και της 1ης ΣΣ και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΝΜ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021» συνολικού ποσού 603.146,73 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων τα οικονομικά στοιχεία καταγράφονται στο συνημμένο πίνακα:

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο Α.Π.Ε.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άθροισμα		823.094,68	946.459,83	358.444,10
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	148.157,04	170.362,77	64.519,94
Άθροισμα Ι		971.251,02	1.116.822,60	422.964,04
Απρόβλεπτα	9,00%	145.687,76	116,88	63.444,61
Άθροισμα ΙΙ		1.116.939,48	1.116.939,48	486.408,65
Πρόβλεψη αναθεώρησης		4.232,82	4.232,82	0,00
Άθροισμα V		1.121.172,30	1.121.172,30	486.408,65
ΦΠΑ	24,00%	269.081,35	269.081,35	116.738,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1.390.253,65	1.390.253,65	603.146,73

το συνολικό ποσό παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση 43,38% €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

β) Την εξουσιοδότηση υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), ο οποίος περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση 43,38%), ήτοι 1.993.400,38 με Φ.Π.Α. (1.603.348,13€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 4.232,82€ για αναθεώρηση και 385.819,43 για Φ.Π.Α.), την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικού ποσού 603.146,73€ με Φ.Π.Α. και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, του Υποέργου 6: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «Αποκαταστάσεις Βλαβών από την Θεομηνία της 26ης Ιανουαρίου 2021 στην ΠΕ Αιτ-νιας», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 801, κ.ε.: 2021ΕΠ80100000, ανάδοχος «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα και Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσαν αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική