



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 241/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11

11^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 07^η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/71160/346/03-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού ως προς τις εργασίες αλλά υπερσυμβατικού ως προς την αναθεώρηση τιμών) του υποέργου: «Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», προϋπολογισμός: 1.740.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ: 5045654 / ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΑΕ/ΔΤΕΗ/60759/704/02-03-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.740.000,00€ μετά του Φ.Π.Α
Ημερομ. Δημοπράτησης	: 13.05.2020
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 55,29%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 778.008,25 € (με Φ.Π.Α)/ 15.10.2020
Ημερομ. εγκατάστασης	: 15.10.2020
Συμβ. Περαιώσης	: 15.08.2021
Παράταση Περαιώσης (7 ^η παράταση)	: 31.12.2022 (αρ. πρωτ. :οικ.14371/124/16-1-2023 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών)
1ος ΑΠΕ	: 778.008,25 € (Τακτοποιητικός)
2ος ΑΠΕ	: 778.008,25 € (Τακτοποιητικός)
3ος ΑΠΕ (Παρών)	: 830.392,20€ (Υπερσυμβατικός μόνο ως προς την αναθεώρηση)
Πιστώσεις	: 2019ΕΠ00110033 ΣΑΕΠ 001/1

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3^ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό ως προς τις εργασίες αλλά υπερσυμβατικό ως προς την αναθεώρηση τιμών) του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε –ελέγχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (3^{ος} Α.Π.Ε.) είναι συνολικής δαπάνης 830.392,20€ (ήτοι εργασίες με ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση: 669.671,21€ πλέον ΦΠΑ), δηλαδή τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες

αλλά υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

α) αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου, οφείλονται σε παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης καθώς και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

β) Την αναθεώρηση των τιμών των εργασιών όπως αυτή προέκυψε μετά την έκδοση των νέων συντελεστών αναθεώρησης και η οποία παρουσιάζει αύξηση κατά ποσό 42.245,20€ πλέον ΦΠΑ, γεγονός που καθιστά τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. υπερσυμβατικό.

2. Για τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών και τη χρήση των επί ελάττων δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. , έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Ηλείας, διατυπωμένη στο 18ο θέμα εντός ημερεσίας διάταξης του υπ' αριθμ. 05ου/2022 Πρακτικού αυτού, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα.

3. Επίσης, με το υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 5660/14-12-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Π.Δ.Ε., το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα, χορηγήθηκε η Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Π.Δ.Ε. για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο: Τμήμα Β : Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο του έργου : «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή) » με κωδικό ΟΠΣ:5045654, όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Α.Π.Ε. και από τη σχετική εισηγητική έκθεση του Δικαιούχου, δεδομένου ότι, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση και παρουσιάζει αύξηση προϋπολογισμού αποκλειστικά και μόνο λόγω αναθεώρησης.

4. Επιπροσθέτως, με το υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 1008/22-2-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Π.Δ.Ε, το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα, εγκρίθηκε η 2^η Τροποποίηση της Πράξης «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)» με κωδικό ΟΠΣ:5045654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Σύμφωνα με την 2^η Τροποποίηση της Πράξης, η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 2.657.854,24 €, ήτοι αυξημένη κατά ποσό 52.384,05 € σε σχέση με την αρχική ενταγμένη Πράξη, η αύξηση δε αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο λόγω της αύξησης του ποσού της αναθεώρησης του Υποέργου: Τμήμα Β : Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 52.384,05 € με ΦΠΑ (42.245,20 πλέον ΦΠΑ=52.384,05 €).

Βάσει των προαναφερθέντων, ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (3^{ος} Α.Π.Ε.) αναλύεται σύμφωνα με τα παρακάτω :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 3^ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ
Εργασίες	545.131,49	626.848,89	626.884,46	626.895,14
Απρόβλεπτα	81.769,72	52,32	16,75	6,07
Σύνολο	626.901,21	626.901,21	626.901,21	626.901,21
Αναθεώρηση	524,80	524,80	524,80	42.770,00
Σύνολο	627.426,01	627.426,01	627.426,01	669.671,21
ΦΠΑ 24%	150.582,25	150.582,25	150.582,25	160.721,09
ΣΥΝΟΛΟ	778.008,25	778.008,25	778.008,25	830.392,30

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή), Υποέργο: Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», συνολικής δαπάνης: 830.392,30€ μετά του Φ.Π.Α., ο οποίος είναι υπερσυμβατικός αποκλειστικά και μόνο ως προς την αναθεώρηση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. και στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία

– Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», προϋπολογισμός: 1.740.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ: 5045654 / ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 830.392,30€ (με Φ.Π.Α.), ο οποίος είναι υπερσυμβατικός αποκλειστικά και μόνο ως προς την αναθέωση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα