



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 352/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16

16^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 28^η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/95080/502/24-03-2023 (ορθή επανάληψη στις 27-03-2023) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος της οδού Κάτω Αχαΐας - Πετροχωρίου», προϋπολογισμός: 385.000,00 € (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100050 (πρώην 2021ΕΠ00100017), ΜΙΣ: 5189676, ανάδοχος: «Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/73281/1249/16-03-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος κατά 4 (τέσσερεις) μήνες, ήτοι έως 15.07.2023 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου

4. Τα στοιχεία του έργου :

<i>α. Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης</i>	<i>: 385.000,00€ μετά του Φ.Π.Α</i>
<i>β. Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση</i>	<i>: 21.05.2021 / 56,85 %</i>
<i>γ. Πηγή Χρηματοδότησης</i>	<i>: ΣΑΝΠ 401 / 2022ΝΠ40100050</i>
<i>δ. Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία</i>	<i>: 166.847,15€ / 15.03.2022</i>
<i>ε. Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου</i>	<i>: 45,00 %</i>
<i>στ. Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου</i>	<i>: 16,59 %</i>
<i>ζ. Συμβατική προθεσμία περαιώσεως</i>	<i>: 15.09.2022</i>
<i>η. 1^η Επιμήκυνση προθεσμίας περαιώσεως</i>	<i>: 15.02.2023</i>
<i>θ. 2^η Επιμήκυνση προθεσμίας περαιώσεως</i>	<i>: 15.03.2023</i>

ι. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 15.07.2023

5. Την από 15.03.2023 Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας μέχρι 15.07.2023, με αναθεώρηση

εισηγούμεθα

την έγκριση της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 15.07.2023 με αναθεώρηση α) λόγω του πρόσθετου απαιτούμενου χρόνου για την αποκατάσταση των ζημιών και την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο βλαβών που προέκυψαν από την θεομηνία της 26 & 27 Ιανουαρίου 2023 και β) λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή κατά τη χειμερινή περίοδο οι οποίες δυσχέραιναν την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.

Αχαΐας έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Προς:
την Οικονομική Επιτροπή
δια του Αναπληρωτή Προϊσταμένου
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Συγκοινωνιακών έργων, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος της οδού Κάτω Αχαΐας - Πετροχωρίου».
4. Την από 06-03-2023 αίτηση του αναδόχου Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ του εν λόγω έργου με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι 15-07-2023.
5. Την από 15-03-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου με αρχική περαίωση 15-09-2022.
6. Την υπ' αριθμ. 1103/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία έγινε αποδοχή της αρχικής δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατά πέντε (5) μήνες ήτοι έως 15.02.2023.
7. Την υπ' αριθμ. 162/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία έγινε αποδοχή της επιπρόσθετης δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατά ένα (1) μήνα επιπλέον ήτοι έως 15.03.2023.
8. Το γεγονός ότι την 26η & 27η Ιανουαρίου του 2023, στην θέση Πετροχώρι που είναι η θέση εκτέλεσης του έργου, επικράτησαν θυελλώδεις άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές – καταιγίδες, με αποτέλεσμα την συσσώρευση μεγάλου όγκου νερού στην επιφάνεια του κατασκευασμένου οδοστρώματος και ως εκ τούτου προκλήθηκαν ζημιές στα ήδη κατασκευασμένα τμήματα. Ταυτόχρονα ο κορεσμός των υδάτων στα πρηνή της οδού προκάλεσε καθιζήσεις.
9. Το γεγονός ότι μετά από αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα ο ανάδοχος αιτήθηκε αναγνώριση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας για (4) τέσσερις μήνες, ήτοι μέχρι **15-07-2023**, με αναθεώρηση, α) λόγω του πρόσθετου απαιτούμενου χρόνου για την αποκατάσταση των ζημιών και την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο βλαβών που προέκυψαν από την θεομηνία της 26 & 27 Ιανουαρίου 2023 και β) λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή κατά τη χειμερινή περίοδο οι οποίες δυσχέραναν την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών.

Πάτρα, 15/03/2023
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος της οδού Κάτω Αχαΐας - Πετροχωρίου», προϋπολογισμός: 385.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100050 (πρώην 2021ΕΠ00100017), ΜΙΣ: 5189676, ανάδοχος: «Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» **μέχρι 15/07/2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα