



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 653/2023

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 24**

**24<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, στις 30 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/168935/861/26-05-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021», προϋπολογισμός: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) των έργων: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» (τμ.2003ΣΕ05500005), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕ 055, κ.ε.:2021ΣΕ05500009 (τμ.2003ΣΕ05500005), ανάδοχος «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/122094/2821/23-05-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
3. Την με α.π. 31449/11-04-2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β΄/19-04-2023) απόφαση «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β΄ 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»
4. Την με α.π.. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
5. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα
6. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.

7. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
8. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
11. Το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022.
12. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

#### I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

##### ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

1. Πηγή χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 055
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)  
Η με αριθ. πρωτ. 8196109-11-2021 (ΑΔΑ: 6Σ6Ρ46ΜΤΛ6-ΘΣΦ και ΑΔΑΜ: 21REQ009776372 2021-12-17) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
3. Απόφαση Χρηματοδότησης

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης Αρ.πρωτ. 309979/8381/οικ./10-10-2018 (ΑΔΑ ΩΚΕ57Λ6-ΖΑΥ) Απόφασης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
3. Ημερομηνία Δημοπράτησης 15-02-2022
4. Σύστημα Δημοπράτησης Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση 25,38%  
Απόφαση με αριθ. 126/2022 (ΑΔΑ: ΨΖΨΓ7Λ6-5ΤΨ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010509861 2022-05-09) Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου 7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.)

7. Ποσό Σύμβασης

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

- Αρχική Προθεσμία Περαίωσης 19/11/2022 (6 μήνες)  
Επιμήκυνση Εργασιών και μετάθεση συμβατικής ημερομηνίας περάτωσης Έως 20/05/2023 / Απόφαση 1433/2022 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 323069/1853/01-11-2023, ΑΔΑ: 6Ρ737Λ6-ΩΞΨ)

##### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) 7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 243845/5660/10-08-2022, ΑΔΑ: 6Ο4Κ7Λ6-ΚΞ5)
- 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) 7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 406808/9166/22-12-2022, ΑΔΑ: 9ΧΝΞ7Λ6-ΩΝΞ)

##### II. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος του έργου με την με α.π. 131662/3070/27-04-2023 αίτησή του, ζητά με αιτιολόγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 28-02-2024

##### III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

##### Έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 148905/2269/19-05-2022 (ΑΔΑ:6Ρ8Ψ7Λ6-ΞΩΤ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010628726), ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Την υπ αριθ. 1433/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 323069/1853/02-11-2023, ΑΔΑ: 6Ρ737Λ6-ΩΞΨ) με την οποία εγκρίθηκε η επιμήκυνση εργασιών και η μετάθεση της συμβατικής ημερομηνίας περάτωσης έως την 20-05-2023

γ) Την με α.π. 122094/2821/19-04-2023 αίτηση της αναδόχου - εμπρόθεσμη.

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος.

στ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης του έργου του θέματος (06-12-2022 έως 06-04-2023) λόγω της χειμερινής περιόδου υπήρξε μεγάλη παροχή νερού στον ποταμό Αλφειό και η οποία σε συνδυασμό με το ανάγλυφο της περιοχής, δεν επέτρεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός της κοίτης του ποταμού.

- Το γεγονός ότι λόγω της ανόδου του κόστους των υλικών κατασκευής προκλήθηκε σημαντική καθυστέρηση στην τροφοδότηση του εργοταξίου με υλικά (συρματοπλέγματα και λοιπά υλικά) για την κατασκευή συρματοκιβωτίων με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών.

- Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών σε περισσότερες θέσεις από τις προβλεπόμενες στην αρχική μελέτη για την κατασκευή των οποίων απαιτήθηκε η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> και του 2<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικών πινάκων του έργου.

- Το γεγονός ότι έως σήμερα έχει εκτελεστεί το 45% του φυσικού αντικείμενου έργου του θέματος και αναλυτικότερα έχουν εκτελεστεί εργασίες στις κάτωθι θέσεις:

- ο ΘΕΣΗ 2α & 2β (Καλυβάκια): Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.

- ο ΘΕΣΗ 3 & 4 (Φρίξα – Λούβρος - Ζάλη): Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη διαύλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση και εκτελούνται εργασίες για την αποκατάσταση κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας

- ο ΘΕΣΗ 5α, 5β & 6 (Πλουτοχώρι – Παπαδού): Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη διαύλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση

- ο ΘΕΣΗ 13 & 14 (Κύπρος 1 & 2): Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη διαύλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση

- ο ΘΕΣΗ 15 (Πλέπι) Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη διαύλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση και εκτελούνται εργασίες για την αποκατάσταση κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας

- ο ΘΕΣΗ 23 (Λιναριά): Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των λιθορριπών προστασίας

- ο ΘΕΣΗ 24 (Ανάχωμα Αλφειού): Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, αποκατάσταση κατά τμήματα των λιθορριπών προστασίας και συντήρηση του αναχώματος σε όλο το μήκος του

- ο ΘΕΣΗ 26α και β (Βόρειο Ανάχωμα Αρχαίας Ολυμπίας): Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καθαρισμού από υδροχαρούς βλάστησης κατά μήκος των υπαρχόντων συρματοκιβωτίων, επιμελής διάνοιξη διαύλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού ενώ συμπληρώνονται καθ' ύψος και μήκος τα υπάρχοντα συρματοκιβώτια με νέα.

- ο ΘΕΣΗ 27 (Γέφυρα Άσπρα Σπίτια): Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των λιθορριπών προστασίας

ενώ πέρα των θέσεων επέμβασης που αναφέρονται στη Τεχνική Έκθεση της μελέτης κρίθηκε έως σήμερα, απαραίτητο η εκτέλεση εργασιών στις κάτωθι θέσεις κατά μήκος του ποταμού Αλφειού

- ο ΘΕΣΗ (Γέφυρα Αλφειού Εθνικής Οδού Πύργου - Κυπαρισσίας): Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη διαύλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση και αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας των πεδίων της γέφυρας

- ο ΘΕΣΗ (Ράσσα): Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη διαύλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση, αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας των συρματοκιβωτίων και η κατασκευή αναχώματος

- ΘΕΣΗ (Περιοχή Στρέφι): Εκτελούνται εργασίες απομάκρυνσης υδροχαρούς βλάστησης, επιμελής διάνοιξη δίαυλου εκτόνωσης ροής για την επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση, ενώ εκκρεμεί η αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας του αναχώματος.
- ΘΕΣΗ (Διώρυγα Αλφειού): Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανάσυρσης – τοποθέτησης και ρύθμισης των δύο θυροφραγμάτων των ανοιχτών διωρύγων στο φράγμα του Αλφειού ποταμού.
  - Το γεγονός ότι υπολείπονται να εκτελεστούν εργασίες στις θέσεις: Φράγμα Αλφειού, Τρυπητή, Καλλιθέα, Ποτόκι, Ζάλη, Παλιομερίδα – Άσπρος βράχος, Καμίνι, Λίμνα, Πράσα, Μπαλτσάκα, Μπούκα, Νταβαρέικα, Πεταλίδι
  - Το γεγονός ότι υφίσταται αναγκαιότητα επικαιροποίησης του Φυσικού Αντικειμένου μετά την παρέλευση της χειμερινής περιόδου λόγω της πτώσης των υδάτων και την δυνατότητα ελέγχου των υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας της κοίτης και της δυνατότητας επέμβασης στις προβλεπόμενες θέσεις
  - Το γεγονός ότι υφίσταται αναγκαιότητα ενεργής συμβασιοποιημένης εργολαβίας για την προσεχή χειμερινή περίοδο για την αντιμετώπιση αναγκών από πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα σε συνδυασμό ότι η προς ανάθεση σύμβαση συντήρησης του ποταμού Αλφειού έχει εμπλοκές στη διαγωνιστική διαδικασία και αναμένονται περαιτέρω καθυστερήσεις και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Υπηρεσίας η ολοκλήρωση των διαδικασιών θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023
  - Τον περιορισμένο χρόνο ένταξης του νέου έργου για την άρτια και με ασφάλεια κάλυψη της χειμερινής περιόδου 2023-2024 (από Οκτώβριο 2023 έως και Απρίλιο 2024) αφού εκτιμάται ότι περίπου 6 μήνες απαιτούνται από τη δημοπράτηση έως και τη συμβασιοποίηση (σε κανονικές διαγωνιστικές διαδικασίες) και περίπου 3 μήνες για τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης, ήτοι 9 μήνες από τον Ιούνιο του 2023
  - Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου έχει συνταχθεί με την ταυτόχρονη εκτέλεση από τρία συνεργεία.
  - Της υπέρτατης ανάγκης προστασίας των πολιτών και της περιουσίας τους στην περιοχή που διατρέχει ο ποταμός Αλφειός
- ζ) Και κατά τα λοιπά ως το αίτημα της αναδόχου (19-04-2023).  
 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται, βάσει τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα  
την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 28-02-2024  
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1η παράταση περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021», προϋπολογισμός: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) των έργων: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» (τμ.2003ΣΕ05500005), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕ 055, κ.ε.:2021ΣΕ05500009 (τμ.2003ΣΕ05500005), ανάδοχος «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», **έως 28-02-2024**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική