



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 676/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25

25^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 06 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/178953/915/02-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ. Καπλάνης Διονύσιος και Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-υπερσυμβατικού ως προς το προβλεπόμενο ποσό αναθεώρησης: 371.324,01€ με Φ.Π.Α.), του 2ου Π.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.) ποσού: 653.365,04€ με Φ.Π.Α., για το 1ο Υποέργο: «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμός: 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α. του έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΟΠΣ 5032714 - ΣΑΕΠ 001/1, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054, ανάδοχος: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/175070/2624/31-05-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Την υπ' αριθμ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551Β'/19-04-2023) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα : «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 28/09.03.2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ και τροποποιήθηκε η υπ' αρ. 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ).
4. Την υπ' αρ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.
5. Την υπ' αριθμ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/9406/191/13.1.2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.1.2022) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14.1.2022 (ΦΕΚ 26/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.1.2022) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13.1.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.1.2022) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους

Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 64055/1213/24.02.2023 (ΦΕΚ1288/Β/06.03.2023) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

8. Την υπ' αρ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/249252/4252 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ΦΕΚ 4372τβ/05-10-2020 όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/192682/3788/9-7-2021 (ΦΕΚ 3089/τ.Β/14-7-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

9. Την υπ' αρ. 412911/6151/30.12.2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας(ΑΔΑ: ΨΠΖΖ7Λ6-ΩΤΟ) περί παράτασης της θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Π.Δ.Ε έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου: 31.12.2023.

10.Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα : «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551).

11.Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023(ΑΔΑ: 9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα : «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551).»

12.Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375 /21.04.2023 (ΑΔΑ: 931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα : «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551).»

13.Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124287/2343/22.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΝΟ7Λ6-Ζ6Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδας με θέμα : «Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους κλάδους του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

14.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφε-ρειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

15.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.131401/1901/02.05.2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Επανατοποθέτηση Υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

16.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ'Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

17.Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

18.Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

19.Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.

20.Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.

Και επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του έργου ως παρατίθενται, ακολούθως:

Α.1. Την υπ' αριθμ.3/02.02.2018 (ΑΔΑ:ΩΖΙΩΟΕΙΑ-4ΑΠ) Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης (στο εξής Δ.Λ.Τ.Κ.) με την οποία παραλήφθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «Μελέτη Επέκτασης Τμήματος του Προσήνεμου Μόλου Λιμένα Κυλλήνης».

Α.2. Την υπ' αριθ. 129774/4.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΓΓΠ465ΧΙ8-Γ9Τ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου : 2018ΕΠ00110054 και προϋπολογισμό 4.932.000,00€, στο οποίο περιλαμβάνεται και το υποέργο του θέματος.

- A.3. Την υπ'αριθμ.πρωτ.4668/27.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΧ5Ρ7Λ6-Χ34) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία έγινε ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5032714.
- A.4. Το γεγονός ότι με για την εκτέλεση του έργου του θέματος έχει υπογραφεί η με αριθμ. πρωτ. 11700/119/15.1.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ξ7Λ6-ΜΜΙ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης» και της «Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», καθώς και η υπ'αριθμ.πρωτ.118614/1739/03.06.2020 (ΑΔΑ:6ΤΗ57Λ6-Υ9Δ) Πρώτη Τροποποίηση αυτής.
- A.5. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 3122.1-Τ35/59546/15-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΘΖ4653ΠΩ-ΨΣ1) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία πραγματοποιήθηκε ο «Ορισμός αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης».
- A.6. Την υπ'αριθμ.πρωτ.58628/10.04.2020 (ΑΔΑ: 63ΒΨΟΡ1Φ-03Τ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης».
- A.7. Την υπ'αριθμ. 87/22.4.2019(ΑΔΑ:9Ε5Ζ7Λ6-Ν16) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης δύο (2) υποέργων του έργου: «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ.α του Ν.4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
- A.8. Το γεγονός ότι η έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου έγινε με την αριθμ. πρωτ.: ΟΙΚ. 163870/2602/31-05-2019 (ΑΔΑ:6ΔΓΒ7Λ6-ΙΧΖ) Απόφαση της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
- A.9. Την υπ'αριθμ. 1775/24-07-2019 (ΑΔΑ:ΨΛΧ07Λ6-ΗΚΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. , με την οποία εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ανωτέρω υποέργου με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
- A.10. Την Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο με τίτλο του θέματος, με αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.28864/5000/03.10.2019, αναρτήθηκε στο Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΤΘΚ7Λ6-ΟΜΛ) και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005649250 2019-10-03), καθώς και το ότι το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, με αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ. 288856/4998/03.10.2019 αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005649791 2019-10-03).
- A.11. Την υπ' αριθμ. 198/24.2.2020 (ΑΔΑ:Ω3ΛΡ7Λ6-1ΞΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», με μέση προσφερθείσα έκπτωση σαράντα τρία και ογδόντα τοις εκατό (43,80%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
- A.12. Το γεγονός ότι με την υπ' αριθμ. πρωτ. 36695/06-03-2020(ΑΔΑ: 6ΑΕΕΟΡ1Φ-ΓΤ4) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, βρέθηκε νόμιμη η υπ' αριθμ. 198/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225-226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
- A.13. Το υπ' αριθμ. 1282/20-03-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Π.Δ.Ε., στο οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της για τη τήρηση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ».
- A.14. Την με αριθμ.πρωτ.129127/1912/1.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΡΤ97Λ6-9ΙΑ, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006802054 2020-06-02) Σύμβαση κατασκευής του υποέργου του τίτλου του θέματος, συμβατικής αμοιβής 2.265.872,80€ με το Φ.Π.Α., μεταξύ του Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε., κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, ενεργών ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [Φορέας κατασκευής του έργου] και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», κ. Κουπατσάρη Δημήτριο.
- A.15. Το γεγονός ότι στις 14.01.2021 ο ανάδοχος «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ» υπέβαλε Αίτηση για Διάλυση της σύμβασης του έργου με τίτλο του θέματος, που επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ηλείας και έλαβε το αριθμ. πρωτ. 11033/138/15-01-2021 της Υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή της περ.(α) της παρ.2 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, ήτοι λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος έναρξης των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου.
- A.16. Την υπ'αριθμ.πρωτ. 11033/138/12-03-2021 (ΑΔΑ:99ΠΜ7Λ6-ΔΡΑ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα: «Αποδοχή Διάλυσης Σύμβασης για την Υλοποίηση έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1^οΥποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου : 2018ΕΠ00110054 και αναδόχου : «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», έγινε αποδεκτή η Αίτηση του αναδόχου για Διάλυση της σύμβασης.

A.17. Την υπ' αριθμ. 393/2021 (ΑΔΑ:ΩΣΨΗ7Λ6-ΙΕΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η Εφαρμογή της παραγράφου 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 για το υπόψη έργο και ειδικότερα : «...Α. Να προσκληθεί ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης (δεύτερος) του διαγωνισμού για την εκτέλεση του υπόψη έργου, στην προκειμένη περίπτωση η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)» και να του προταθεί να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό, ήτοι με οικονομική προσφορά η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μείωσης έκπτωσης τριάντα πέντε και ενενήντα τρία τοις εκατό (35,93%)...»

A.18. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 88111/1546/7-4-21 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, με το οποίο η Υπηρεσία απεύθυνε πρόταση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)» για την ανάληψη του έργου ολοκλήρωσης της εργολαβίας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό του έργου του θέματος, ήτοι με οικονομική προσφορά η οποία ανέρχεται στο ποσό 2.583.130,97€, ήτοι ποσοστό μείωσης έκπτωσης τριάντα πέντε και ενενήντα τρία τοις εκατό (35,93%)

A.19. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 14016/ΕΞ/001/19-04-2021 έγγραφο της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», το οποίο έλαβε το αριθμ. 100525/1813/20-4-2021 πρωτ. της Υπηρεσίας, με το οποίο η εν λόγω εργοληπτική επιχείρηση αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα την πρόταση για την ανάληψη του εν θέματι έργου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό του έργου

A.20. Την υπ' αριθμ. 671/2021 (ΑΔΑ:644Α7Λ6-ΔΓΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ, με το οποίο αποφασίστηκε :

1.1. Η έγκριση του Πρακτικού ΙΙ(α) (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α.,

1.2. Η ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου τον οικονομικό φορέα «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», με προσφερθείσα μέση έκπτωση τριάντα πέντε και ενενήντα τρία τοις εκατό (35,93%), ήτοι οικονομική προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (2.083.170,14) χωρίς ΦΠΑ.

1.3. Εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση της εργολαβίας του ως άνω έργου.

A.21. Το υπ' αριθμ. οικ. 3488/27.07.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Π.Δ.Ε., με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Π.Δ.Ε. για τη τήρηση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)»

A.22. Την με αριθμ.πρωτ.381287/6485/21.12.2021 (ΑΔΑ: 940Μ7Λ6-4Κ4, ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009799482 2021-12-21) Σύμβαση Κατασκευής του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», 1^ο Υποέργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», ποσού : 2.583.130,98€ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 του άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη –εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» με τίτλο: «Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών του δικτύου ΔΕΔ –Μ (Εκτός ΟΧΕ)», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5032714.

A.23. Το γεγονός ότι στις 08.12.2022 υπογράφηκε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό (ΑΔΑ: 6ΞΝ37Λ6-Σ3Χ) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011759228) μεταξύ του κ Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Περι.Δυτ.Ελλάδας και του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου «ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.» κ. Βερελή Γεώργιου, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», 1^οΥποέργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού : 4.032.000,00 € με Φ.Π.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5032714, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

A.24. Το γεγονός ότι την 01.02.2022 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία υπέβαλε την υπ' αριθμ. πρωτ. 14019/ΕΞ/046/01-12-22 επιστολή (αριθμ. πρωτ. 374433/5886/02-12-2022 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας) με θέμα «Υποβολή πρότασης τροποποίησης μεθόδου θεμελίωσης της κατασκευής-Τεχνική έκθεση και σχέδια», στην οποία προτείνεται να διατηρηθούν όλες οι προβλέψεις της μελέτης πλην μόνο της έμπηξης των στραγγιστηρίων.

Η επιτάχυνση της στερεοποίησης και η βελτίωση των εδαφικών παραμέτρων της στρώσης (I) θα επιτευχθεί με τη χρήση χαλικοπασσάλων, χωρίς καμιά τροποποίηση των γεωμετρικών στοιχείων και υλικών δομής του έργου. Α.25. Το γεγονός ότι με το υπ' αριθμ. πρωτ. 115-01/23/09.01.23(αρ.πρωτ.6729/49/10.01.23/Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας) έγγραφο του βασικού μελετητή-τεχνικού συμβούλου του έργου του θέματος «ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.», διατυπώθηκαν οι απόψεις του για την πρόταση τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης θεμελίωσης του έργου του θέματος.

Α.26. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της θεμελίωσης της εγκεκριμένης μελέτης του έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», εστιάζεται στα ακόλουθα :

1. Στην κατάργηση των κατακόρυφων στραγγιστηρίων που περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη, λόγω μη δυνατότητας έμπηξης αυτών, βάσει των συμπερασμάτων της γεωτεχνικής έρευνας, που εκτέλεσε ο αρχικός ανάδοχος του έργου (ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ), σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

2. Στην εφαρμογή της χρήσης χαλικοπασσάλων για την μέθοδο θεμελίωσης του έργου, η οποία θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα, τα ακόλουθα :

- a. την βελτίωση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του υπεδάφους
- b. την επιτάχυνση της στερεοποίησης
- c. την μείωση κινδύνου ρευστοποίησης
- d. την αύξηση γενικής ευστάθειας των διατομών.
- e. την μείωση του εύρους των αναμενόμενων καθιζήσεων, και κυρίως
- f. την δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου σε μία φάση

Και επιπρόσθετα το γεγονός ότι :

- η ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση αφορά την συμπλήρωση ελλείψεων της εγκεκριμένης μελέτης για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

- η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή.

- με την υπόψη τροποποίηση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, ενώ η τροποποίηση καθίσταται απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεδομένου ότι προέκυψε από απαιτήσεις της κατασκευής. Ακόμα, επισημαίνεται ότι δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Α.27. Το γεγονός ότι για την εν λόγω τροποποίηση της μελέτης του έργου του θέματος το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων έχει γνωμοδοτήσει θετικά στο 19^ο θέμα της 1^{ης} Συνεδρίασής του για το έτος 2023.

Α.28. Το γεγονός ότι στην υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.1793/03.04.2023 επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε. προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας (υπ' αριθμ.111245/1618/06.04.2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας), διατυπώνεται θετική άποψη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5032714», όπως περιγράφεται στον 2ο προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 2ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης της αναδόχου «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)» ποσού 2.954.454,99€ με το ΦΠΑ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Α.29. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 118006/1715/12.04.2023(ΑΔΑ: 9Ο637Λ6-4Δ0) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με θέμα : «Έγκριση Τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)».

Α.30. Το γεγονός ότι το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων έχει γνωμοδοτήσει θετικά στο 20^ο θέμα της 1^{ης} Συνεδρίασής του έτους 2023 υπέρ :

α) της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού-Υπερσυμβατικού ως προς το προβλεπόμενο ποσό αναθεώρησης)

και

β) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπ/σμού :

4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)».

Α.31. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2783/22.05.2023 (ΑΔΑ:6Ι4Κ7Λ6-ΥΛ7) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για 5η Τροποποίηση της Πράξης «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, με την οποία, εκτός των άλλων, τροποποιήθηκε το οικονομικό αντικείμενο της πράξης, λόγω αύξησης της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης της πράξης που οφείλεται α) στην αύξηση της συνολικής Δ.Δ. του 1ου υποέργου σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ και β) στην Τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου της πράξης λόγω προσθήκης νέου υποέργου (5ο) για εκτέλεση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του 1ου υποέργου.

Α.32. Τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 4.032.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Έγκριση και παραλαβή μελέτης	: Υπ' αριθμ.3/02.02.2018 (ΑΔΑ:ΩΖΙΩΟΕΙΑ-4ΑΠ) Απόφαση του Δημ.Λιμεν. Ταμ. Κυλλήνης
Βασικός μελετητής Τεχνικός σύμβουλος-μελετητής	: «ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.»
Ημερομ. Δημοπράτησης	: 29.10.2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 35,93% (Μ.Ε.)
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 2.583.130,98€ (με Φ.Π.Α)/ 21.12.2021
Ημερομ. εγκατάστασης	: 21.12.2021
Συμβατική ημερ. Περαιώσης	: 21.12.2023
1 ^{ος} ΑΠΕ παρών +1 ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.	: 2.583.130,98€ (με Φ.Π.Α) - (Τακτοποιητικός)
2 ^{ος} ΑΠΕ παρών +2 ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.	: 2.954.454,99 € (με Φ.Π.Α) - (Τακτοποιητικός – Υπερσυμβατικός ως προς το προβλεπόμενο ποσό αναθεώρησης)
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (παρούσα)	: 653.365,04 € (με Φ.Π.Α.) (ποσοστό υπέρβασης 18,10 % σε σχέση με την αρχική)
Πιστώσεις	: ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Κωδικός ΟΠΣ: 5032714

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικό–Υπερσυμβατικό ως προς το προβλεπόμενο ποσό αναθεώρησης), το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την 1^η Σ.Σ. του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε – ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και σας γνωρίζουμε ότι συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

Α.

Νέες τιμές

Α. Με τον προηγούμενο ΑΠΕ (1^{ος} ΑΠΕ) συντάχθηκαν επτά (7) νέες τιμές μονάδος εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ως φαίνονται ακολούθως:

- Εισκόμιση - αποκόμιση πλωτών μέσων / (ΝΤ1).
- Απασχόληση πλωτών μέσων για την εκτέλεση των πενετρομετρήσεις / (ΝΤ2).
- Φορτοεκφόρτωση του στατικού πενετρομέτρου πάνω στην πλωτή εξέδρα / (ΝΤ3).
- Προσωρινές κατασκευές για τη λειτουργία του διατρητικού / (ΝΤ4).
- Χαράξεις των θέσεων εκτέλεσης των πενετρομετρήσεων με τοπογραφικό συνεργείο / (ΝΤ5).
- Εισκόμιση και αποκόμιση στατικού πενετρομέτρου / (ΝΤ6).
- Δοκιμή πενετρομέτρησης με χρήση πιεζοκώνου / (ΝΤ7).

Η δαπάνη των ως άνω νέων τιμών μονάδος καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την δαπάνη των απροβλέπτων.

Η Νέα Τιμή που περιλαμβάνεται στον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. αφορά στην προσαρμογή της τεχνικής λύσης θεμελίωσης της κατασκευής με ύφαλους χαλικοπάσσαλους ονομαστικής διαμέτρου 800mm, δεδομένου ότι τα στοιχεία του υπεδάφους παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις συγκριτικά με εκείνα που ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη της οριστικής μελέτης του έργου, όπως προέκυψε από αξιολόγηση συμβατικά καθορισμένων γεωτεχνικών ερευνητικών εργασιών

Ειδικότερα, η τροποποίηση της μεθόδου θεμελίωσης της κατασκευής με χρήση ύφαλων χαλικοπασσαλων επιβλήθηκε, λόγω αμφιβολιών για την δυνατότητα έμπηξης των κατακόρυφων στραγγιστηρίων που κατέδειξαν γεωτεχνικές έρευνες που έχουν λάβει χώρα στην περιοχή του έργου, πριν και μετά την δημοπράτησή του.

Απολύτως επιγραμματικά σημειώνουμε τα ακόλουθα :

α) Τα κατακόρυφα στραγγιστήρια που περιλαμβάνονται στην μέθοδο θεμελίωσης της αρχικής μελέτης, ως μέθοδος βελτίωσης του εδάφους, είναι κατάλληλα για μαλακούς και συμπιεστούς εδαφικούς σχηματισμούς,

μικρής υδροπερατότητας, με τιμές NSPT έως το πολύ 10-15 κρούσεις, ενώ το ερευνηθέν υπέδαφος παρουσιάζει συστηματικά NSPT >15, σύμφωνα με τις ερευνητικές γεωτρήσεις της εταιρείας ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε., οι οποίες έφτασαν σε βάθος περί τα 19,0μ από τον πυθμένα της θάλασσας.

β) Οι τιμές που προέκυψαν από τις έξι (6) πεντρομετρήσεις, οι οποίες μπόρεσαν να διαπεράσουν το υπέδαφος έως το βάθος των 8,10-16,00μ από τον πυθμένα της θάλασσας (έως αρνήσεως), παραμένουν στο ως άνω όριο εφαρμογής των στραγγιστηρίων, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατά την φάση της έμπηξης τους, εκτός εάν προηγούταν προδιάτρηση για την τοποθέτησή τους, εργασία όμως που δεν προβλέπεται στη σύμβαση και δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην θάλασσα.

δ) Με τη διατήρηση του συνόλου των προβλέψεων της μελέτης, πλην μόνο της έμπηξης των στραγγιστηρίων, η επιτάχυνση της στερεοποίησης και η βελτίωση των εδαφικών παραμέτρων επιτυγχάνεται με τη χρήση χαλικοπασσάλων (δονητική αντικατάσταση του εδάφους), η κατασκευή και ο ποιοτικός έλεγχος των οποίων θα γίνουν σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-11-03-03-00, χωρίς καμία τροποποίηση των γεωμετρικών στοιχείων και υλικών δομής του έργου, εξασφαλίζοντας το έργο έναντι σημαντικών παραμορφώσεων αυτού, οι οποίες θα είχαν σαν συνέπεια εκτεταμένες καθιζήσεις και απώλεια της αντοχής του.

Έχει συνταχθεί μία (1) νέα τιμή μονάδος εργασιών, η οποία περιλαμβάνεται στο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ως εξής : Κατασκευή ύφαλων χαλικοπασσάλων ονομαστικής διαμέτρου 800mm (NT 2ο/1)

Η δαπάνη της ως άνω νέας τιμής μονάδος (169.523,52 €) της Αρχικής Σύμβασης, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την δαπάνη των απροβλέπτων.

Η κάλυψη της επιπλέον δαπάνης που προκύπτει από τις περιλαμβανόμενες στον 2^ο Α.Π.Ε. νέα τιμή γίνεται με τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης αφού αφορούν στην ασφαλή και άρτια υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου αυτής.

Αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν από προμετρήσεις εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Ειδικότερα, ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Αναθεώρηση

Επαυξάνεται η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών, στο συνολικό εκτιμώμενο ποσό των 300.000,00 €, βάσει:

➤ Της υπ' αριθμ. 359881/10.12.2021 Απόφασης (ΑΔΑ : ΩΧΙΔ465ΧΘΞ-ΓΚΖ) και της διευκρινιστικής Εγκυκλίου 1 / 19.01.2022 (ΑΔΑ : 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπου καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων (Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021), με εφαρμογή σε όλα τα εν εξελίξει έργα ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής τους και με χρήση των συντελεστών αναθεώρησης Γ' τριμήνου 2021 ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα τρίμηνα.

➤ Της υπ' αριθμ. 166653/27.05.2022 Απόφασης Υπουργού, όπου καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' τριμήνου 2021.

➤ Της υπ' αριθμ. Δ11/334219/25.10.2022 Απόφασης Υπουργού, όπου καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμήνου 2022, όπου μεταξύ των άλλων προβλέπεται οι συντελεστές Αναθεώρησης του Δ' τριμ. 2021 να ισχύουν ως προσωρινοί για εργασίες που δεν εκδόθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το Α' τριμ. 2022 & οι συντελεστές Αναθεώρησης Α' τριμ. 2022 να ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα, μέχρι την έκδοση οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.

Φ.Π.Α.

Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 571.830,00 €, με την επαύξησή του να προκύπτει λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση και τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ (προ Αναθεώρησης, ΦΠΑ).

Οι δαπάνες της Σύμβασης :

Εργασίες	:	1.534.727,33
ΓΕ/ΟΕ 18%	:	276.250,92
Απρόβλεπτα	:	271.646,74
Αναθεώρηση	:	545,15
Σύνολο (1)	:	2.083.170,14
Φ.Π.Α 24%	:	499.960,84
Σύνολο	:	2.583.130,98

Οι δαπάνες του 2^{ου} Α.Π.Ε και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. διαμορφώνονται ως εξής:

Εργασίες	:	1.753.151,85 €
ΓΕ/ΟΕ 18%	:	315.567,33 €
Απρόβλεπτα	:	13.905,81 €

Εκτίμηση Αναθεώρησης	:	300.000,00 €
Σύνολο (1)	:	2.382.624,99 €
Φ.Π.Α 24%	:	571.830,00 €
Σύνολο	:	2.954.454,99 €

B.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου (1^η ΣΣΕ) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, περί εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών έως ποσοστού πενήντα τοις εκατόν (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ και υπάγεται σε γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το εδάφιο α) της παρ. 1 αυτού στο οποίο αναγράφεται ότι:

«1. α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.»

Ειδικότερα η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου (1^η Σ.Σ.Ε.) γίνεται για να καλύψει τη δαπάνη κατασκευής των υπολοίπων ύφαλων χαλικοπασσάλων Φ800mm, που δεν καλύφθηκε από το κονδύλι των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης, έχοντας υπόψη την τροποποίηση της μεθόδου θεμελίωσης της εγκεκριμένης μελέτης, που απαιτήθηκε για την έντευξη, ασφαλή και άρτια ολοκλήρωση του έργου, η οποία εστιάζεται στα ακόλουθα :

3. Κατάργηση των κατακόρυφων στραγγιστηρίων που περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη, λόγω μη δυνατότητας έμπηξης αυτών, βάσει των συμπερασμάτων της γεωτεχνικής έρευνας, που εκτέλεσε ο αρχικός ανάδοχος του έργου (ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ), σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

4. Την εφαρμογή της χρήσης χαλικοπασσάλων για την μέθοδο θεμελίωσης του έργου, η οποία θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα, τα ακόλουθα :

- την βελτίωση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του υπεδάφους
- την επιτάχυνση της στερεοποίησης
- την μείωση κινδύνου ρευστοποίησης
- την αύξηση γενικής ευστάθειας των διατομών.
- την μείωση του εύρους των αναμενόμενων καθιζήσεων, και κυρίως
- την δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου σε μία φάση

Επισημαίνουμε δε, ότι η ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση αφορά την συμπλήρωση ελλείψεων της εγκεκριμένης μελέτης για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

Επίσης, η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, ενώ η τροποποίηση καθίσταται απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεδομένου ότι προέκυψε από απαιτήσεις της κατασκευής. Ακόμα, επισημαίνεται ότι δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κρίνονται αναγκαίες για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του έργου και επειδή το κόστος για την υλοποίησή τους δεν μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων, για τον λόγο αυτό απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Σημειώνεται δε ότι, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ.Ε. δεν μεταβάλουν το βασικό σχέδιο της κύριας σύμβασης, αφού οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν στοχεύουν στην βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών του υπεδάφους θεμελίωσης που περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, με την διαφοροποίηση ότι στην αρχική σύμβαση προβλεπόταν η βελτίωση να επιτευχθεί με τοποθέτηση κατακορύφων συνθετικών στραγγιστηρίων.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση αναλύεται ως ακολούθως:

Εργασίες	:	277.750,40 €
----------	---	--------------

ΓΕ/ΟΕ 18%	:	49.995,07 €
Απρόβλεπτα	:	49.161,82 €
Εκτίμηση Αναθεώρησης	:	150.000,00 €
Σύνολο (1)	:	526.907,29 €
Φ.Π.Α 24%	:	126.457,75 €
Σύνολο	:	653.365,04 €

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό-Υπερσυμβατικό ως προς το προβλεπόμενο ποσό αναθεώρησης), το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την 1η Σ.Σ. :

- Δεν περιλαμβάνονται αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών και δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην αιτούμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν ήταν δυνατόν να περιληφθούν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Συνοπτικά, τα ως άνω περιγραφόμενα, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	1 ^η Σ.Σ.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.+ 1 ^η Σ.Σ.
Εργασίες	1.534.727,33	1.753.151,85 €	277.750,40 €	2.030.458,25 €
ΓΕ/ΟΕ 18%	276.250,92	315.567,33 €	49.995,07 €	365.562,40 €
Απρόβλεπτα	271.646,74	13.905,81 €	49.161,82 €	63.067,63 €
Αναθεώρηση	545,15	300.000,00 €	150.000,00 €	450.000,00 €
Σύνολο (1)	2.083.170,14	2.382.624,99 €	526.907,29 €	2.909.532,28 €
Φ.Π.Α 24%	499.960,84	571.830,00 €	126.457,75 €	698.287,75 €
Σύνολο	2.583.130,98	2.954.454,99 €	653.365,04 €	3.607.820,03 €

Οι ανωτέρω υπερβάσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Πράξης, η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με κωδικό πράξης ΣΑ: ΕΠ0011 και ενάρτιμο κωδικό: 2018ΕΠ00110054, βάσει την υπ'αριθμ. πρωτ. 2783/22.05.2023 (ΑΔΑ:6Ι4Κ7Λ6-ΥΛ7) Απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για 5η Τροποποίηση της Πράξης «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, με την οποία, εκτός των άλλων, τροποποιήθηκε το οικονομικό αντικείμενο της πράξης, λόγω αύξησης της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης της πράξης που οφείλεται α) στην αύξηση της συνολικής Δ.Δ. του 1ου υποέργου σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ και β) στην Τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου της πράξης λόγω προσθήκης νέου υποέργου (5ο) για εκτέλεση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του 1ου υποέργου.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα για:

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού-Υπερσυμβατικού ως προς το προβλεπόμενο ποσό αναθεώρησης) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ.) του έργου : «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπ/σμού : 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με κωδικό πράξης ΣΑ: ΕΠ0011 και ενάρτιμο κωδικό: 2018ΕΠ00110054.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2^ο Α.Π.Ε. / τακτοποιητικός – υπερσυμβατικός ως προς το προβλεπόμενο ποσό αναθεώρησης: 371.324,01€ με Φ.Π.Α.), το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.) ποσού: 653.365,04€ με Φ.Π.Α., για το 1ο Υποέργο: «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμός: 4.032.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΟΠΣ 5032714 - ΣΑΕΠ 001/1, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054, ανάδοχος: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα ψήφισε αρνητικά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε λευκό.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική