



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 724/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26

26^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 13 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/186537/954/09-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Κωστακοπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμός 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί ένα από τα τέσσερα υποέργα της μελέτης: «Οριοθέτηση και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα της Π.Ε. Αχαΐας», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΕΠ 901), κ.ε.: 022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), ανάδοχος: «Ένωση Οικονομικών Φορέων “ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. “GEOENVIRO” – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ”».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/139284/2370/08-06-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 04-05-2023 (ΔΤΕΑ/2080139284/2370/04-05-2023) αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 30-06-2024 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 07-06-2023 Εισήγησης του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 29-06-2024 και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «Πρόγραμμα Κλεισθένης».*
- 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 184 όπως ισχύει.*
- 3. Τον φάκελο της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», κωδικού 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ, ποσού σύμβασης 217.750,20€ με ΦΠΑ, αναδόχου «ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ– ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. “GEOENVIRO” – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ».*

4. Την από 29/12/2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ00988175) της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», προεκτιμώμενης αμοιβής 241.935,48€ (πλέον ΦΠΑ 24%), στην οποία προβλέπεται η μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας σε τέσσερις χειμάρρους εντός αστικής (ορίων σχεδίου πόλης) και περιαστικής περιοχής της πόλης των Πατρών και συγκεκριμένα των χειμάρρων Μείλιχου, Θολορέματος Αγυιάς, Ξυλοκέρας και Χαράδρου. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και συγκεκριμένα εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων.

5. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών:

- Τοπογραφική Μελέτη
- Γεωλογική Μελέτη
- Υδραυλική Μελέτη, αποτελούμενη από:
 - Μελέτη Οριοθέτησης / Έλεγχο ανομοιομορφής ροής,
 - Μελέτη έργων Διευθέτησης – Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε στάδιο Προμελέτης και Οριστικής μελέτης
 - Περιβαλλοντική μελέτη, σε στάδιο ΜΠΕ

6. Τα στοιχεία του έργου :

- Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 300.000,00€ με Φ.Π.Α
- Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑΝΠ201/2022ΝΠ20100031
(πρώην ΣΑΜΠ901/ 2020ΜΠ90100002)
- Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 217.750,20 € /29.12.2021
- Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 29.06.2023

7. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 29.06.2024

8. - Α) Την από 27-04-2022 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Γεωλογικής Μελέτης.
 - Β) Την από 27-04-2022 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Τοπογραφικής Μελέτης.
 - Γ) Την από 27-04-2022 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Υδρολογικής Μελέτης.
 - Δ) Την από 11-08-2022 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Μελέτης Υδραυλικού Ελέγχου Υδραυλικής Ανομοιομορφής Ροής και της Προμελέτης Έργων Διευθέτησης με χάραξη οριογραμμών.
 - Ε) Την από 13-10-2022 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

- ΣΤ) Την από 09-12-2022 επανυποβολή, κατόπιν ελέγχου και παρατηρήσεων της Δ/νουσας Υπηρεσίας, της Υδραυλικής Προμελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

9. Την από 28-02-2023 τελική υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΜΕΙΛΙΧΟΣ" ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΕΤ 2302914524) στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (Δ/ση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) για την έκδοση ΑΕΠΟ.

10. Την από 15-03-2023 τελική υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΕΤ 2303922823), στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (Δ/ση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) για την έκδοση ΑΕΠΟ.

11. Την από 31-03-2023 τελική υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΘΟΛΟΡΕΜΑ" ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΕΤ 2303920322), στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (Δ/ση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) για την έκδοση ΑΕΠΟ.

12. Την από 3-04-2023 τελική υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΕΤ 2302906421), στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (Δ/ση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) για την έκδοση ΑΕΠΟ

13. Το άρθρο 12.3 της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο στους καθαρούς χρόνους εκπόνησης των μελετών δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεως των μελετών.

14. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση των γνωμοδοτήσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, ιδιαίτερα επειδή αφορά οριοθετήσεις τεσσάρων (4) υδατορεμάτων που βρίσκονται εντός οικιστικού ιστού με τμήματα εντός του Σχεδίου Πόλεως, πράγμα που συνεπάγεται μεγαλύτερη διαβούλευση από το ενδιαφερόμενο κοινό και τους παρόχθιους ιδιοκτήτες.

15. Την από 04/05/2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσεως κατά 12 (δώδεκα) μήνες, ήτοι μέχρι 29/06/2024.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», κωδικού 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ, ποσού σύμβασης 217.750,20€ με ΦΠΑ, κατά 12 (δώδεκα) μήνες, ήτοι μέχρι 29/06/2024, κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), καθώς η καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης των μελετητών, αλλά στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των γνωμοδοτήσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, η οποία είναι σε εξέλιξη στην αρμόδια Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γουναρόπουλο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμός 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί ένα από τα τέσσερα υποέργα της μελέτης: «Οριοθέτηση και έργα αντυλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα της Π.Ε. Αχαΐας», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΕΠ 901), κ.ε.: 022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), ανάδοχος: «Ένωση Οικονομικών Φορέων “ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. “ΓΕΟΕΝVIRO” – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ”», κατά 12 (δώδεκα) μήνες, **ήτοι μέχρι 29/06/2024**, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα