



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1194/2023**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 36**

**36<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 05<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/276689/1485/01-09-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Δριβίλας Δημήτριος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

11) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει την 1η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση), υπέρβασης συνολικού ποσού 27.389,99€ (με Φ.Π.Α.) του 5ου υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΜΑΝΝΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11\_12/12/2021 (2022ΕΠ80100029), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801) με MIS 5202323, κ.ε.: 2023ΝΠ80100008 (πρώην 2022ΕΠ80100029), ανάδοχος: «ΚΩΝ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.». Β) Έγκριση σύναψης της 1ης Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση), ποσού: 27.389,99€ (με Φ.Π.Α.), του ως άνω 5ου υποέργου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/273735/4959/30-08-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. 31449/11-04-2023 (2551Β'/2023) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 248595/27-12-2016 (4309.Β'/2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ): «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. β.(γ), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών.
5. Την υπ αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας»
6. Το ΦΕΚ 270/7.4.2022 περί «Τροποποίησης της υπ' αρ. 9406/191/13.01.2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 27)».
7. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022(ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
8. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους »(ΦΕΚ 3566/Β'/26-05-2023).
9. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ,περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
10. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125961/2265/21-04-2023 (ΑΔΑ: 931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
11. Τις διατάξεις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως ισχύει. Ειδικότερα ισχύουν το άρθρο 132: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), και το άρθρο 156: Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες.
12. Την αριθμ. πρωτ: 63534/21.06.2022 (ΑΔΑ:ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 ,στη ΣΑΕΠ 801 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11\_12/12/2021» με προϋπολογισμό: 8.400.000,00 € και κωδικό Κ.Α:2022ΕΠ80100029, στο οποίο το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΜΑΝΝΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» περιλαμβάνεται ως 5<sup>ο</sup> Υποέργο, με προϋπολογισμό:300.000,00 €.
13. Την υπ'αριθμ: 1313/2022 (ΑΔΑ:6Μ567Λ6-Κ9Γ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.» ,με μέση ποσοστιαία έκπτωση 10,11 % και οικονομική προσφορά 218.483,66 (χωρίς Φ.Π.Α.) αλλά και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης.
14. Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος και το με αρ.πρωτ: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/ 382237/6759/08-12-2022 (ΑΔΑ: 90ΨΧ7Λ6-ΨΧΔ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011768470 2022-12-08) Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση) ,ποσού 270.919,74€ με Φ.Π.Α., που υπογράφηκε στις 07-12-2022 .
15. Την αριθμ. πρωτ: 14616/15.02.2023 (ΑΔΑ:6ΩΡ546ΜΤΛΡ-ΟΝ0) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 ,στη ΣΑΝΠ 801 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11\_12/12/2021(2022ΕΠ80100029)» με προϋπολογισμό: 8.400.000,00 € και κωδικό:2023ΝΠ80100008 (ΜΙΣ:5202323), στο οποίο το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΜΑΝΝΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» περιλαμβάνεται ως 5<sup>ο</sup> Υποέργο με εγκεκριμένο προϋπολογισμό : 300.000,00 €.
16. Την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/157707/2874/26-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΤΦ7Λ6-ΕΛΞ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης: 270.919,74€ με Φ.Π.Α.
17. Την από 31-07-2023 εισηγητική - αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με ενσωματωμένο τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.
18. Το πρακτικό Νο 22 της 7<sup>ης</sup> /2023/ 03-08-2023 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας , που αφορά σε θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση) του έργου του θέματος.
19. Τα παρακάτω

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :

300.000,00 € με Φ.Π.Α.

Πηγή Χρηματοδότησης :

ΣΑΝΠ 801 με ΚΑ:2023ΝΠ80100008

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:

270.919,74€ (με Φ.Π.Α.)/07.12.2022

Ποσό 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε./ημερομηνία:

270.919,74€ (με Φ.Π.Α.)/23.05.2023

Ποσό 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.& 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.:

298.309,73€ (με Φ.Π.Α.)/ Προς έγκριση

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ,που περιλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης (1<sup>η</sup> Σ.Σ.) του έργου του θέματος, καθώς και την σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (Αρχικής Σύμβασης) είναι τακτοποιητικός τόσο ως προς τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης , όσο και ως προς τις εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/157707/2874/26-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΤΦ7Λ6-ΕΛΞ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας.

Περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και τις προμετρήσεις των υπόλοιπων εργασιών.Όλες οι μειώσεις που προέκυψαν σε εργασίες διατίθενται για την κατασκευή άλλων εργασιών και η περαιτέρω αύξηση των εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το <<βασικό σχέδιο>> του έργου. Είναι δε σε ισοζύγιο τόσο με την Αρχική Σύμβαση όσο και με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το οικονομικό αντικείμενο παραμένει στο συνολικό ποσό των 270.919,74€ με Φ.Π.Α.

- Στον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ενσωματώνεται και η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης(1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση).

Η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση) συντάχθηκε ούτως ώστε να κατασκευασθούν οι αναγκαίες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την φάση σύνταξης του φακέλου της δημόσιας σύμβασης για την δημοπράτηση .

Συγκεκριμένα: α) Απαιτείται η τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων διαμέτρου D800 mm οι οποίοι θα διέρχονται μέσα από τα συρματοκιβώτια (όπως αποτυπώνεται και στην μελέτη κατασκευής του έργου) και θα παραλαμβάνουν τα όμβρια ύδατα από το φρεάτιο στο κατάστρωμα του δρόμου.

β) Τοποθέτηση λαμαρίνας στο τέλος των τσιμεντοσωλήνων για την ομαλή απορροή των υδάτων έξω από το εύρος του έργου.

γ) Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων για το φρεάτιο στο κατάστρωμα του δρόμου.

δ) Μονόπλευρα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1 λειτουργικού πλάτους W1 χωρίς έμπηξη. Τα στηθαία αυτά είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν στην στέψη του τοιχίου για την προστασία των οχημάτων έναντι ανατροπής.

Οι προαναφερόμενες εργασίες, καθίστανται απαραίτητες και αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και το «βασικό σχέδιο» του έργου, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και την εγκεκριμένη μελέτη, ενώ παράλληλα τα χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και δε θίγεται η λειτουργικότητα και πληρότητα αυτού.

Η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης ( 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ), συμπεριλαμβάνει το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , που συντάχθηκε με σκοπό να περιλάβει τις νέες εργασίες: «Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων ονομαστικής διαμετρου D800 mm , «Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα» , «Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων , εσχάρες υπονόμων» και «Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W1 , χωρίς έμπηξη» , που δεν προβλέφθηκαν στην μελέτη του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του . Το είδος κάθε εργασίας και η ανάλυση της αναφέρονται στο 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , που συνοδεύει τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες αποτελούν, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, το κεφάλαιο ΙΙΙ περίπτωση ΣΤ. της κατευθυντήριας οδηγίας 22(ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και της εγκυκλίου 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήσσονος αξίας τροποποιήσεις(de minimis) της αρχικής σύμβασης αφού:

-Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.

-Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών

-Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό (ήτοι το 15 % της αρχικής σύμβασης)

-Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης..

Η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης ( 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ), ανέρχεται στο ποσό των 27.389,99€ (με Φ.Π.Α.), και δεν υπερβαίνει το ποσοστό του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, με Φ.Π.Α. Ειδικότερα η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης ( 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ), ανέρχεται σε ποσοστό 10,11% της αρχικής σύμβασης, με Φ.Π.Α. (270.919,74€ / 27.389,99€ X 100%= 10,11%).

- Η τελική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης ( 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ), ανέρχεται στο ποσό των 298.309,73€ με Φ.Π.Α. (= 270.919,74€ + 27.389,99€) , δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 27.389,99€ με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 10,11%.
- Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου (300.000.00€), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α)Υποδομών ΟΤΑ) - ΣΑΝΠ 801 ,με ενάρτιμο:2023ΝΠ80100008 (ΜΙΣ:5202323).  
Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση :  
Α) του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε , που περιλαμβάνει τη 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση), συνολικής δαπάνης: 298.309,73€ (με Φ.Π.Α.), δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 27.389,99€ (με Φ.Π.Α.), ήτοι ποσοστό 10,11% ,του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΜΑΝΝΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» , αναδόχου: «ΚΩΝ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.» και το οποίο αποτελεί το 5<sup>ο</sup> Υποέργο του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11\_12/12/2021(2022ΕΠ80100029)» , προϋπολογισμού: 8.400.000,00 € , χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α)Υποδομών ΟΤΑ) - ΣΑΝΠ 801 ,με ενάρτιμο:2023ΝΠ80100008 (ΜΙΣ:5202323).  
Β) της σύναψης της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΜΑΝΝΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ», ποσού: 27.389,99 € με Φ.Π.Α. με τον ανάδοχο του έργου: «ΚΩΝ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.».

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης 298.309,73€ (με Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει την 1η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση), υπέρβασης συνολικού ποσού 27.389,99€ (με Φ.Π.Α.), ήτοι ποσοστό 10,11%, του 5ου υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΜΑΝΝΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» , προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11\_12/12/2021 (2022ΕΠ80100029), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ

801) με MIS 5202323, κ.ε.: 2023ΝΠ80100008 (πρώην 2022ΕΠ80100029), ανάδοχος: «ΚΩΝ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.».

Β) Εγκρίνει τη σύναψη της 1ης Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση), ποσού: 27.389,99€ (με Φ.Π.Α.), του ως άνω 5ου υποέργου, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική