



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1401/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 45

45^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 14^η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/362506/1802/10-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 494.835,11€ (με Φ.Π.Α.), μειωτικού κατά 4.454,91€ (με Φ.Π.Α.), λόγω της διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ», χρηματοδότηση: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 με ΟΠΣ 296271 / ΣΑΕ 075-8, κ.ε.: 2010ΣΕ07580047, ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/350921/8096/03-11-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
3. Την υπ' αριθ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022) για τον «Καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.»
4. Την με υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19-04-2023) απόφαση «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»
5. Την με υπ' αριθ. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.

7. Την υπ' αριθ. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
8. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
9. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
10. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
11. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
12. Την υπ' αριθ. 1051/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΥΘΣ7Λ6-ΙΑΚ) απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου ως αναγκαιότητα με προαίρεση (συνημμένα).
13. Το υπ' αριθ. 223140/5105/28-07-2022 με το οποίο εστάλη ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος στο Υ.ΜΕ.ΠΕ.ΡΑ.Α. για έγκριση και χρηματοδότηση αυτών.
14. Το υπ' αριθ. 397/17-01-2023 έγγραφό του, το Υ.ΜΕ.ΠΕ.ΡΑ.Α διατυπώνει αρνητική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το έργο του θέματος μόνο ως προς την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.
15. Την από 07-02-2023 αίτησή της, με την οποία η ανάδοχος εταιρεία καταθέτει Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, σε εφαρμογή του άρθρου 161 παράγραφος 3 του Ν.4412/2016 με αιτιολογία την μη εξόφληση του 4ου Λογαριασμού του έργου του θέματος.
16. Την υπ' αριθ. 40943/929/09-02/2023 (ΑΔΑ: 63ΥΤ7Λ6-ΛΦΣ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με την οποία γίνεται δεκτή η διακοπή εργασιών στο έργο του θέματος.
17. Την από 04-05-2023 αίτησή της, με την οποία η ανάδοχος εταιρεία καταθέτει Αίτηση Διάλυσης Σύμβασης, σε εφαρμογή του άρθρου 161 παράγραφος 3 του Ν.4412/2016 με αιτιολογία την μη εξόφληση του 4ου Λογαριασμού του έργου του θέματος.
18. Την υπ' αριθ. 140079/3284/04-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΓΥ7Λ6-ΞΓΧ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω Αίτηση Διάλυσης Σύμβασης του έργου του θέματος
19. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**

1. Πηγή χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2010ΣΕ07580047)
 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης 632.209,68€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 783.940,00€ (με Φ.Π.Α.)
 3. Απόφαση Χρηματοδότησης Η με αριθ. πρωτ. 10730/29-11-2019 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ, και ΕΚΤ του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντάχθηκε το Υποέργο με α.α.5 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013, πράξη με ΟΠΣ 296271
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης Η υπ' αριθ. 502/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΤΞ17Λ6-501) εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης, η διακήρυξη και ο ορισμός των μελών της επιτροπής διαγωνισμού με την εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας για έργα κάτω του ορίου για το έργο του θέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης 24-08-2020
3. Σύστημα Δημοπράτησης Ανοικτή διαδικασία για έργα κάτω του ορίου
4. Έκπτωση Τεκμαρτή 36,52%
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού Η υπ' αριθ. 53/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
6. Ποσό Σύμβασης 403.515,94€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 500.359,77€ (με Φ.Π.Α.)
7. Ημερομηνία Σύμβασης 29/06/2021
8. Ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσεως 29-12-2021

- 1η Παράταση Εργασιών 29-06-2022 (Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1542/2021, ΑΔΑ: Ρ7ΑΒ7Λ6-Ψ11 Απόφαση της Ο.Ε. / Π.Δ.Ε.)
- 2η Παράταση Εργασιών 15-10-2022 (Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 738/2022, ΑΔΑ: Ω3Σ07Λ6-ΜΒΝ Απόφαση της Ο.Ε. / Π.Δ.Ε.)
- 3η Παράταση Εργασιών 30-11-2022 (Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1318/2022, ΑΔΑ: 9ΙΓ87Λ6-05Χ Απόφαση της Ο.Ε. / Π.Δ.Ε.)
- 4η Παράταση Εργασιών 28-02-2023 (Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1650/2022, ΑΔΑ: 9Ζ4Λ7Λ6-ΤΘ6 Απόφαση της Ο.Ε. / Π.Δ.Ε.)
- Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών Η από 07-02-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου η οποία γίνεται αποδεκτή με την υπ' αριθ. 40943/929/09-02/2023 (ΑΔΑ: 63ΥΤ7Λ6-ΛΦΣ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
- Διάλυση Σύμβασης Η από 04-05-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου η οποία γίνεται αποδεκτή με την υπ' αριθ. 140079/3284/04-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΓΥ7Λ6-ΞΓΧ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**
- 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (εγκεκριμένος) Α. Με την υπ' αριθ. 1051/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΥΘΣ7Λ6-ΙΑΚ) απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου ως αναγκαιότητα με προαίρεση.
- Β. Με το υπ' αριθ. 223140/5105/28-07-2022 με το οποίο εστάλη ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος στο Υ.ΜΕ.ΠΕ.ΡΑ.Α. για έγκριση και χρηματοδότηση αυτών
- Γ. Με το υπ' αριθ. 397/17-01-2023 έγγραφό του, το Υ.ΜΕ.ΠΕ.ΡΑ.Α διατυπώνει αρνητική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το έργο του θέματος μόνο ως προς την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών
- 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (υπό έγκριση) Με το υπ' αριθ. 237/11-10-2023 έγγραφό του το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου (θέμα 1ο ΕΗΔ, αριθ. πρακτικού 23/2023)
- II. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**
- Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ.8α, ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.
- Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να ενσωματώσει
- Α) την τακτοποίηση της δαπάνης των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου του θέματος και επιμετρήθηκαν μέσω των αναλυτικών επιμετρήσεων.
- Β) τη δαπάνη για την αποπληρωμή της Αναθεώρησης του έργου του θέματος όπως αυτή προέκυψε με εφαρμογή των προσωρινών συντελεστών αναθεώρησης του Α' τριμήνου του 2022 (ως άνω 3 σχετικό).
- Επισημαίνεται ότι ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι
- α) μειωτικός ως προς τη δαπάνη εργασιών κατά 100.434,23€ προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%,
- β) σε αύξηση ως προς τη Δαπάνη Αναθεώρησης, και
- γ) σε συνολική μείωση της δαπάνης σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος κατά 4.454,91€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
- III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**
- Έχοντας Υπόψη:
- α) Το άρθρο 153, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- β) Την υπ' αριθ. 1051-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΘΣ7Λ6-ΙΑΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία ομόφωνα αποφάσισε τα εξής: «Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αυξητικό ως προς τις εργασίες και μειωτικό προ Φ.Π.Α. με την αρχική σύμβαση, ήτοι 500.359,20€ (με το Φ.Π.Α.), το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) που ανέρχεται στο ποσό των 241.800,00€ (με το Φ.Π.Α.), ήτοι υπέρβαση της αρχικής κατά 48,33%, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ-296271, προϋπολογισμού μελέτης: 783.940,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», κ.ε.: 2010ΣΕ07580047-Υ.ΜΕ.ΠΕ.ΡΑ.Α., ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την προαίρεση ότι η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση του ανωτέρω ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και τη χρηματοδότηση της 1ης Σ.Σ.Ε. από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΜΕΠΕΡΑΑ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον Και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

γ) Το υπ' αριθ. 223140/5105/28-07-2022 με το οποίο εστάλη ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος στο Υ.ΜΕ.ΠΕ.ΡΑ.Α. για σχετική γνωμοδότηση, έγκριση και χρηματοδότηση μόνο της 1ης Σ.Σ.Ε. ήτοι αύξηση πιστώσεως σύμβασης ημιτελούς έργου.

δ) Το υπ' αριθ. 397/17-01-2023 έγγραφό του, το Υ.ΜΕ.ΠΕ.ΡΑ.Α διατυπώνει αρνητική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το έργο του θέματος ως προς την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

ε) Το γεγονός ότι μετά τα ανωτέρω αναγραφόμενα στις παραγράφους β), γ) και δ) εγκεκριμένα θεωρούνται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ζ) Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με το υπ' αριθ. 23 Πρακτικό της από 11-10-2023 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

η) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ του παρόντος

θ) Το γεγονός ότι με τον υπό έγκριση 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος γίνεται οικονομική εκκαθάριση στο έργο του θέματος λόγω διάλυσης σύμβασης αυτού ως ανωτέρω 18 & 19 σχετικά, και οι απαιτούμενες πιστώσεις καλύπτονται από τις ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου

Εισηγείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως ισχύει και τα σχετικά 17 & 18, την έγκριση του 2ου ΑΠΕ συνολικού ποσού 494.835,11€ (μειωτικός λόγω της διάλυσης της σύμβασης) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ-296271.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 494.835,11€ (με Φ.Π.Α.), μειωτικού κατά 4.454,91€ (με Φ.Π.Α.), λόγω της διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ», χρηματοδότηση: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 με ΟΠΣ 296271 / ΣΑΕ 075-8, κ.ε.: 2010ΣΕ07580047, ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα