



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1532/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 48

48^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 05^η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/395057/1946/01-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καπλάνης Διονύσιος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Καρπέτας Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Παπαδόπουλος Παναγιώτης – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Νικολακόπουλος Δημήτριος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), υπερβατικού κατά 178.461,36€ (με Φ.Π.Α.) λόγω αναθεώρησης, του 1ου υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου», προϋπολογισμός: 3.101.054,41€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100019 (πρώην 2021ΕΠ80100005), ΜΙΣ: 5202300, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/364288/6459/29-11-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. 31449/11-04-2023 (2551Β'/2023) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 248595/27-12-2016 (4309.Β'/2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών .
5. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ,περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
6. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125961/2265/21-04-2023 (ΑΔΑ: 931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 153 και 156.
8. Την αριθμ. πρωτ.: 132186/06-12-2021 (ΑΔΑ:650Ι46ΜΤΛΡ-03Ο) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021», στο οποίο περιλαμβάνεται ως 1^ο υποέργο, το έργο με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου», προϋπολογισμού : 3.101.054,41€ με Φ.Π.Α. , στη ΣΑΕΠ 801 με κωδικό: 2021ΕΠ80100005.
9. Την αριθμ. πρωτ.: 14616/15.02.2023 (ΑΔΑ:6ΩΡ546ΜΤΛΡ-ΟΝΟ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 ,στη ΣΑΝΠ 801 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021» (2021ΕΠ80100005), με προϋπολογισμό: 6.546.323,41€ και κωδικό: 2023ΝΠ80100019 (ΜΙΣ: 5202300), στο οποίο το έργο με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου» περιλαμβάνεται ως 1^ο υποέργο με εγκεκριμένο προϋπολογισμό: 3.101.054,41€ με Φ.Π.Α.
10. Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος και την με αρ.πρωτ: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/283256/4970/23-09-2022 (ΑΔΑ: Ω2007Λ6-ΕΛΑ, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝΟ11312254 2022-09-27) Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος, ποσού: 2.210.940,79€ (με ΦΠΑ), που υπογράφηκε στις 23-09-2022 και με προθεσμία περαιώσης των εργασιών τους 5 μήνες, ήτοι στις 23-02-2023.
11. Την αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/66409/1241/01-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΚΓ7Λ6-ΖΥΤ), απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας , με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου του θέματος, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 23-05-2023.
12. Την αριθμ. πρωτ. : ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/117681/2115/11-04-2023 (ΑΔΑ: 94447Λ6-3ΘΧ), απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας , με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης: 2.210.940,79€ με Φ.Π.Α.
13. Την αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/163009/2966/23-05-2023 (ΑΔΑ: Ω88Λ6Λ7-Π2Ε) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης (εντός της οριακής προθεσμίας) του έργου του θέματος, μέχρι τις 23-07-2023.
14. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα στις 23-07-2023 , αλλά εκκρεμεί η πληρωμή τριών λογαριασμών συνολικού ποσού : 1.309.828,60€ με ΦΠΑ, για τους οποίους όμως επίκειται η εξόφληση τους μετά την από 24-11-2023 έγκριση πρόσθετων πιστώσεων στην ΣΑΝΠ 801.
15. Την από 02-10-2023 εισηγητική - αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με ενσωματωμένο τον 2^ο Α.Π.Ε.
16. Το πρακτικό Νο 21 της 8^{ης} /2023/ 10-10-2023 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας , που αφορά σε θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.
17. Την υπ' αρ. 166653/27.05.2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (Β' 2735), με την οποία ορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Δ' 2021.
18. Η με αρ.πρωτ.Δ11/334219/31.10.2022 (ΦΕΚ 5565 Β'/31.10.2022 Τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016», με την οποία ορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Α'2022.

19. Τα παρακάτω

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	3.101.054,41€ με Φ.Π.Α.
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΣΑΝΠ 801 με ΚΑ: 2023ΝΠ80100019
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	2.210.940,79€ με Φ.Π.Α. / 23-09-2022
Ποσό 1 ^{ου} Α.Π.Ε.:	2.210.940,79€ (με Φ.Π.Α.)
Ποσό 2 ^{ου} Α.Π.Ε.:	2.389.402,15€ (με ΦΠΑ)/ Προς έγκριση

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Α.Π.Ε. με ενσωματωμένη την δαπάνη αναθεώρησης και σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για την τακτοποίηση των δαπανών που οφείλονται σε αύξηση ή μείωση των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών, και είναι υπερσυμβατικός λόγω της δαπάνης αυτής.
- Η τελική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 2.389.402,15€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 178.461,36€ με Φ.Π.Α. , λόγω αναθεώρησης.
- Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου (3.101.054,41€), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α)Υποδομών ΟΤΑ) - ΣΑΝΠ 801 , με ενάρθμο: 2023ΝΠ80100019 (ΜΙΣ : 5202300).

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση :

του 2^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 2.389.402,15€ με Φ.Π.Α., ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 178.461,36€ με Φ.Π.Α. λόγω αναθεώρησης , του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου», αναδόχου: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», το οποίο αποτελεί το 1^ο Υποέργο του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021» (2021ΕΠ80100005), με προϋπολογισμό: 6.546.323,41€ και χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α)Υποδομών ΟΤΑ) - ΣΑΝΠ 801, με ενάρθμο: 2023ΝΠ80100019 (ΜΙΣ : 5202300).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 2.389.402,15€ με Φ.Π.Α, υπερβατικό κατά 178.461,36€ (με Φ.Π.Α.) λόγω αναθεώρησης, του 1ου υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου», προϋπολογισμός: 3.101.054,41€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100019 (πρώην 2021ΕΠ80100005), MIS: 5202300, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου (3.101.054,41€), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α)Υποδομών ΟΤΑ) - ΣΑΝΠ 801, με ενάρημο: 2023ΝΠ80100019 (MIS : 5202300).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα και Καπλάνης Διονύσιος, ψήφισαν αρνητικά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα