



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1564/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 50

50^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 12^η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/406578/1991/08-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Κοροβέσης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Μπονάνος Χαράλαμπος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Καρπέτας Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. (μειωτικός ως προς τη δαπάνη εργασιών κατά 478,07€ (προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), αυξητικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης, ποσού 29.513,22€ (πλέον Φ.Π.Α.) και πρόσθετης καταβολής «πριμ» 5% σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022, ποσού 21.467,88€ (πλέον Φ.Π.Α.) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ», προϋπολογισμός: 1.830.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με MIS 5189645, κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/399955/9062/05-12-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομαμάτη Αθανασίου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
3. Την υπ' αριθ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022) για τον «Καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.»
4. Το άρθρο 154 του Ν.4938/2022

5. Την με α.π. 31449/11-04-2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19-04-2023) απόφαση «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».
6. Την με α.π. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
7. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
8. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
9. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
10. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
12. Την υπογραφή Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
13. Το εκ συστήματος Τεχνικό Δελτίο Πράξης περί ύπαρξης της απαιτούμενης πίστωσης
14. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001) |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 734.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/591.935,48€ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αριθ. πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00€. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- | | |
|--|--|
| 1.Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. |
| 2.Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Η με αρ. 54/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΒΙ7Λ6-Γ9Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου του θέματος. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|---|
| 1.Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 05-04-2021 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ανοιχτή Δημοπρασία |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή | 68,35 % |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | 967/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΥΦ7Λ6-Α9Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 467.135,37€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 579.247,86€ (με Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 20/12/2021 |
| 8. Ανάδοχος: | «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|----------------------------|---|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 20-08-2023 |
| Περαίωση Εργασιών | 10-08-2023 (με την υπ' αριθ. 270161/6265/28-08-2023, ΑΔΑ: 6ΙΩΧ7Λ6-ΡΤΟ Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε) |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 158573/3569/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ3Σ37Λ6-47Ξ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 1ος

- Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών.
- 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 382601/8767/13-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΑΓ7Λ6-Ε8Β) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
- 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 217806/4987/14-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΛ17Λ6-Ω74) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
- 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 281938/6552/20-09-2023 (ΑΔΑ: 923Β7Λ6-ΔΓΦ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου
- 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Α. Με το υπ' αριθ. 224/02-10-2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. με το οποίο εγκρίνεται ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (μειωτικός ως προς τη δαπάνη εργασιών και αυξητικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης και πρόσθετης καταβολής «πριμ» 5% σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022)
 Β. Το υπ' αριθ. 232/16-10-2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. με το οποίο δεν κάνει δεκτούς τους λόγους επανυποβολής του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (μειωτικός ως προς τη δαπάνη εργασιών και αυξητικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης) και κατά τα λοιπά ισχύει το ανωτέρω (4) σχετικό

II. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 5^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ.8α, ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να ενσωματώσει α) τη δαπάνη για την αποπληρωμή της Αναθεώρησης όπως αυτή προέκυψε με εφαρμογή των προσωρινών συντελεστών αναθεώρησης του Α' τριμήνου του 2022 (ως άνω 2 σχετικό) και β) την πρόσθετη καταβολή (πριμ) 5% επί της αξίας των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022 «...οι ανάδοχοι που εκτελούν συμβάσεις έργων, που δεν επικαλούνται την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 153 και τηρούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαιούνται πρόσθετη καταβολή (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος...».

Η τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου και τη σύνταξη και υπογραφή των αναλυτικών επιμετρήσεων πραγματοποιήθηκε με τον προηγούμενο 4ο ΑΠΕ και δεν υπάρχει μεταβολή (ως τελική επιμέτρηση).

Επισημαίνεται ότι ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι μειωτικός ως προς τη δαπάνη εργασιών & αυξητικός ως προς τη Δαπάνη Αναθεώρησης και την πρόσθετη καταβολή (πριμ) 5% επί της αξίας των εργασιών σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 153, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Την έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (μειωτικός ως προς τη δαπάνη εργασιών και αυξητικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης και πρόσθετης καταβολής «πριμ» 5% σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022) με το υπ' αριθ. 22 Πρακτικό της από 28-09-2023 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Θέμα 9^ο).

γ) Το γεγονός ότι υπάρχει μείωση της δαπάνης εργασιών κατά 478,07 (προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α.)

δ) Το γεγονός ότι το ποσό της αναθεώρησης ανέρχεται σε 29.583,14€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι επιπλέον 29.513,22€ προ Φ.Π.Α. από την προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης στην αρχική σύμβαση.

ε) Το γεγονός ότι η πρόσθετη καταβολή «πριμ» του άρθρου 154 του Ν.4938/2022 ανέρχεται σε 21.467,88€ προ Φ.Π.Α. και η οποία είναι υπό έγκριση από το αρμόδιο όργανο (Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Τμήμα Κατασκευών Β του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών). Ειδικότερα η εν λόγω διάταξη αναφέρει:

«...Άρθρο 154 ΝΟΜΟΣ 4938/2022

Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου

Ανάδοχοι που εκτελούν συμβάσεις έργων, που δεν επικαλούνται την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 153 και τηρούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαιούνται πρόσθετη καταβολή (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος. Στην περίπτωση αυτή για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής (πριμ) απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μετά από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Για την καταβολή της πρόσθετης καταβολής (πριμ) απαιτείται προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής υπό την έννοια του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 (Α' 147)...

ζ) Η συνολική υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε 50.503,03€ (προ Φ.Π.Α.) / 62.623,75 € (με Φ.Π.Α.) ήτοι :

1. ποσό 29.513,22€ πλέον Φ.Π.Α. ως η προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης από την αρχική σύμβαση
2. ποσό 21.467,88€ πλέον Φ.Π.Α. ως πρόσθετη καταβολή «πριμ» σε εφαρμογή του άρθρου 154 του Ν.4938/2022

η) Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του έργου με τον υπό έγκριση 5ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος ανέρχεται σε

- 615.251,45€ (συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης δαπάνης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%)
- 641.871,62€ (συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης δαπάνης αναθεώρησης και της πρόσθετης καταβολής πριμ και του Φ.Π.Α. 24%)

Εισηγείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το σχετικό (ζ) την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ» με κωδικό (MIS) 5189645, στο ποσό των 641.871,62€ € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) που περιλαμβάνει :

1. ποσό 29.513,22€ πλέον Φ.Π.Α. ως η προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης από την αρχική σύμβαση και
2. ποσό 21.467,88€ πλέον Φ.Π.Α. ως πρόσθετη καταβολή «πριμ» σε εφαρμογή του άρθρου 154 του Ν.4938/2022 που είναι υπό την αίρεση της έγκρισης, από το αρμόδιο όργανο (Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Τμήμα Κατασκευών Β του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) της δαπάνης αυτής και της διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 641.871,62€, μειωτικός ως προς τη δαπάνη εργασιών κατά 478,07€ (προ αναθεωρήσεως και Φ.Π.Α.), αυξητικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης, ποσού 29.513,22€ (πλέον Φ.Π.Α.) και πρόσθετης καταβολής «πριμ» 5% σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022, ποσού 21.467,88€ (πλέον Φ.Π.Α.), του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ», προϋπολογισμός: 1.830.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με MIS 5189645, κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.».

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα