



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,6 Αυγούστου 2013
Αρ. πρωτ.209348/2060
& σχετ. 208538/2040

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
2)Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 668/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1)το υπ'αριθμ. 208229/277/31-7-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
2)η υπ'αριθμ. 193380/3676/29-7-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
3) η υπ'αριθμ. 343/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας(η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 60213/6707/28-6-2013 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 668/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μερική ανάκληση της υπ'αριθμ. 343/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράταση προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ», αναδόχου : ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ – ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ, Προϋπολογισμού :250.000,00 € (με Φ.Π.Α.)», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 1^η Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 204995/1971/26-7-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23ο προ ημερησίας διάταξης θέμα ,που αποδέχεται το σώμα ομόφωνα, με τίτλο:

«Μερική ανάκληση της υπ' αριθμ. 343/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράταση προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ», αναδόχου : ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ, Προϋπολογισμού :250.000,00 € (με Φ.Π.Α.)»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 193380/3676/29-7-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων αριθμ. πρακτικού Νο 5/03-04-2013
5. η υπ' αριθμ. 343/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
6. Η υπ' αριθμ. 21/2013 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κώλυμα υπογραφής 1^{ης} Σ.Σ.)
7. Η από 28-09-12 με αρ.πρωτ.233637/4180 αρχική αίτηση του αναδόχου (Παράταση μέχρι τις 30-06-13)
8. Η από 24-07-13 με αρ. πρωτ. 201933/3846 αίτηση του αναδόχου (Παράταση μέχρι τις 30-09-13)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 250.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 10-01-2012 / 52,76%
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ 2011

Ανάληψη Δαπάνης	: η με αρ. πρωτ.: 57480/ΔΕ-7294/31-12-12 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων (ΣΑΕΠ 001 / ενάριθμος 2012ΕΠ00100055) και η αριθμ. 84/21-03-2013 Απόφαση Περιφ. Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας (ενάριθμος :2011ΚΑΠ0105001)
Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία 1 ^{ος} ΑΠΕ	: 147.396,53 € /31-05-2012 :Ποσού 147.396,53 € (τακτοποιητικός με
απορρόφηση απροβλέπτων δαπανών)	
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 30-09-2012
1 ^η Παράταση προθεσμίας εργασιών 1 ^{ου} Α.Π.Ε.)	: 30-09-2013 (υπό έγκριση για εκτέλεση

Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα :

- A) την υπ' αριθμ. 21/2013 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία γνωμοδοτεί ότι κωλύεται η υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ. και
- B) την από 24-07-2013 με αρ. πρωτ. 201933/3846, αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ., αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι τις **30-09-2013**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

A) την μερική ανάκληση της υπ' αριθμ. 343/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, μόνο όσον αφορά την έγκριση υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ. , για το λόγο ότι αυτή κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της.

B) Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις **30-09-2013**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008, λόγω:

α) της ανάγκης κατασκευής επί πλέον εργασιών ασφαλτόστρωσης για τη αποκατάσταση και των νέων βλαβών που δημιουργήθηκαν στο οδόστρωμα , αφού μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη σύνταξη της μελέτης ,Αύγουστος 2011 μέχρι την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης που έγινε το Μάιο του 2012. Το φαινόμενο των νέων βλαβών επιδεινώθηκε από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τόσο κατά το χειμώνα 2011-2012, όσο και κατά το φετινό χειμώνα. Η κάλυψη του κόστους αυτών θα γίνει με την απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης(1^{ος} Α.Π.Ε.)

β) του γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου διακόπηκαν και τον φετινό χειμώνα λόγω έλλειψης χρηματοδότησης (εξόφληση 1^{ου} λογαριασμού τον ΜΑΪΟ 2013, που αφορούσε σε εκτελεσμένες εργασίες 88% των συμβατικών), με συνέπεια να μην εκτελεστεί το 12% των υπολειπόμενων εργασιών της σύμβασης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- το υπ' αριθμ. 208229/277/31-7-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
- την υπ' αριθμ. 193380/3676/29-7-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

- την υπ' αριθμ. 343/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Ανακαλεί εν μέρει την υπ' αριθμ. 343/2013 απόφασή, μόνο όσον αφορά την έγκριση υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ. , για το λόγο ότι κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση ως έχει.

Β) Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ», αναδόχου : ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ, Προϋπολογισμού : 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.) μέχρι τις **30-09-2013**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου