



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,6 Αυγούστου 2013
Αρ. πρωτ.207317/2020

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 689/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) Το υπ'αριθμ. 191249/6658/26-7-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

2)οι υπ'αριθμ. 23, 24, 59, & 493/2013 (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 72022/8020/23-7-2013 απόφασή σας) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 689/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ και 1Σ.Σ. του έργου «εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτησης τοίχων αντιστήριξης, κλαδέματος δένδρων – θάμνων και καθαρισμός υπενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών ομβρίων στο ΕΟ Δικτύου ΠΔΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 1^η Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 204995/1971/26-7-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 14ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου «εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης, κλαδέματος δένδρων - θάμνων και καθαρισμός υπενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών ομβρίων στο ΕΟ Δικτύου ΠΔΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Για έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΘΑΜΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔΕ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΚΑΠ 2012 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 65.000€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | 109844/2674/02-05-2012 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 |
| 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης | 182144/3278/οικ./14-10-2011 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 17-01-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 4. Έκπτωση | 3,06% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | 50/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 51.228,38€ |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 12-06-2012 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης	12-09-2012
1 ^η Παράταση	12-11-2012 (αρ.23/2013 Απόφ.Οικονομικής Επιτροπής)
2 ^η Παράταση	30-12-2012(αρ.24/2013 Απόφ.Οικονομικής Επιτροπής)
3 ^η Παράταση	15-03-2013 (αρ.59/2013 Απόφ.Οικονομικής Επιτροπής)
4 ^η Παράταση	31-05-2013(αρ.493/2013 Απόφ.Οικονομικής Επιτροπής)
5 ^η Παράταση	30-07-2013(Θετική Γνωμοδότηση Τεχν.Συμβουλίου 8 ^ο πρακτικό, 7 ^η παραγρ./17-06-2013)
6 ^η Παράταση	31-08-2013 (Υπό έγκριση)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: .

1 ^{ος} Α.Π.Ε.	51.228,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Αρ.πρωτ.293029/10920/οικ./ 12- 12-2012 Απόφασης Έγκρισης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)
2 ^{ος} Α.Π.Ε.	51.228,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Αρ.πρωτ.42155/1296/18-2-2013 Απόφασης Έγκρισης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)
3 ^{ος} Α.Π.Ε.	51.228,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Αρ.πρωτ. 139453/4911/06-06-2013 Απόφασης Έγκρισης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)
4 ^{ος} Α.Π.Ε. & 1 ^η Σ.Σ.	51.228,38€ (Θετική Γνωμοδότηση Τεχν.Συμβουλίου 8 ^ο πρακτικό, 5 ^η παραγρ./17-06-2013)

Αιτιολογία σύνταξης του 4^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (μειωτικός), του αναφερόμενου στην επικεφαλίδα έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τακτοποίηση ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε κατά την πορεία του έργου σε συνεργασία με την ανάδοχο, ότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων με άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα στην τοπική κοινότητα Χούνης στα πλαίσια του ανωτέρω έργου και κατόπιν αυτού προβήκαμε στη σύνταξη του μειωτικού 4^{ου} Α.Π.Ε.

Επίσης, λόγω της επείγουσας ανάγκης οδικής ασφάλειας για κλάδεμα ή κοπή δένδρων στην περιοχή Λάππα Δήμου Δυτ.Αχαΐας επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου η οποία προέκυψε από την υπερμεγέθη αύξηση αυτών και την αδυναμία επέμβασης του Δασαρχείου Πατρών για την αποκοπή τους, προβήκαμε στη σύνταξη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης η οποία περιλαμβάνει τις εργασίες κλαδέματος.

Αναλυτικά οι λόγοι περιγράφονται στην «Αιτιολογική έκθεση 4^{ου} Α.Π.Ε.» που συνοδεύει τον 4^ο Α.Π.Ε.

Ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις : Ν.1418/84, Ν.2372/96, Π.Δ.609/85, Ν. 2940/2001 και Ν.3669/2008.

Με τις παραπάνω αναγκαίες αλλαγές επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο, όπως αναλυτικά φαίνεται στον 4^ο Α.Π.Ε. (μειωτικό), πραγματική συνολική μείωση σε σχέση με τον προϋπολογισμό κατά 5.261,62€ (προ Φ.Π.Α.).

Η 1^η Σ.Σ. περιλαμβάνει 5.261,62€ για εργασίες (προ Φ.Π.Α.)

Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της 1^{ης} Σ.Σ. είναι συνολικής δαπάνης **51.228,38€** (προ Φ.Π.Α.) όσο και η αρχική δαπάνη της σύμβασης δηλαδή δεν παρουσιάζεται υπέρβαση έναντι του συμφωνητικού.

Μετά τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ. της εργολαβίας:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΘΑΜΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔΕ»

συνολικής (4^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ.) δαπάνης **63.010,91€** με Φ.Π.Α. η οποία δεν παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης.

Αναλυτικά, ο 4^{ος} Α.Π.Ε. (μειωτικός) περιλαμβάνει :

- α) 45.966,76€ για εργασίες (χωρίς Φ.Π.Α.)
- β) 3.519,27€ για εργασίες από διάθεση των επί έλαττον (χωρίς Φ.Π.Α.)
- γ) 6.619,87€ για εργασίες από διάθεση των απροβλέπτων (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αναλυτικά, η 1^η Σ.Σ. περιλαμβάνει 5.261,62€ για εργασίες (χωρίς Φ.Π.Α.)».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Το υπ' αριθμ. 191249/6658/26-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- τις υπ' αριθμ. 23, 24, 59, & 493/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ. «Εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης, κλαδέματος δένδρων - θάμνων και

καθαρισμός υπενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών ομβρίων στο ΕΟΔ ΠΔΕ», αναδόχου Κ/Ξ ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. - Αναστασίου Κων/νος, **συνολικής δαπάνης(4^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ.) 63.010,91€ με Φ.Π.Α.** η οποία δεν παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης.

Αναλυτικά, ο 4^{ος} Α.Π.Ε. (μειωτικός) περιλαμβάνει :

α) 45.966,76€ για εργασίες (χωρίς Φ.Π.Α.)

β) 3.519,27€ για εργασίες από διάθεση των επί έλαττον (χωρίς Φ.Π.Α.)

γ) 6.619,87€ για εργασίες από διάθεση των απροβλέπτων (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αναλυτικά, η 1^η Σ.Σ. περιλαμβάνει 5.261,62€ για εργασίες (χωρίς Φ.Π.Α.)

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου