



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 29 Νοεμβρίου 2013  
 Αρ. πρωτ. 299743/3057

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
 Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1041/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* 1) η υπ'αριθμ. 293400/5650/6-11-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

2) η υπ'αριθμ. 191/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 41772/4876/25-4-2013 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1041/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 1<sup>η</sup> ΣΣ και παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή Διώρυγας ΔΧΧ Κάτω Αχελώου στη θέση Άγιοι Ασώματο» αναδόχου: Μιχ. Μακρουπούλια», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 22<sup>α</sup> Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 303928/3086/18-11-2013 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Η εν λόγω πρόσκληση αφορούσε την 37<sup>η</sup> Συνεδρίαση η οποία μετά από την πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης, μετά από νόμιμη πρόσκληση, την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 η οποία κατέστη η 37<sup>η</sup> προκύπτει ότι η παρούσα είναι η 38<sup>η</sup> Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καρανίκας Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1041/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 33<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 1<sup>η</sup> ΣΣ και παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή Διώρυγας ΔΧΧ Κάτω Αχελώου στη θέση Άγιοι Ασώματο» αναδόχου: Μιχ. Μακρυπούλια».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην Δ/ντρια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κας Καραθανάση, η οποία προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπή παρέθεσε την υπ' αριθμ. 293400/5650/6-11-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**« ΣΧΕΤ:**

Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1

Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον 2ο ..Α.Π.Ε και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτ/νίας καθώς και την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο παρών 2ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι συνολικής δαπάνης 238.779,01 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 41.279,00 € έναντι της αρχικής σύμβασης ήτοι δαπάνη αυξημένη κατά ποσοστό 20,90% < 50% της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

Για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες ,που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων :

Με την πρόοδο των εργασιών και συγκεκριμένα μετά τις καθαιρέσεις και τις εκσκαφές, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν κάτω από τον πυθμένα της διώρυγας, σπηλαιώσεις και κενά βάθους μεγαλύτερου των 4,00 μ (συνημμένο φωτογραφικό υλικό)

Το φαινόμενο αυτό δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης, καθότι δεν υπήρχε γεωτεχνική μελέτη του έργου, αλλά και να υπήρχε δεν θα ήταν τόσο εύκολο να προσδιορισθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Ως εκ τούτου και με βάση το εγκριθέν κατασκευαστικό σχέδιο προτείνεται:

Επειδή οι παρειές των καθαιρεθέντων τμημάτων δεν αποτελούν επιφάνειες κατάλληλες για σκυροδέτηση , να διαστρωθεί σκυρόδεμα κοιτοστρώσεων C12/15 κάτω από το θεμέλιο του τοιχίου και κάτω από τα καθαιρεμένα τμήματα της διώρυγας (πυθμένας & μία παρειά)

Η πλήρης εξυγίανση των σπηλαιώσεων του εδάφους με θραυστά υλικά και τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η κάτω από τη διώρυγα αποστράγγιση

Η αύξηση του πάχους του πυθμένα της διώρυγας από σκυρόδεμα C16/20 κατά 10cm, με τον ανάλογο οπλισμό, για τη μεγαλύτερη και καλύτερη ασφάλειά της έναντι ενδεχόμενης καθίζησης.

Η σκυροδέτηση με οπλισμό του παράδρομου μεταξύ τοιχίου και διώρυγας για την ασφαλέστερη εξασφάλιση της διώρυγας από μελλοντικές καταπονήσεις.

Η ενσωμάτωση μίας (1) νέας εργασίας που αφορά σε σκυρόδεμα C12/15 κοιτοστρώσεων , η οποία είναι αναγκαία για την άρτια κατασκευή του έργου.

Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται στις ποσότητες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 2ου Α.Τ.Ε., καθώς με την κατασκευή της κατάλληλης αποστράγγισης κάτω από τον πυθμένα της διώρυγας έχουμε αύξηση ποσοτήτων (εκσκαφών, προμήθεια χονδρόκοκκου υλικού, πλήρωση τάφρων αποστράγγισης και κατασκευή επιχωμάτων).

Ακόμη με την αύξηση του πάχους του πυθμένα κατά 10 εκ. και του παράδρομου μεταξύ τοιχίου και διώρυγας, έχουμε αύξηση ποσοτήτων (σκυρόδεμα κατηγ. C16/20, ξυλότυποι επιφανειών κ.λ.π.)

Η ανάγκη χρήσης σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 προκύπτει από την κατασκευή κοιτόστρωσης κάτω από τα καθαιρεμένα τμήματα της διώρυγας (πυθμένας και μία παρειά)

Οι ανωτέρω εργασίες είναι αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων και, όπως ελέχθη ανωτέρω, δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της (άρθρο 57, Ν 3669/08).

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με ενάρημο 2012ΕΠ00100029, όπως έχει

αποφασισθεί με την αριθμ. 192/2013, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

- Ο ανάδοχος έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τον εν λόγω 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

- Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ υπεβλήθη στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε με το 10 από 1/8/2013 πρακτικό του.

Με την 180872/3422 από 3/7/2013 αίτησή του ο Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την σύνταξη 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣ και την παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι 8/9/2013.

- Κατόπιν τούτου υπεβλήθη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας. Με την υπ' αριθμ. 27/2013 πράξη της Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αχαΐας η έγκριση απερρίφθη.

Την 6/11/2013 υπεβλήθη αίτηση ανάκλησης από τον Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, κατά της ανωτέρω απόφασης, στο Στ' Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθόσον υπάρχει προθεσμία για την υποβολή της.

Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαστε

1)την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.

2)την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των ανωτέρω 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.

3)την επικύρωση της από 6/11/2013 αίτησης ανάκλησης και την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας για την υπογραφή της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου

- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 293400/5650/6-11-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
- την υπ' αριθμ. 191/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του έργου «Επισκευή Διώρυγας ΔΧΧ Κάτω Αχελώου στη θέση Άγιοι Ασώματο» αναδόχου: Μιχ. Μακρυπούλια όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτ/νίας καθώς και την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων . Ο παρών 2ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι συνολικής δαπάνης 238.779,01 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά

41.279,00 € έναντι της αρχικής σύμβασης ήτοι δαπάνη αυξημένη κατά ποσοστό 20,90% < 50% της αρχικής σύμβασης.

Β. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των ανωτέρω 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου