

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 12 Δεκεμβρίου 2013  
Αρ. πρωτ. 316667/3169

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1109/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. η υπ'αριθμ. 295007/10291/28-11-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1109/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Αρδευτικό έργο Καλαμιά – Βούτσιμο» αναδόχου Θεόδωρου Κατσάμπουλα», για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 322495/3264/5-12-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Ανδρέας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Διονύσιος Μαυρόγιαννης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γεωργία Ντάτσικα - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος που δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1109/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Αρδευτικό έργο Καλαμιά - Βούτσιμο» αναδόχου Θεόδωρου Κατσάμπουλα».

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κο Μέγκα , ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 295007/10291/28-11-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν.3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1
2. Η με αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011 Εγκύκλιος 35 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Το υπ' αρ.23265/ΔΕ-614/30-5-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων (Τμήμα Β')
4. Η από 7-10-2013 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Δομών περιβάλλοντος της ΔΤΕ/ΠΔΕ).
5. Η από 8-11-2013 θετική Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (14<sup>ο</sup> Πρακτικό - παράγραφος 13<sup>η</sup> - θέμα 9<sup>ο</sup>).

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, καθώς και την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της συνεδρίασης που έγινε την 24-10-2013 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Με την εργολαβία αυτή προβλεπόταν : α) Στη περιοχή Καλαμιά , δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός από ΗDPE Φ280 , κατασκευή σκεπάστρου δεξαμενής και ή στήριξη του καταθλιπτικού αγωγού , β) Στην περιοχή Βούτσιμου, η κατασκευή δεξαμενής αναρρύθμισης , διάταξη μερισμού και δίκτυο διανομής του νερού με τις συσκευές του.

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης διαμορφώθηκε σε 313.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8039/28-09-2005 απόφαση της Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος , εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας την 12/09/2005 , δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με την οποία Ανάδοχος είναι ο Θεόδωρος Αθ. Κατσάμπουλας με γενική τεκμαρτή έκπτωση έξι επί τοις εκατό (6,00%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

**I.** Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 22/11/2005 με συνολική δαπάνη 294.220,00 € , η οποία αναλύεται ως εξής:

|                                    |                     |                  |
|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Αξία εργασιών                      | 175.984,47 €        |                  |
| Αξία Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)             | 31.677,20 €         |                  |
| Άθροισμα                           | <b>207.661,67 €</b> |                  |
| Δαπάνη απροβλέπτων (15%)           | 31.149,25 €         |                  |
| Δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών          | 8.432,78 €          |                  |
| Συνολική Δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. | <b>247.243,70 €</b> |                  |
| Δαπάνη ΦΠΑ (19%)                   | 46.976,30 €         |                  |
| <b>Ποσό</b>                        |                     | <b>Προσφοράς</b> |
| <b>294.220,00 €</b>                |                     |                  |

**II.** Με την υπ' αριθ. 10286 / 24-12-2007 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εγκρίθηκε ο **1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την δαπάνη της Σύμβασης δηλαδή 294.220,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αναλυτικά διαμορφώθηκε ως εξής :

|                                    |                       |               |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Αξία εργασιών                      | 202.382,14 €          |               |
| Αξία Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)             | 36.428,78 €           |               |
| Άθροισμα                           | <b>238.810,92 €</b>   |               |
| Δαπάνη απροβλέπτων                 | 0,00 €                |               |
| Δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών          | 8.432,78 €            |               |
| Συνολική Δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. | <b>247.243,70 €</b>   |               |
| Δαπάνη ΦΠΑ (19%)                   | 46.976,30 €           |               |
| <b>Δαπάνη</b>                      | <b>1<sup>ου</sup></b> | <b>Α.Π.Ε.</b> |
| <b>294.220,00 €</b>                |                       |               |

**III.** Με την υπ' αριθ. 1466 / 82 / 10-01- 2008 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εγκρίθηκε ο **2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την δαπάνη της Σύμβασης δηλαδή 294.220,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και σε ισοζύγιο με την δαπάνη του εγκεκριμένου 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. δηλαδή 294.220,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αναλυτικά διαμορφώθηκε ως εξής :

|                                     |                     |  |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| Αξία εργασιών                       | 202.381,01 €        |  |
| Αξία Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)              | 36.428,58 €         |  |
| Άθροισμα                            | <b>238.809,59 €</b> |  |
| Δαπάνη απροβλέπτων                  | 1,32 €              |  |
| Δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών           | 8.432,78 €          |  |
| Συνολική Δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α.  | <b>247.243,70 €</b> |  |
| Δαπάνη ΦΠΑ (19%)                    | 46.976,30 €         |  |
| <b>Δαπάνη 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.</b> | <b>294.220,00 €</b> |  |

**IV.** Ο παρών **3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** βρίσκεται σε **υπέρβαση** ως προς την δαπάνη της Σύμβασης (καθώς και ως προς την δαπάνη του εγκεκριμένου 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.) κατά **4.822,67 € (λόγω αναθεώρησης)**, ποσόν που έχει προβλεφθεί στη **συνημμένη Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ -009** (βλέπε το υπ' αρ. 23265/ΔΕ-614/ 30-5-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων (Τμήμα Β΄) .

Η συνολική δαπάνη 299.042,67 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αναλυτικά διαμορφώνεται ως εξής :

|                                    |                     |                              |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Αξία εργασιών                      | 202.381,02 €        |                              |
| Αξία Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)             | 36.428,58 €         |                              |
| Άθροισμα                           | <b>238.809,60 €</b> |                              |
| Δαπάνη απροβλέπτων                 | 0,00 €              |                              |
| Δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών          | 12.354,93 €         |                              |
| Συνολική Δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. | <b>251.164,53 €</b> |                              |
| Δαπάνη ΦΠΑ (19%)                   | 46.976,05 €         |                              |
| Δαπάνη ΦΠΑ (23%)                   | 902,09 €            |                              |
| <b>Δαπάνη</b>                      |                     | <b>3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.</b> |
| <b>299.042,67 €</b>                |                     |                              |

Έτσι ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση (για αναθεώρηση και ΦΠΑ) σε ποσοστό 1,639 % έναντι της σύμβασης και του 2<sup>ου</sup> εγκεκριμένου ΑΠΕ.

**Μετά τα ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του ως άνω έργου».**

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου

- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 295007/10291/28-11-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Αρδευτικό έργο Καλαμιά - Βούτσιμο» αναδόχου Θεόδωρου Κατσάμπουλα ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση (για αναθεώρηση και ΦΠΑ) σε ποσοστό 1,639 % έναντι της σύμβασης και του 2<sup>ου</sup> εγκεκριμένου ΑΠΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Αντιπρόεδρος

Χριστίνα Σταρακά

## ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου