



| |
|--------------------------------|
| ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
|--------------------------------|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 5 Ιουνίου 2014
 Αρ. πρωτ. 130386/1322

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 509/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 112969/3715/12-5-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2) η υπ' αριθμ. 330/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 60248/6730/10-6-2014 ΑΔΑ ΕΖ0ΟΡ1Φ-Λ75 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 509/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Τμηματικές Ανακατασκευές Ασφαλτοταπήτων και Καθαρισμός Τάφρων – Τεχνικών στην Ε.Ο. Αργινίου –Καρπενησίου, προϋπ. 300.000,00€», για τις δικές σας ενέργειες .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Πλατανιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 2^α Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 143605/1433/28-5-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Ντάτσικα Γεωργία- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Χρ. Σταυρόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Τμηματικές Ανακατασκευές Ασφαλτοταπήτων και Καθαρισμός Τάφρων - Τεχνικών στην Ε.Ο. Αγρινίου -Καρπενησίου, προϋπ. 300.000,00€»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κο Μέγκα ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 112969/3715/12-5-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου:

«ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 001 2012ΕΠ00100055

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

| | |
|--------------------------------------|---|
| α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης : | Δ/νση Τεχνικών έργων/Τμήμα συγκοινωνιακών έργων |
| β. Αριθμός Μελέτης / Αριθμός έργου : | |
| γ. Απόφαση έγκρισης μελέτης : | 51454/1602/οικ/25-02-2013 |
| δ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης : | 300.000,00 € |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΣΑΕΠ 001 2012ΕΠ00100055 |

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως : | 02-04-2013 |
| β. Σύστημα δημοπρατήσεως : | Ενιαίο ποσοστό |
| γ. Έκπτωση : | 43,00 % |
| δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού : | 330/2013 |
| ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. : | 189.483,26 Εύρω |
| στ. Ημερομηνία συμφωνητικού : | 29/10/2013 |

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

| | |
|-------------------------------------|------------|
| α. Ημερομηνία εγκατάστασης : | 29-10-2013 |
| β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως : | 30-04-2014 |
| γ. 1η Παράταση εργασιών / Απόφαση : | - |

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

| | |
|---|-------------------------------|
| α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως : | 189.483,26 Ευρώ (για έγκριση) |
| β. Ποσόν 2ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως : | - |

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 189.483,26 € (μαζί με Φ.Π.Α.), συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (μια ομάδα εργασιών) για την τακτοποίηση, με αυξήσεις και μειώσεις κατά περίπτωση, των εγκεκριμένων ποσοτήτων και επομένως των αντίστοιχων δαπανών των διαφόρων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, χωρίς να τροποποιείται το τεχνικό αντικείμενο και το «βασικό σχέδιο» του έργου και οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Η αύξηση του κονδυλίου των απολογιστικών - αξίας ασφάλτου οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων των ασφαλτικών εργασιών σε σχέση με το ποσό της σύμβασης επειδή κατά το στάδιο της μελέτης δεν ήταν δυνατόν να προσδιορισθούν επακριβώς οι απαιτούμενες ποσότητες.

Θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

- Ασφαλτικές εργασίες στην περιοχή Αγίου Βλασίου και κατά τμήματα σε όλο το μήκος της Ε.Ο, όπου απαιτείται και εργασίες οδοστρωσίας στην περιοχή "Καραμανέικα".
- Κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου στην περιοχή "Καραμανέικα" μήκους περίπου 120,00 μ. για την απορροή των ομβρίων υδάτων καθώς και για την απομάκρυνση των υπογείων υδάτων που εγκλωβίζονται στο υπάρχον τμήμα.
- Άρση καταπτώσεων όπου κριθεί αναγκαία.
- Καθαρισμός τάφρου και οχετών.
- Οριζόντια σήμανση με διαγράμμιση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα όπου θα ορισθούν από την Τ.Υ.

Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ αποτελούμενο από (6) άρθρα, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την κατασκευή στραγγιστηρίου στη θέση Καραμανέικα της Ε.Ο Αγρινίου Καρπενησίου που κρίθηκε αναγκαίο για την απομάκρυνση των υπογείων υδάτων σύμφωνα και με το Α.Π 88856/2871 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΔΕ (τμ.ΣΕ- Ν.Τζίφα).

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα την έγκριση :

α) του 1^{ου} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 189.483,26 € (μαζί με Φ.Π.Α.)

β) την έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ αποτελούμενο από (6) έξι άρθρα».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας.

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 112969/3715/12-5-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 330/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 189.483,26 € (μαζί με Φ.Π.Α.) και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ αποτελούμενο από (6) έξι άρθρα του έργου «Τμηματικές Ανακατασκευές Ασφαλτοταπήτων και Καθαρισμός Τάφρων - Τεχνικών στην Ε.Ο. Αγρινίου -Καρπενησίου, προϋπ. 300.000,00€.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου