



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 6 Αυγούστου 2014  
Αρ. πρωτ. 206480/2031

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 781/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

-Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 206443/3768/28-7-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2) η υπ'αριθμ. 336/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 54820/5223/22/05/2014 ΑΔΑ: ΠΟΟΡ1Φ-ΕΥΩ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 781/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της μελετης του έργου: «Βελτίωση επαρχ. οδου Κρέστενα – Ανδρίτσεινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » από ΧΘ 11+650 εως Χ.Θ. 12+480, Αναδόχου: Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ ΑΕ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ, Προϋπολογισμού: 14.235.000,00 € με Φ.Π.Α.», για τις δικές σας ενέργειες .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Πλατανιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 1<sup>η</sup> Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 206547/2033/28-7-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Φωτόπουλος Τρύφων - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σταρακά Χριστίνα- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 36<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση τροποποίησης της μελετης του έργου: «Βελτίωση επαρχ. οδου Κρέστενα - Ανδρίτσαϊνα - Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα - Μπαρακίτικα » από ΧΘ 11+650 εως Χ.Θ. 12+480, Αναδόχου: Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ - ΑΕΤΕΘ ΑΕ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ, Προϋπολογισμού: 14.235.000,00 € με Φ.Π.Α.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 206443/3768/28-7-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Με την παρoυσα εισήγηση,σας υποβαλλουμε συνημμενα την τροποποιηση της μελετης του εργου του θεματος, από **ΧΘ 11+650 εως Χ.Θ. 12+480**, αποτελουμενη από δυο τμηματα (ΧΘ 11+650 εως Χ.Θ. 11+950 και ΧΘ 11+950 εως Χ.Θ. 12+480),η αναγκη της οποιας προεκυψε από το παρακατω γεγονος:

Κατά την διάρκεια της φετινης χειμερινης περιoδου (2013-14) στην περιoχη του Αγ.Παντελεημονα Διασελλων (ΧΘ 11+650 εως ΧΘ 11+950), όπου ειχε σημειωθει η μεγαλης εκτασης κατολισθηση και εκτελουνταν οι προβλεπομενες εκσκαφες, προκειμενου να διαμορφωθει το επιπεδο εργασιας για την κατασκευη των φρεατοπασσαλων,επι των οποιων θα εδραζοταν τοιχος αντιστηριξης **στα καταντη του αξονα της οδου** (συμφωνα με την γεωτεχνικη μελετη στη προαναφερομενη θεση),παρουσιαστηκε μετα τις συνεχεις βροχοπτωσεις,το φαινομενο της πληρους χαλαρωσης και διαρροης της επιφανειακης γεωτεχνικης στρωσης, με αποτελεσμα την τοπικη κατολισθηση των αναντη πρानων με συνεχη λασπορροη,γεγονος που οδηγησε σε διακοπη εργασιων στην εν λογω θεση.

Γι αυτό δοθηκε εντολη,από την υπηρεσια, με το με αρ.43673/777/13-2-14 εγγραφο στον κ.Παντελοπουλο Κων/νο,Πολ/κο Μηχ/κο, μελετητη της προαναφερομενης γεωτεχνικης μελετης,η οποια παρεληφθη στις 24-08-2010, να προχωρησει σε τροποποιηση αυτης, για το συγκεκριμενο τμημα της υπο κατασκευη οδου (**ΧΘ 11+650 εως ΧΘ 11+950**),συμφωνα με την παρ.2 του αρθ. 45 του Ν.3669/08,ώστε να αντιμετωπιστει επαρκως το προαναφερομενο γεγονος, το οποιον θεωρειται απροβλεπτο, καθοσον δεν κατεστη δυνατον να επισημανθει, αν και τηρηθηκαν οι ισχυουσες διαταξεις και καταβληθηκε η ενδεδειγμενη επιμελεια και προσοχη, κατά την διάρκεια εκπονησης της αρχικης μελετης.

Η τροποποίηση της αρχικής γεωτεχνικής μελέτης, από ΧΘ 11+650 έως ΧΘ 11+950, η οποία μελετήθηκε, αφορά στη μετατοπίση του τοίχου αντιστηριξης,αρα και της συστοιχίας των Φ/Π, επί των οποίων εδραζείται , **στα αναντη του αξονα της οδου**, ώστε να εξασφαλισθει η ευσταθεια των αναντη πρανων και η απροσκοπτη λειτουργια της οδου.Το συνολικο μηκος του τοιχου αντιστηριξης αυξανεται από 257,00μ.σε **285,00 μ.**,η διαμετρος κάθε Φ/Π παραμενει **1,20 μ.**, η αξονικη αποσταση μεταξυ τους παραμενει **1.20μ.** και το βαθος κάθε Φ/Π μειωνεται απο 20,00 σε **15,00 μ.**

Για τον ιδιο λογο ,την εξασφαλιση δηλ. της ευσταθειας των αναντη πρανων της υπο κατασκευη οδου και μετα το περας των Φ/Π(ΧΘ 11+950),οπου υπαρχει- αρκετου μηκους- παλιος τοιχος αντιστηριξης (σε καλη κατασταση) και ο οποιος καθαιρειται συμφωνα με την αρχικη μελετη οδοποιιας, η οποια εκπονηθηκε από τους μελετητες ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒ. ΜΗΧ/ΚΟΙ –ΓΕΡ.ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ-ΓΕΩΡ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ-ΒΑΒΙΖΟΣ-ΖΑΝΝΑΚΗ ΜΕΛ.ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΕ και παρεληφθη στις 9-6-2006 (αρ.αποφ.4888/06) ανατεθηκε στον αναδοχο του εργου (αφου εχει παρελθει η εξαιτια από την παραλαβη της μελετης) η τροποποιηση αυτης, συμφωνα με την παρ.2 του αρθρου 45 του Ν.3669/08.

Η τροποποιηση της αρχικης μελετης οδοποιιας μελετηθηκε από **ΧΘ 11+950 εως Χ.Θ. 12+480** και αφορά στη **μετατοπιση του αξονα της οδου προς τα καταντη** (λαμβανομενου υποψη του οριου απαλλοτριωσης και της ομαλης συνδεσης του τροποποιημενου τμηματος με το υπολοιπο τμημα της οδου) ώστε να μην καθαιρεθει ο υπαρχων τοιχος και να μην διαταραχθει η εδαφικη ισορροπια των αναντη πρανων, η οποια βρισκεται σε οριακη κατασταση μετα τις πυρκαγιες του 2007.

Μετα τα παραπανω , και με δεδομενο ότι με την προαναφερθεισα τροποποιηση δεν αλλαζει το φυσικο και οικονομικο αντικειμενο του εργου, εισηγουμεθα θετικα ως προς την εγκριση της τροποποιησης της μελετης του εργου, **από ΧΘ11+650 εως Χ.Θ. 12+480**, για την εξασφαλιση της ευσταθειας των αναντη πρανων της υπο κατασκευη οδου και παρακαλουμε να αποφασισετε σχετικα προκειμενου να κατασκευαστει και να παραδοθει πληρες, ασφαλες και λειτουργικο το φυσικο αντικειμενο του εργου,γνωριζοντας σας ότι:

α)Το Τεχνικο Συμβουλιο Δημ. Εργων Π.Ε. Ηλειας, με το υπ αρ.6/14 πρακτικο του εχει διατυπωση τη συμφωνη γνωμη του και

β)Η Ενδιαμεση Διαχειριστικη Αρχη Π.Δ.Ε.,στην οποιαν εχει σταλει η εισηγηση της υπηρεσιας μας με το υπ αρ.188550/3445/14 εγγραφο, θα δωσει τη συμφωνη γνωμη της για την εν λογω τροποποιηση την οποιαν θα σας αποστειλουμε.».

[ ]

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου,

[ ]

Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας.
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την υπ' αριθμ. 206443/3768/28-7-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 336/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει της τροποποίηση της μελέτης του έργου, «Βελτίωση επαρχ. οδου Κρέστενα - Ανδρίτσαινα - Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα - Μπαρακίτικα » από ΧΘ 11+650 εως Χ.Θ. 12+480, Αναδόχου: Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ - ΑΕΤΕΘ ΑΕ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ, Προϋπολογισμού: 14.235.000,00 € με Φ.Π.Α., από Χ.Θ. 11+650 έως Χ.Θ. 12+480, για την εξασφάλιση της ευστάθειας των ανάντη πρανών της υπό κατασκευή οδού προκειμένου να κατασκευαστεί και να παραδοθεί πλήρες, ασφαλές και λειτουργικό το φυσικό αντικείμενο του έργου.



Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου