


**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 17 Δεκεμβρίου 2014  
 Αρ. πρωτ. 342205/3061

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
 Πανεπιστημίου 254 Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1171/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1) το υπ'αριθμ. 341432/2810/12-12-2014 διαβιβαστικό του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
 2) η υπ'αριθμ. 339511/6361/11-12-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ  
 3) η υπ'αριθμ. 170/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 34909/3329/20-3-2014 ΑΔΑ ΙΞ4ΟΡ1Φ-ΝΙ9 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1171/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : « ΑΤΑΣ ΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΤΑΡΓΑ"» Προϋπολογισμού : 300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. Αναδόχου : Γκουλιούμη Αθανασίου», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 47/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 15η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 340425/3050/11-12-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κος Γ. Σύρμος και κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε , ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος και η υπάλληλος της Δ/σης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού κος Ματθιόπουλος και κα Κάντζαρη, καθώς και ο υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος Ρεκούνας και μεταφορείς.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1171/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4<sup>ο</sup> προ ημερησίας διάταξης θέμα , που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του λόγω του επείγοντος του θέματος , καθώς η συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου λήγει στις 1-2-2015, με τίτλο:

«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : « ΑΤΑΣ ΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΤΑΡΓΑ"» Προϋπολογισμού : 300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. Αναδόχου : Γκουλιούμη Αθανασίου»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 339511/6361/11-12-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου του θέματος, ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 22,03% της αρχικής σύμβασης, ήτοι 33.000,00€ και οφείλεται στην ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δε περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013.
4. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 200965/3838/23-07-2014 (ΑΔΑ ΩΥΛ47Λ6-ΣΕΤ), Απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου « ΑΤΑΣ ΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΤΑΡΓΑ"»
5. Τον προς έγκριση 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του ως άνω έργου.
6. Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του ως άνω έργου.
7. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης / έκπτωση : 11/02/2014 / 50,07%

Πηγή Χρηματοδότησης : 2013ΚΑΠ0605000

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 149.792,38€ – 02/05/2014

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 01/02/2015

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, αρμοδίως υπογεγραμμένη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, παρακαλούμε για την αποστολή όλων των στοιχείων στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. με αίτημα α) την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « ΑΤΑΣ ΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΤΑΡΓΑ"», ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση 33.000,00€ εκ των οποίων 22.736,67 αξία εργασιών, 4.092,60 Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%, 6.170,73€ Φ.Π.Α. και β) τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 33.000,00 με Φ.Π.Α

Το σύνολο της δαπάνης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι εντός της εγκεκριμένης πίστωσης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- το υπ'αριθμ. 341432/2810/12-12-2014 διαβιβαστικό του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- την υπ'αριθμ. 339511/6361/11-12-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΤΑΡΓΑ"», ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση 33.000,00€ εκ των οποίων 22.736,67 αξία εργασιών, 4.092,60 Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%, 6.170,73€ Φ.Π.Α. και

Β. Εγκρίνει τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 33.000,00 με Φ.Π.Α του εν λόγω έργου

Το σύνολο της δαπάνης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι εντός της εγκεκριμένης πίστωσης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου