



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
.264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 27 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. 331632/3860

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ.: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1632/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) Η υπ. αριθ. 288115/8803/28-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1632/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. & 1ης Σ.Σ. (σε σχέδιο) της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 56/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 19^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 331708/3888/15-12-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καρδάρα Ευσταθία - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος – αν . μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αφ. Απόφασης 1632/2016

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του, με τίτλο:

«Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. & 1ης Σ.Σ. (σε σχέδιο) της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ. αριθ. **288115/8803/28-11-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

« Για έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της εργολαβίας : "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)"

Προϋπολογισμός μελέτης : 3.370.000,00 €,

Χρηματοδότηση : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2012 ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ001

Ανάδοχος : Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων /Π.Δ.Ε.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
1.	τοιχεία χρηματοδότησης	ρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012 της ΣΑ Π001
2.	μερομηνία δημοπράτησης	12.12.2012
3.	απόφαση έγκρισης πρακτικού	19/2013 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
4.	μερομ. υπογραφής συμφωνητικού	05.05.2014
5.	κόστος συμφωνητικού	763.610,38 € (πλέον 405.630,39€ για Φ.Π.Α) όλο: 2.169.240,77 €
6.	οριστική προθεσμία περαίωσης	11.11.2014
7.	παράταση προθεσμίας	14/2015 απόφαση Οικ. Επ. /ΠΔΕ (23.05.2015)
8.	παράταση προθεσμίας	17/2015 απόφαση Οικ. Επ. /ΠΔΕ (23.09.2015)
9.	παράταση προθεσμίας	16/2015 απόφαση Οικ. Επ. /ΠΔΕ (23.11.2015)
10.	παράταση προθεσμίας	19/2015 απόφαση Οικ. Επ. /ΠΔΕ (23.04.2016)
11.	παράταση προθεσμίας	23/2017 απόφαση Οικ. Επ. /ΠΔΕ (23.02.2017)

12.	Π.Ε.	<p>ς (τακτοποιητικός & σε ισοζύγιο) ρ.πρωτ.344547/11229/09.01.2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Δ.Ε. ΑΔΑ: ΒΖΨ67Λ6-ΒΣΞ)</p> <p>ς (τακτοποιητικός & σε ισοζύγιο) & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ρ.πρωτ.100614/3251/27.04.2015 απόφαση της Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΑΔΑ: 7Χ8Θ7Λ6-ΗΩ4)</p> <p>ς (τακτοποιητικός & σε ισοζύγιο) ρ.πρωτ.232974/7474/23.09.2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Δ.Ε. ΑΔΑ: 70ΗΤ7Λ6-ΠΑΛ)</p> <p>παρών <u>προς έγκριση 4ος</u> (τακτοποιητικός & μειωτικός, ποσού 1.870.982,27 € με Φ.Π.Α.) και η 1η συμπληρωματική Σύμβαση (ποσού 298.258,50 € με Π.Α.)</p>
13.	τορρόφηση	829.941.98€ (84,36%)

II. 4ος Α.Π.Ε. & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Ο 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει:

- τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών, που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών καθώς και από ακριβείς προμετρήσεις των προς εκτέλεση, γιατί είναι δύσκολη η εξαρχής ακριβής προμέτρηση, ως έργο συντήρησης, εξαιτίας των μεταβαλλόμενων αναγκών του οδικού δικτύου.
- την αύξηση του Φ.Π.Α., λόγω μεταβολής του από 23% σε 24%.
- τη μείωση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών της ασφάλτου κατά 202.093,14 € (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)
- την ανάγκη κατασκευής νέων συμπληρωματικών εργασιών και σύσταση Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Συμπληρωματικές εργασίες – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Στην παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 αναφέρεται: “Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολοντί μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. ...”

Σύμφωνα με την Αρχή Πληρωμής (Αρ. Πρωτ. 42694 Α.Πλ. 3058/23.06.2000) “... ο χαρακτηρισμός των ανωτέρω συμπληρωματικών εργασιών ως εργασιών απροβλέπτων περιστάσεων, πρέπει να αιτιολογείται με πραγματικά και αναλυτικά στοιχεία ...”.

Κατά τη ΣτΕ. 315/1999 "... δεν είναι συμπληρωματικές εργασίες εκείνες που γίνονται προς διευκόλυνση του αναδόχου. Όλες οι άλλες όμως που απαιτούνται (είναι απαραίτητες) για την ορθότερη εκτέλεση του έργου είναι συμπληρωματικές εργασίες. ...".

Κατά τη ΓνωμΝΣΚ. 498/2001 "... εφόσον μετά την ανάθεση δημοσίου έργου σε εργολάβο, κατέστη αναγκαίο για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του αντικειμένου της σύμβασης να γίνουν αναγκαίες συμπληρωματικές εργασίες που ήταν απρόβλεπτες, αυτές μπορούν να ανατεθούν στον εργολήπτη που εκτελεί το αρχικό έργο ...".

Κατόπιν αυτών η απαίτηση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, δηλαδή εργασιών που δεν θα μπορούσαν να προβλεφτούν με τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και με την προϋπόθεση της ισχύουσας νομοθεσίας (... όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της), προέκυψε γιατί:

- Υφίσταται ο περιορισμός της διάθεσης των επί έλασσον δαπανών και έχει υπερεκτιμηθεί η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών (που είναι αναμενόμενο λόγω της πτώσης της τιμής της ασφάλτου σε σχέση με την ισχύουσα κατά την περίοδο σύνταξης της μελέτης του υποέργου).
- Οι απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες απαιτούνται για την ορθότερη εκτέλεση του έργου (ΣτΕ. 315/1999) γιατί ως έργο συντήρησης η επιλογή των εργασιών και σαφώς η προμέτρησή τους διαφοροποιείται από τη σύνταξη της μελέτης έως την εγκατάσταση του αναδόχου, λόγω χρονικής απόστασης, που έχει ως συνέπεια την αλλαγή των προβλημάτων ή και τις προτεραιότητες (αυτός είναι και ο λόγος της οικονομικής τροποποίησης - μείωσης ομάδων εργασιών)..
- Κατά την εξέλιξη του έργου προέκυψαν νέες απαιτήσεις για συντήρηση της οδού, που αν και δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλες με την προτεινόμενη Συμπληρωματική σύμβαση, εν τούτοις μπορεί να μειωθούν, με δεδομένο τη μη διάθεση νέας πίστωσης στον τρέχοντα χρόνο για τη συντήρηση της εν λόγω Ε.Ο. αποκλειστικά (δηλαδή απαιτούνται για τη μεγαλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του έργου, σύμφωνα με τη ΓνωμΝΣΚ. 498/2001).

Πέραν αυτών ισχύουν και τα παρακάτω, που ενισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα:

- Η έκπτωση του έργου ανέρχεται στο **47,15%**.
- Το οικονομικό αντικείμενο της υφισταμένης σύμβασης, όπως έχει διαμορφωθεί με τον 4ο Α.Π.Ε. και το οικονομικό αντικείμενο της προτεινόμενης 1ης Σ.Σ. **δεν υπερβαίνει το οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης.**
- Οι ανάγκες εκτέλεσης εργασιών συντήρησης στο τμήμα της Π.Ε.Ο. **ΑΙΓΙΟ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ** είναι σε αντιδιαστολή με τις περιορισμένες πιστώσεις.

ΙΙΙ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων", όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Αναλυτικά οι μεταβολές σε σχέση με τη σύμβαση και τον 3ο Α.Π.Ε. είναι:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	3ος ΑΠΕ	4ος ΑΠΕ	
			ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύνολο εργασιών	741.498,72	852.722,85	820.149,03	130.384,47
ΦΠΑ & ΟΕ 18%	133.469,77	153.490,11	147.626,83	23.469,20
Σύνολο	874.968,49	1.006.212,96	967.775,86	153.853,68
Αποβλέπτα	131.245,27	0,80	0,00	23.078,05
Σύνολο	1.006.213,76	1.006.213,76	967.775,85	176.931,73
Προλογιστικά ασφάλτου	733.176,83	733.176,83	531.083,69	62.500,00
Σύνολο	1.739.390,69	1.739.390,59	1.498.859,54	239.431,73
Καθεώρηση	24.219,79	24.219,79	21.995,18	1.099,32
Σύνολο	1.763.610,38	1.763.610,38	1.520.854,72	240.531,05
Προστίθεται ΦΠΑ	405.630,39	405.630,39	350.127,55	57.727,45
Σύνολο	2.169.240,77	2.169.240,77	1.870.982,27	298.258,50

Δηλαδή:

- Ο 4ος Α.Π.Ε. είναι μειωτικός κατά 298.258,50 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 3ο Α.Π.Ε.
- Η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 298.258,50 € &
- Το σύνολο της δαπάνης του βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

IV. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντα 4ου Α.Π.Ε. που είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 3ο ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, που ανέρχεται στο ποσό των 298.258,50€ και το σύνολο της δαπάνης τους βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» προϋπολογισμού μελέτης : 3.370.000,00 €, ΠΔΕ 2012 της ΣΑ ΕΠ001 & αναδόχου 'Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.', γιατί κρίνουμε ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και

Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπου του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η

τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)

- η υπ'αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- την υπ. αριθ. **288115/8803/28-11-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον **4ο Α.Π.Ε.** που είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 3ο ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, που ανέρχεται στο ποσό των **298.258,50€** και το σύνολο της δαπάνης τους βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)**» προϋπολογισμού μελέτης : 3.370.000,00 €, ΠΔΕ 2012 της ΣΑ ΕΠ001 & αναδόχου 'Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.', για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα