



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,14-5-2012

Αρ. πρωτ. 106750/666

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 188/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η αριθμ. 86314/1487/09-04-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2) το αριθμ. 91984/788/30-4-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 188/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ αρχικής σύμβασης, σύναψη 1^{ης} Σ.Σ. ποσού 2.200.000,00 ευρώ και έγκριση του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου «Μελέτη – Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην θέση Ντάσκα Δ. Τριταΐας» προϋπολογισμού 4.500.000,00 μετά του Φ.Π.Α», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

**Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 8^η Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 109704/692/4-5-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσάνης Νικόλαος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Διονύσιος Μαυρόγιαννης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 188/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ αρχικής σύμβασης, σύναψη 1^{ης} Σ.Σ. ποσού 2.200.000,00 ευρώ και έγκριση του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου «Μελέτη - Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην θέση Ντάσκα Δ. Τριταίας» προϋπολογισμού 4.500.000,00 μετά του Φ.Π.Α».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κo Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 86314/1487/9-4-2012 εισήγηση της Δ/ση η οποίας αναφέρει τα εξής:

« Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 §1.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «**Μελέτη - Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην θέση Ντάσκα Δ. Τριταίας**» αναδόχου ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ
5. Το 10535/7-9-2009 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία μας γίνεται γνωστή η μεταφορά του έργου στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 του ΕΣΠΑ, χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί η ένταξή του.
6. Το γεγονός ότι υπάρχει διακοπή των εργασιών από την ΣΤ' Εφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων
7. Το Φ111/Δ-10/6773/6-10-2011 έγγραφο της ΣΤ' Εφορείας Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων με το οποίο στέλνεται ο φάκελος για επανεξέταση στο Υπουργείο Πολιτισμού με θετική γνωμοδότηση για την επίχωση των αρχαιολογικών ευρημάτων.
8. Την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ6/13982/719/10-2-2012 απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού με την οποία γίνεται τροποποίηση της

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΤΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ6/115482 /5637/28-1-2010 απόφασης και μας επιτρέπεται η επίχωση των αρχαιολογικών ευρημάτων με αλλαγή της μελέτης εφαρμογής.

9. Την αριθμ: **57222/ΔΕ-9478/22-12-2011 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας** με την οποία εγκρίθηκε πίστωση **2.316.000,00 €** από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το ποσό αφορά σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο που έχει υποβληθεί ποσό **2.200.000 €** για την Συμπληρωματική Σύμβαση του ανωτέρω έργου & **116.000€** για την Σ.Σ. του Τεχνικού Συμβούλου.
10. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ο οποίος περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού **2.200.000,00 €**.
11. Την από **27-3-2012** εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος.
12. την υπ' αριθμ' **1/10/2-4-2012** ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για Α) την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ Α.Σ., Β) την σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **2.200.000,00 €** και Γ) την έγκριση του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.
13. Τα επιμέρους στοιχεία του έργου όπως αναγράφονται παρακάτω:
- | | |
|--|---|
| Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : | 4.500.000 € μετά του Φ.Π.Α |
| Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : | 25-09-2006/ 2,01% |
| Πηγή Χρηματοδότησης : | Γ' ΚΤΣ - Μεταφορά αναζητείται |
| Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : | 4.409.507,85 € / 30-3-2007 |
| Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : | 31-12-2008 |
| 1 ^η Παράταση προθεσμίας : | 30-9-2009 Αποφ. 477/2008
απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων
Ν.Α. Αχαΐας |
| 2 ^η Παράταση προθεσμίας : | 31-12-2011 Αποφ. 407/2009
απόφαση Ν.Ε. Μελετ. Εκτ. Έργων Ν.Α.
Αχαΐας |
| 3 ^η Παράταση προθεσμίας : | 31-12-2013 Αποφ. 407/2011
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Π.Δ.Ε. |
| Ποσό προτεινόμενης 1 ^{ης} Σ.Σ : | 2.200.000,00 € με ΦΠΑ |

Και επειδή :

Πρόέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην αρχική συναφθείσα σύμβαση οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και της απαιτούμενης τροποποίησης της μελέτης εφαρμογής κατόπιν των αποφάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.

Οι συμπληρωματικές εργασίες περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ το συνολικό ποσό της οποίας δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Οι προτεινόμενες νέες εργασίες, τεχνικά και οικονομικά δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και είναι απολύτως αναγκαίες για την

τελειοποίησή της όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Β μέρος της αιτιολογικής Έκθεσης που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ.

Η απαιτούμενη πίστωση για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών έχει εγκριθεί με την ανωτέρω υπ' αριθμ: 57222/ΔΕ-9478/22-12-2011 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

α) Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης ο οποίος περιλαμβάνει, σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ, μόνο την αύξηση του ΦΤΤΑ των μη εκτελεσμένων εργασιών και κλείνει στο ποσό των 4.478.492,98 €. Η αύξηση αυτή έχει προβλεφθεί και ζητηθεί κατά την ένταξη στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013.

β) Την έγκριση της σύναψης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής για το έργο «Μελέτη - Κατασκευή Λιμοδεξαμενής στην Θέση Ντάσκα Δ.Τριταίας» ποσού 2.200.000,00 € στην Ε.Ε. ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ

γ) Την έγκριση του 2^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου (που συνοδεύει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) και συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και περιλαμβάνει τέσσερις (4) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, τιμολογημένες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια του Γ' τριμήνου του έτους 2006 Υπουργείου Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 86314/1487/9-4-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το αριθμ. 91984/788/30-4-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

α) Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης ο οποίος περιλαμβάνει, σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ, μόνο την αύξηση του ΦΠΑ των μη εκτελεσμένων εργασιών και κλείνει στο ποσό των 4.478.492,98 €. Η αύξηση αυτή έχει προβλεφθεί και ζητηθεί κατά την ένταξη στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013.

β) Την έγκριση της σύναψης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής για το έργο **«Μελέτη - Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην Θέση Ντάσκα Δ.Τριταίας»** ποσού 2.200.000,00 € στην Ε.Ε. ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ

γ) Την έγκριση του 2^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου (που συνοδεύει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) και συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και περιλαμβάνει τέσσερις (4) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, τιμολογημένες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια του Γ' τριμήνου του έτους 2006 Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου