



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Πάτρα 03 Σεπτεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ: 243785/3070

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας  
& Ιονίου  
Δ/ση Διοίκησης  
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28,  
Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**

**ΚΟΙΝ:** Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.  
– Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1716/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Η υπ' αριθμ. πρωτ: **239370/6579/02.08.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1716/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Διαβίβαση προς έγκριση σχεδίου του 4ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικός (Μειωτικός) – του υποέργου 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ-5003029, Προϋπολογισμός: 8.167.809,92 Ευρώ με Φ.Π.Α., Πηγή Χρημ/σης: ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Ταμείο Συνοχής, Εθνικοί Πόροι, Ίδιοι Πόροι του Κυρίου του Έργου (Δήμος Αγρινίου), Ανάδοχος: «Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», για δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Η Γραμματέας της Επιτροπής**

**Βασιλική Μολφέση**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Μπράμος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 42/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 28<sup>η</sup> Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 258389/3343/24-08-2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Αριστείδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε η κ. Καρδάρα Ευσταθία, Περιφερειακή Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., κος Κρηνίδης Ηλίας, ο αναπληρωτής Δ/ντης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., κος Βλάχος Σάββας και ο κος Κορδάτος Νικόλαος (ο προσφέρων το ακίνητο προς μίσθωση για το 1ο θέμα στην ημερήσια διάταξη).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1716/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **44ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο: «Διαβίβαση προς έγκριση σχεδίου του 4ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικός (Μειωτικός) – του υποέργου 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ-5003029, Προϋπολογισμός: 8.167.809,92 Ευρώ με Φ.Π.Α., Πηγή Χρημ/σης: ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Ταμείο Συνοχής, Εθνικοί Πόροι, Ίδιοι Πόροι του Κυρίου του Έργου (Δήμος Αγρινίου), Ανάδοχος: «Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **239370/6579/02.08.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**ΣΧΕΤ:**

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Τις πιο κάτω Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δ.Ε.:
  - i. Την με αριθ. πρωτ. 306155/5182/12-11-2014 περί ορισμού Προϊσταμένων Τμημάτων Δ/σης Τεχνικών Έργων.
  - ii. Την με αριθ. πρωτ. με αριθ. πρωτ. 94090/1244/07.07.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΨ7Λ6-868) περί ορισμού Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
5. Τις διατάξεις του ΠΔ186/96 (ΦΕΚ145/96 τ.Α) περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν.Α. κλπ. Και τη με αριθ.6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων.
6. Τις διατάξεις του Ν3669/2008, «Κύρωση της κωδικοποίησης κατασκευής δημοσίων έργων», άρθρο 57.
7. Τις διατάξεις του Ν3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε.
8. Τις αρ. πρωτ. 2899/185/28-1-2011 και αρ. πρωτ. 83607/1052/5-7-2011 αποφάσεις Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε.
9. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης (15-11-2011) του έργου και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Την Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007.
11. Την με α.π. 237471/8972/οικ/03-10-2012, (ΑΔΑ: Β4Τ87Λ6-1ΒΒ) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
12. Το με αριθ.πρωτ.5665/02-08-2018 έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Διαχειρ. Αρχής – Ε.Υ.Δ. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
13. Την με αριθ. πρωτ. 145/02-08-2018 θετική Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά και ομόφωνα για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού (Μειωτικού) του υποέργου του θέματος.
14. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § στ σύμφωνα με την οποία η έγκριση του Α.Π.Ε. γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή ως ασκών καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής.

**15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης:	8.167.809,92 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 15-11-2011/45,56%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Ταμείο Συνοχής, Εθνικοί Πόροι, Ίδιοι Πόροι του Κυρίου του Έργου (Δήμος Αγρινίου)
Ποσό σύμβασης/ ημερομηνία	: 4.446.840,65 € / 03-10-2012
Ποσό 4 <sup>ο</sup> ΑΠΕ / ημερομηνία	: 4.407.331,09 € / Προς έγκριση

Σας στέλνουμε αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου για την έγκριση του 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού (Μειωτικού) του υποέργου 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ-5003029, στον οποίο γίνεται μείωση οικονομικού αντικειμένου λόγω ολοκλήρωσης του έργου και μη απορρόφησης του κονδυλίου των απροβλέπτων στο σύνολο του.

Οι ανωτέρω αλλαγές έχουν την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το ανωτέρω (13) σχετικό.

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Συνοδεύει τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. – ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ

(Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) και Τ.Π.Ε. (Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών)

**1. ΓΕΝΙΚΑ**

Ο υποβαλλόμενος 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας εργασιών (Μειωτικός) της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 3669/08, ΠΔ 609/85, τον Ν. 1418/84, το ΠΔ 23/1993, το ΠΔ 334/2000, το ΠΔ 218/99, τον Ν. 3263/04 και γενικώς το σύνολο της Νομοθεσίας περί Αναθέσεως και Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα της Διακήρυξης του έργου. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου είναι επικρατέστεροι από τους κανόνες του Εθνικού Δικαίου.

**2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

1. Η δημοπρασία έγινε στις 15/11/2011, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 114/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ και επικυρώθηκε με την 199/2012 Πράξη συνεδρίασης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στην οποία ανετέθη το έργο με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,56% .
2. Την με αρ. πρ. 213648/8244/οικ/4-9-12 Απόφαση της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου με επωνυμία «Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» σύμφωνα με τα άρθρα 66, 67 του Ν. 3669/08.
3. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 3/10/2012 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν είκοσι τέσσερις ημερολογιακοί μήνες (24 μήνες) από την υπογραφή της .
4. Στις 27-03-2014 με Απόφαση του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ/ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7Λ6-

ΖΛΡ) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ συνολικού οικονομικού αντικειμένου 4.446.840,65€ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

5. Μετά από αίτημα της ανάδοχου κ/ξιας εγκρίθηκε παράταση εργασιών κατασκευής μέχρι τις 30-06-2015 (αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε 172/2015 [ΑΔΑ: ΩΠΨΖ7Λ6-ΩΘΕ])
6. Στις 27-10-2015 με Απόφαση του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ/ΠΔΕ (ΑΔΑ:ΩΘΤ17Λ6-ΧΥΙ) εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ συνολικού οικονομικού αντικειμένου 4.446.840,65€ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
7. Μετά από αίτημα της ανάδοχου κ/ξιας, στις 1/09/2016 εγκρίθηκε παράταση εργασιών κατασκευής μέχρι τις 30-06-2016 (αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε 1027/2016 [ΑΔΑ: 6ΟΨΒ7Λ6-ΣΤΟ])
8. Στις 06-12-2016 με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ: Ψ48Φ7Λ6-ΘΚΣ) εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ συνολικού οικονομικού αντικειμένου 4.446.840,65€ σε ισοζύγιο με την σύμβαση του έργου

### **3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 4<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ κ ΤΠΕ) (Μειωτικός) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ και ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ με ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 8.167.809,92€ Αναδόχου: «Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Σύμβαση και περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από την σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα. Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και απρόβλεπτα γεγονότα κατά την διάρκεια της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

### **4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η εργολαβία όπως έχει ολοκληρωθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω: Την κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα μεταφοράς λυμάτων για την εξυπηρέτηση, σε πρώτη φάση, των οικισμών Λεπενούς και Στράτου από τον οικισμό Λεπενούς μέχρι τον Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑ Αγρινίου. Έχει κατασκευαστεί η προέκταση του κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού ΚΣ3 εξυπηρέτησης της τοπικής κοινότητας Στράτου μέχρι το αντλιοστάσιο Οχθίων ΑΣ-1. Επίσης έχει υλοποιηθεί η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Λεπενούς Η κατασκευή προέβλεπε δίκτυο βαρυτικών αγωγών από uPVC διατομών Φ315, 355, 400, 500 για το κεντρικό δίκτυο συλλεκτήριων αγωγών και uPVC διατομών Φ200, 250 για το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Λεπενούς.



Στην εργολαβία ολοκληρώθηκε επίσης η κατασκευή τμήματος του κεντρικού δικτύου καταθλιπτικών αγωγών από HDPE διατομών Φ250 και Φ315. Στην εργολαβία περιλαμβάνεται η κατασκευή τεσσάρων αντλιοστασίων ανύψωσης λυμάτων εκ των οποίων τα τρία (αντλιοστάσια ΑΣ-1, ΑΣ-01 και ΑΣ-02) έχουν κατασκευαστεί επί του κεντρικού δικτύου συλλογής και το τέταρτο αντλιοστάσιο ΑΣ-Λ έχει κατασκευαστεί εντός του οικισμού Λεπενούς.

Ο παρόντας 4ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός –Μειωτικός-Πίνακας περιλαμβάνει την αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών και λοιπών εγκεκριμένων εργασιών οι οποίες έχουν εγκριθεί μέχρι και σήμερα στους προηγούμενους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες και τακτοποιεί τις επί πλέον και επί ελλειπόν ποσότητες εργασιών.

Όλες οι αναγκαίες αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών καθίστανται αναγκαίες προκειμένου να διορθωθούν-τακτοποιηθούν οι τελικές ποσότητες εργασιών οι οποίες προέκυψαν είτε από εσφαλμένες προμετρήσεις του έργου, είτε από απρόβλεπτες περιστάσεις έργου. Με τον παρόντα προτεινόμενο 4<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό-Μειωτικό - Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται η μελέτη και δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, αντιθέτως με τις υλοποιημένες εργασίες εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά του. Έτσι προβαίνουμε στην σύνταξη του παρόντος 4ου Α.Π.Ε. και Τ.Π.Ε. -Μειωτικός- στον οποίο γίνεται συνυπολογισμός της αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% βάσει της από 24/5/2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ1061/2016. Η σημειούμενη αύξηση του αναλογούντος Φ.Π.Α. από 23% σε 24% η οποία εφαρμόζεται από την 19η πιστοποίηση του έργου και μεταγενέστερα, επηρεάζει μόνο το κονδύλι του Φ.Π.Α. .

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου 23/2006 και 11/26-4-10 ΓΓΔΕ(Δ17α/01/77/ΦΝ 437), του άρθρου 57 του Ν 3669/08 όπως ισχύει και του άρθρου 11 παράγρ. 4 της Διακήρυξης του έργου.

## 5. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Συνοπτικά , οι αυξομειώσεις των κονδυλίων έχουν ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ (μετά την έκπτωση, με το Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%)	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)	1 <sup>ΟΣ</sup> ΑΠΕ & 1 <sup>Ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ (σε €)	2 <sup>ΟΣ</sup> ΑΠΕ & 2 <sup>Ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ (σε €)	3 <sup>ΟΣ</sup> ΑΠΕ & 3 <sup>Ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ (σε €)	4 <sup>ΟΣ</sup> ΑΠΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Μειωτικός (σε €)
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α (προσφερθείσα έκπτωση 45%)	1.409.803,65	1.517.962,39	1.538.764,78	1.570.157,65	1.550.356,56
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β (προσφερθείσα έκπτωση 45%)	125.237,98	108.514,54	158.477,46	183.317,70	186.776,73
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ (προσφερθείσα έκπτωση 45%)	1.355.166,61	1.351.067,91	1.331.680,14	1.267.641,48	1.265.854,95
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ (προσφερθείσα έκπτωση 50%)	329.068,69	329.068,69	284.326,40	281.665,18	278.473,67
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	0	60.169,85	132.587,74	195.492,28	192.699,89
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ = (προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,56%)	3.219.276,92	3.366.783,38	3.445.836,52	3.498.274,29	3.474.161,82
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ =	289.734,92	142.228,45	63.135,71	10.737,56	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1 =	3.509.011,84	3.509.011,83	3.509.011,84	3.509.011,84	3.474.161,80
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ =	106.305,76	106.305,76	106.305,76	106.305,76	106.305,76
ΣΥΝΟΛΟ 1	3.615.317,60	3.615.317,60	3.615.317,60	3.615.317,60	3.580.467,56
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 23% (μέχρι την 18 <sup>η</sup> πιστοποίηση)	3.615.317,60	3.615.317,60	3.615.317,60	3.615.317,60	3.244.868,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% (υπόλοιπο σύμβασης μετά την 18 <sup>η</sup> πιστοποίηση)	-	-	-	-	335.599,29
ΦΠΑ 23%	831.523,05	831.523,05	831.523,05	831.523,05	3.244.868,27*23% =746.319,70
ΦΠΑ 24%	0	0	0	0	335.599,29*24%= 80.543,83
ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΦΠΑ)	0	0	0	0	826.863,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1+ΣΥΝΟΛΟ 2 =	4.446.840,65	4.446.840,65	4.446.840,65	4.446.840,65	4.407.331,09

Η Συνολική δαπάνη του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι 4.407.331,09€-Μειωτικός, {μαζί με την Αναθεώρηση, τα Απρόβλεπτα και τον Φ.Π.Α.} και παρουσιάζει μείωση -λόγω τακτοποίησης των ποσοτήτων και μη συνολική ανάλωση του κονδυλίου των «απροβλέπτων»- ως προς το συνολικά εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού (Μειωτικού) του υποέργου 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ-5003029, συνολικού ποσού 4.407.331,09 €, μειούμενος κατά 34.850,05€ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του Α.Π.Ε. και την παρούσα εισήγηση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.



- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 239370/6579/02.08.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικό (Μειωτικό) του υποέργου 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ-5003029, συνολικού ποσού 4.407.331,09 €, μειούμενος κατά 34.850,05 € σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του Α.Π.Ε. και την παρούσα εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε  
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση