



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,16-8-2012

Αρ. πρωτ. 184052/1382

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο , Πύργος 27100

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 472/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: το αριθμ. 183322/3145/24-7-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ.472/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού Χελιδόνη – Νεράιδα Νομού Ηλείας», προϋπολογισμού: 180.755,00 € μετά του ΦΠΑ, αναδόχου Αδελφοί Νικολετόπουλοι & ΣΙΑ Ε.Ε., , συνολικής δαπάνης : 140.747,53 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερς/κός κατά 13.283,58 € έναντι της αρχικής σύμβασης και υπερς/κός κατά 3.950,81 € έναντι του 1^{ου} Α.Π.Ε. , για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχη
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 3^η Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 188935/1460/30-7-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πυλαρινός Νικόλαος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαρουφαλής Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κοι Γ. Καραπάνος και Δ. Μαυρόγιαννης απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κος Δροσόπουλος, κος Καραγιάννης, κος Θανασούλιας, κος Πετράκος, κος Λαμπαδάρης κος Ζησιμόπουλος και κος Κρηνίδης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 472/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού Χελιδόνι - Νεράιδα Νομού Ηλείας», προϋπολογισμού: 180.755,00 € μετά του ΦΠΑ, αναδόχου Αδελφοί Νικολετόπουλοι & ΣΙΑ Ε.Ε., , συνολικής δαπάνης : 140.747,53 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερς/κός κατά 13.283,58 € έναντι της αρχικής σύμβασης και υπερς/κός κατά 3.950,81 € έναντι του 1^{ου} Α.Π.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ.183322/3145/24-7-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης), του **ΈΡΓΟΥ:** «Βελτίωση βατότητας οδού Χελιδόνι - Νεραίδα Νομού Ηλείας » , προϋπολογισμού: 180.755,00€ μετά του Φ.Π.Α, Αναδόχου: **Αδελφοί Νικολετόπουλοι & ΣΙΑ Ε.Ε.** , συνολικής δαπάνης : **140.747,53 €** μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερς/κός κατά **13.283,58 €** έναντι της αρχικής σύμβασης και υπερς/κός κατά **3.950,81 €** έναντι του 1^{ου} Α.Π.Ε.

ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 3,4,8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΕΠ 201/2009
Προϋπ/μός .Μελέτης Δημοπράτησης	: 127.463,96 € μετά του Φ.Π.Α
Έγκριση Μελέτης	: 6873/06-10-2009
- Έγκριση Δημ/σης	: 7373/21-10-2009
Ημερ/νία Δημοπράτησης	: 17-11-2009
Απόφαση έγκριση αποτ/τος Δημοπρασίας	: 178/13-01-2010
Εκπτώση Δημοπρασίας	: 32
Ποσό σύμβασης /Ημερ.σύμβασης	: 107.112,57+20.351,39=127463,96
€ / 25-01-2010	
Ημερομ.εγκατάστασης	: 25-01-2010
Συμβατική Περαιώση	: 25-04-2010
1 ^η Παράταση	: 25-07-2010 (2654/22-04-2010)
1 ^{ος} ΑΠΕ (απόφαση 5014/25-06-2010) :	
113.055,14+23.741,58(φπα)=136.796,72 €	
2 ^{ος} ΑΠΕ (υπό έγκριση) :	
116.260,59+24.486,94(φπα)=140.747,53 €	
Ανάληψη Δαπάνης αρθ. Πρωτ. / ευρώ	: Α/Α: 1043 Αρ. πρωτ.
96910/3577/18-04-2012	
	Ποσού 4.441,49 €

Σας στέλνουμε συνημμένα τον...2^ο **Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό λόγω αναθεώρησης)**, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε ...Ηλείας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Το έργο περαιώθηκε εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας ήτοι μέχρι την 25-07-2010 και η καθυστέρηση υποβολής του παρόντος 2^ο **Α.Π.Ε** οφείλεται στην καθυστερημένη έκδοση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.

Β) Ο παρών 2^{ος} **Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης)** είναι συνολικής δαπάνης **140.747,53€** μετά του Φ.Π.Α, ήτοι **υπερσυμβατικός κατά 13.283,57 €** έναντι της αρχικής σύμβασης και **υπερσυμβατικός κατά 3.950,81 €** έναντι του 1^{ου} ΑΠΕ και συντάχθηκε για να καλύψει την υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ , απόφαση 67/05-04-2012 (κωδικός ΚΑΠ201108) του Περ/κού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα για την έγκριση του 2^ο **Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης)**, του ΕΡΓΟΥ: «Βελτίωση βατότητας οδού Χελιδόνη - Νεραιδα Νομού Ηλείας », Αναδόχου: **Αδελφοί Νικολετόπουλοι & ΣΙΑ Ε,Ε**, , συνολικής δαπάνης : **140.747,53 €** μετά του Φ.Π.Α , με υπέρβαση **13.283,58 €** έναντι της αρχικής σύμβασης και υπέρβαση **3.950,81 €** έναντι του 1^{ου} ΑΠΕ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το αριθμ. 183322/3145/24-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης), του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού Χελιδόνι - Νεραιδα Νομού Ηλείας », Αναδόχου: Αδελφοί Νικολετόπουλοι & ΣΙΑ Ε,Ε, , συνολικής δαπάνης : 140.747,53 € μετά του Φ.Π.Α , με υπέρβαση 13.283,58 € έναντι της αρχικής σύμβασης και υπέρβαση 3.950,81 € έναντι του 1^{ου} ΑΠΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου