



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 26 Μαΐου 2020
Αρ. Πρωτ: 115866/759

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **553/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **114922/1656/19-05-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **553/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ», αναδόχου: «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ» και Β) Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της ως άνω μελέτης με ενάρθμο 2019ΚΑΠ1413000», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 25^η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:118607/785/21-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λύτρας Ιωάννης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 553/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Α) Έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ», αναδόχου: «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ» και Β)Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της ως άνω μελέτης με ενάρθμο 2019ΚΑΠ1413000».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**114922/1656/19-05-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προεκτιμώμενη αμοιβή Μελέτης	: 74.400,00 € με Φ.Π.Α	
Πηγή χρηματοδότησης	: ΚΑΠ 2020 (2019ΚΑΠ1413000)	
Ποσό συμφωνητικού /ημερομηνία	: 68.448,00 € με Φ.Π.Α. (23/12/2019)	
Επιτευχθείσα έκπτωση	: 8%	
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	: (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (χωρίς το χρόνο για τις εγκρίσεις)	
1 ^η Παράταση προθεσμίας (προτεινόμενη)	: Τρεις (3) μήνες από υπογραφή Σύμβασης (υπο έγκριση)	
1ος.Συγ. Πίνακας: 74.258,00 € με Φ.Π.Α.		
Υπέρβαση :5.810,00 € με Φ.Π.Α. (ποσοστό υπέρβασης: 8,50%)		

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης του θέματος όπως συντάχθηκε –ελέγχθηκε και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το αντικείμενο της μελέτης καθορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης, η συμβατική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 68.448,00 ευρώ με ΦΠΑ, και αφορά στις παρακάτω μελέτες:

- Μελέτη Υδραυλικών Έργων και
- Περιβαλλοντική Μελέτη

Ο παρών 1ος Συγκριτικός Πίνακας με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν οι συμπληρωματικές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια εκπόνηση της μελέτης του θέματος.

Ειδικότερα τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκπόνηση της οριστικής υδραυλικής μελέτης της μελέτης του θέματος λαμβάνονται από υφιστάμενες μελέτες, που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια παλαιότερης σύμβασης, «Μελέτη Οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας» για την προς μελέτη περιοχή.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ» και πριν την έναρξη της οριστικής υδραυλικής μελέτης των έργων διευθέτησης πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο υπό μελέτη τμήμα του ποταμού Ενιπέα. Διαπιστώθηκε σημαντική μεταβολή της κοίτης στο υπό μελέτη τμήμα λόγω της ραγδαιότητας των βροχοπτώσεων κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και της συνεχούς δραστηριότητας του νερού τόσο στον πυθμένα όσο και στις όχθες του ποταμού (είτε με πραινικές διαβρώσεις είτε με αποθέσεις υλικών) με συνέπεια η διαθέσιμη εγκεκριμένη τοπογραφική μελέτη/αποτύπωση της κοίτης του ποταμού να μην αποτελεί ορθό υπόβαθρο για την εκπόνηση της οριστικής υδραυλικής μελέτης.

Επιπλέον λόγω των προαναφερθέντων σημαντικών μεταβολών της κοίτης στο υπό μελέτη τμήμα του ποταμού Ενιπέα, που έχουν επιφέρει νέα υδραυλικά δεδομένα σχεδιασμού, θα πρέπει να εκπονηθούν/επικαιροποιηθούν οι απαραίτητοι υδραυλικοί υπολογισμοί ελέγχου ανομοιόμορφης ροής με αντίστοιχη επικαιροποίηση της

οριστικής μελέτης οριοθέτησης, ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια υλοποίηση της υδραυλικής μελέτης έργων διευθέτησης που προβλέπεται στην αρχική σύμβαση να εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης.

Επί του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση παρατίθενται οι κάτωθι παρατηρήσεις – επεξηγήσεις:

⇒ Ως εγκριθείσες αρχικώς εργασίες (συμβατικές) θεωρούνται οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της μελέτης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της σύμβασης.

⇒ Στον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα γίνεται μερική ανάλυση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης εργασίας που αφορά στην εκπόνηση του υδραυλικού ελέγχου ανομοιόμορφης ροής (επικαιροποίηση), η οποία δεν περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση κατά το είδος της, αλλά είναι απαραίτητη για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου χωρίς μεταβολή του φυσικού του αντικειμένου.

⇒ Στον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα περιλαμβάνεται η συμπληρωματική δαπάνη για τη νέα εργασία που αφορά στην εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης/αποτύπωσης της προς μελέτη περιοχής, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση κατά το είδος της αλλά κατέστη αναγκαία για την άρτια υλοποίηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για τον λόγο που προαναφέρθηκε.

Για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμπληρωματικών μελετών/νέων εργασιών, συντάχθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με βάση τον αντίστοιχο πίνακα αμοιβών που συνοδεύει τον 1^ο Σ.Π. και στον οποίον γίνεται ο έλεγχος της απαιτούμενης τάξης πτυχίων (προκύπτει ότι για την εκτέλεση των συμπληρωματικών μελετών ο Ανάδοχος «Sigma Μελετών Α.Ε.» διαθέτει τα απαιτούμενα πτυχία μελετών).

Οι τιμές των νέων εργασιών κανονίστηκαν με βάση τις αντίστοιχες τιμές μονάδος του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της περ. δ της παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 και με εφαρμογή την έκπτωση της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για την αρχική σύμβαση.

Με τον παρόντα 1ο Σ.Π. και την 1^η Σ.Σ. το συνολικό κόστος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται, στο ποσό των 59.885,48 ευρώ, προστιθέμενου του ΦΠΑ στο ποσό των 74.258,00 ευρώ. Η παρατηρούμενη υπέρβαση της αμοιβής οφείλεται στην εκτέλεση των απαραίτητων συμπληρωματικών μελετών/νέων εργασιών που περιλαμβάνει ο 1ος Σ.Π. και η 1^η Σ.Σ., οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες –όπως αναλύθηκε παραπάνω επειδή δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του φακέλου δημόσιας σύμβασης, αφού οφείλονται σε απρόβλεπτα φυσικά και καιρικά φαινόμενα. Επίσης η δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ. είναι μικρότερη του επιτρεπόμενου ορίου 50%(Ν 4412/16, αρθ.132, παρ.1)

Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 3 του υπ' αριθμ. 7 Π. Διατάγματος (ΦΕΚ 26/31-1-2013),
2. Την υπ αριθμ. 6 /17-4-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών / Τμήμα Γενικών Υποθέσεων
3. Το άρθρο 132, παρ.1 και το άρθρο 186 παρ.1,2 & 4 του Ν 4412/16
4. Την απόφαση 37/2020 του Περιφ.Συμβουλίου «Εγκριση Επενδυτικού Πργρ/τος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ, έτους 2020, χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ και χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων», για τη μελέτη του θέματος με ΚΑ 2019ΚΑΠ1413000 και προϋπολογισμό 68.448,00 ευρώ με ΦΠΑ.
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχν. Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Ηλείας, υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και της 1^{ης} Σ.Σ. της μελέτης του θέματος, διατυπωμένη στο υπ' αριθμ. 1/2020 πρακτικό.
6. Την με αρ.πρωτ.105488/7260/8-5-20 (ΑΔΑ:6ΣΧΝ7Λ6-ΞΦΑ) απόφ. Ανάληψης δαπάνης ποσού 5770,00 ευρώ με ΦΠΑ, η οποία συμπληρώνει την με αρ.πρωτ. 62684/9365/28-2-20 (ΑΔΑ:ΨΦΛΓ7Λ6-0Α0) προγενέστερη απόφ. Ανάληψης Δαπάνης, ποσού 68.488,00 ευρώ με ΦΠΑ η οποία είχε εκδοθεί για την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε σχετικά με

Α) Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικού ποσού 74.258,00 € με Φ.Π.Α. της μελέτης του θέματος καθώς επίσης και την έγκριση της σύναψης της 1^{ης} Σ.Σ., ποσού 5.810,00 € με ΦΠΑ, και

Β) Να εξουσιοδοτήσετε τον Αντιπ/χη Υποδομών και Εργων για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της ως άνω μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:114922/1656/19-05-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα, συνολικού ποσού 74.258,00€ με Φ.Π.Α. της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ», αναδόχου: «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ» με ενάριθμο 2019ΚΑΠ1413000» καθώς επίσης και τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 5.810,00€ με ΦΠΑ.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της ως άνω μελέτης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα