



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 01 Σεπτεμβρίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 188997/1169

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **882/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**159942/2699/28-07-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. .

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **882/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», αναδόχου: ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε., Ποσού αρχικής Σύμβασης: 531.000,02€ με ΦΠΑ, ποσού 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών: 263.985,15€ με Φ.Π.Α, Τελικής συνολικής δαπάνης: 794.985,17€ με Φ.Π.Α, Χρηματοδότηση: (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501, με Κ.Α.: 2018ΕΠ50100003», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 46/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 215267/1279/27-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 882/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5<sup>ο</sup> θέμα της προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: « ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», αναδόχου: ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε., Ποσού αρχικής Σύμβασης: 531.000,02€ με ΦΠΑ, ποσού 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών: 263.985,15€ με Φ.Π.Α, Τελικής συνολικής δαπάνης: 794.985,17€ με Φ.Π.Α, Χρηματοδότηση: (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501, με Κ.Α.: 2018ΕΠ50100003» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και η λήψη αποφάσεων για την πορεία του έργου.

Τα μέλη αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **159942/2699/28-07-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016( ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την αριθμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την αριθμ. 274705/3714/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την αριθμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταθίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους .
9. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 132 (παρ.1.β και 1.γ) : Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και το άρθρο 156 (παρ.1.α ,1.β και 2.) : Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες.
10. Το με αριθ. Πρωτ. 2360/18-02-2020 ( α.π. εισερχ.54863/832/24-02-2020) έγγραφο του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, που μας γνωστοποιεί την μεγάλη βλάβη από κατάρρευση πρανούς του δρόμου Παλαίρου – Πογωνιάς ,που ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και των όμορων οικιών.
11. Την από 01-04-2020 (α.π. εισερχ. 83340/1399/02-04-2020) αναφορά - έκθεση αυτοψίας του επιβλέποντος μηχανικού, που διαπιστώνει την βλάβη, την έκταση της , τον κίνδυνο για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων

και των όμορων οικιών και προτείνει την άμεση αποκατάσταση της , αφού προηγηθεί η σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που θα περιλαμβάνει Συμπληρωματική Σύμβαση ,εκτιμωμένου ποσοστού 49,00% της Αρχικής, επειδή από την προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών διαπίστωσε ότι, οι υπάρχουσες ποσότητες των εργασιών της εργολαβίας υπολείπονται κατά πολύ των απαιτούμενων .

12. Το από 21-04-2020 σχέδιο του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), που συμπεριλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών(Σ.Σ.Ε.) και το οποίο συνέταξε η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία , σε αντιπαραβολή με τον ανάδοχο, ο οποίος το έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα.

13. Την από 09-06-2020 (α.π.59/25-06-2020) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας (πρακτικό Νο 07/ συνεδρίαση 05<sup>η</sup> /2020)

14. Την από 24-07-2020 γνώμη του κ. Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών.

15. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 900.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 28-02-2019

Πηγή Χρηματοδότησης : (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501, με Κ.Α.: 2018ΕΠ50100003

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 41,00%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 531.000,02 € με ΦΠΑ / 11-12-2019(αρ. πρωτ. 356624/5335

(ΑΔΑ:ΨΥΜΒ7Λ6-ΤΕ6)

1<sup>ος</sup> ΑΠΕ : ποσό/ απόφαση : 531.000,02 € με ΦΠΑ/ αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/18660/242/23-01-2020(ΑΔΑ: Ψ6ΚΡ7Λ6-ΕΓΥ)

2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>η</sup> Σ.Σ.: συνολικό ποσό/ απόφαση : 794.985,17€ με ΦΠΑ / προς έγκριση

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 12 μήνες (11-12-2020)

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος καθώς και την σχετική θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς τις εργασίες που προβλέπονται με τον ήδη εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 531.000,02€ μαζί με το Φ.Π.Α, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον ήδη εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε .

- Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση των απαιτούμενων επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών αποκατάστασης της μεγάλης βλάβης από κατάρρευση πρανούς, του δρόμου Παλαίρου – Πογωνιάς ,που ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και των όμορων οικιών. Η βλάβη δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, καθόσον παρουσιάστηκε μετά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος. Για αποκατάσταση της βλάβης και την άρση του κινδύνου για την ασφάλεια της διερχόμενης κίνησης αλλά και των όμορων οικιών, απαιτείται η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών οι οποίες , κατά την προμέτρηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , είναι πολλαπλάσιες των υπαρχουσών της Σύμβασης της Εργολαβίας.

Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, καθόσον:

α) ο διαχωρισμός τους θα προκαλούσε μείζον πρόβλημα στην αναθέτουσα αρχή αφού οι εν λόγω εργασίες επιβάλλεται να εκτελεστούν το δυνατό συντομότερο και μία νέα διαδικασία ανάθεσης θα προκαλέσει τεράστια καθυστέρηση,

β) οι εργασίες αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης και δεν μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Έτσι η συνταχθείσα 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ενσωματώνει την δαπάνη των απαραίτητων εργασιών , συνολικού ποσού: 212.891,25 € χωρίς Φ.Π.Α. Η δαπάνη αντιστοιχεί σε υπέρβαση κατά 49,72% έναντι της αρχικής

σύμβασης δηλαδή δεν υπερβαίνει το 50% της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (ήτοι:  $428.225,82\text{€} \times 50,00\% = 214.112,91\text{€}$ ). Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών περιλαμβάνει και 3 νέες εργασίες, για τις οποίες δεν υπήρχε συμβατική τιμή στην κύρια σύμβαση, ούτε παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές, περιλαμβάνονται όμως στα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια και ειδικότερα στο Πρακτικό Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων ΕΔΤΔΕ του Γ' Τριμήνου του 2012. Οι τιμές αφορούν σε βασικές τιμές ημερομισθίων (ημερήσιας δαπάνης) μηχανημάτων και συγκεκριμένα στην ημερήσια δαπάνη α) Εκσκαφέα, β) Αυτοκινήτου και γ) Φορτωτή, τα οποία θα εργασθούν για την αποκατάσταση της πληγείσας οδού και για αυτές συντάχθηκε το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 263.985,15€ μαζί με το Φ.Π.Α (212.891,25 € για εργασίες + 51.093,90€ για Φ.Π.Α.).

• Η τελική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 794.985,17€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 263.985,15€ με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 49,71%.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΕΠ 501, με ενάρθρο: 2018ΕΠ50100003.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, τελικής δαπάνης: 794.985,17€ με ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση αρχικής σύμβασης κατά 263.985,15€ με Φ.Π.Α., (ήτοι ποσοστό 49,71%), του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», αναδόχου: «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β' /03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β' /08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:159942/2699/28-07-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

#### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Ζητεί να γνωμοδοτήσει η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., εντός ολιγοήμερης προθεσμίας, επί του θέματος και ειδικότερα αν προσκρούει στον προσυμβατικό έλεγχο το ζητούμενο της αρ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/159942/2699/28-07-2020 εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., σε συνδυασμό με την από 24-07-2020 γνώμη του κ. Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μωραΐτης Νικόλαος, Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα και Κωστακόπουλος Χρήστος ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα