



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,8 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ. 85831/714

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 161/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1)η υπ'αριθμ. 75836/1087/1-4-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) οι υπ'αριθμ. 10/2012 & 33/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (όπως εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 6755/1290/15-2-2012 & 12616/1688/14-3-2013 αποφάσεις σας αντίστοιχα)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 161/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου : «Συντήρηση επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νοτίου Τμήματος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» Αναδόχου: ΔΟΜΙΚΗ ΤΣΙΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 3^η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 83420/699/29-3-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας Κος Παγιασλής, η προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, οι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ Κος

Βαλληνδράς και κος Λαμπαδάρης , ο Προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ΤΕ Αιτωλ/νίας κος Καπλάνης καθώς και οι Νομικοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας κoi Καραφωτίας, Καρύδης και Ζησιμόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 161/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο προ ημερησίας διάταξης θέμα ,που αποδέχεται το σώμα ομόφωνα, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου : «Συντήρηση επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νοτίου Τμήματος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» Αναδόχου: ΔΟΜΙΚΗ ΤΣΙΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 75836/1087/1-4-2013 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης	: 250.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Δημοπράτησης	
Ημερομ. Δημοπράτησης	: 13/12/2011
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 4,00%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 242.036,88 € (με Φ.Π.Α)/ 26.4.2013
Ημερομ. εγκατάστασης	: 26/4/2012
Συμβ. Περαίωσης	: 26/12/2013
1 ^η Εγκεκριμένη Παράταση προθεσμίας	: 31/3/2013 (Απόφαση 33/2013 της Οικον. Επιτροπής)
Προτεινόμενη περαίωση	: 31/5/2013
1 ^{ος} ΑΤΠΕ	: 242.036,88 €
Πιστώσεις	: ΣΑΕΠ 001 ΠΔΕ:2012ΕΠ00100055.

Σας αποστέλλουμε την από **21/3/2013** εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου «**ΔΟΜΙΚΗ ΤΣΙΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε**», με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του τίτλου κατά δύο **(2)** μήνες, ήτοι μέχρι 31/5/2013, και παρακαλούμε, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 3 παρ.2, εδαφ. δ, του Π. Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) να την εισάγετε ως θέμα και να αποφανθείτε για αυτή με δεδομένο ότι:

1. λόγω των έντονων και εκτεταμένων βροχοπτώσεων δεν ήταν δυνατή η κατασκευή μέρους των εργασιών, που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έργου, και συγκεκριμένα των ασφαλτικών εργασιών, και
2. παρουσιάζονται συνεχώς προβλήματα στο Νότιο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (καταπτώσεις πρανών, καθιζήσεις, δημιουργία λακκουβών στο οδόστρωμα κλπ), με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η παράταση του έργου, για άρση των εμφανιζόμενων προβλημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι η αναγκαιότητα της παράτασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας για το έργο του τίτλου, μέχρι την **31/5/2013**, αναδόχου «**ΔΟΜΙΚΗ ΤΣΙΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε**», με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου που είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΕΠ-001 με Κωδικό ΠΔΕ:2012ΕΠ00100055, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 57480/ΔΕ-7294 Απόφαση του Υ.Α.Α.Υ.Μ & Δικτύων (έγκριση τροποποίησης του ΠΔΕ 2012 στη ΣΑΕΠ 001 του έργου)».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 75836/1087/1-4-2013 της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Τις υπ' αριθμ. 10/2012 & 33/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας για το έργο «Συντήρηση επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νοτίου Τμήματος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας», μέχρι την **31/5/2013**, αναδόχου «**ΔΟΜΙΚΗ ΤΣΙΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε**», με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται

από τον προϋπολογισμό του έργου που είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΕΠ-001 με Κωδικό ΠΔΕ:2012ΕΠΤ00100055, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 57480/ΔΕ-7294 Απόφαση του Υ.Α.Α.Υ.Μ & Δικτύων (έγκριση τροποποίησης του ΠΔΕ 2012 στη ΣΑΕΠ 001 του έργου).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου