



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 23 Νοεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 330184/1998

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1423/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **329827/5641/16-11-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1423/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και Χειμάρρους Ν. Ηλείας, του έργου «Καθαρισμός – συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100002, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 65/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 334658/2032/18-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1423/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **23^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και Χειμάρρους Ν. Ηλείας, του έργου «Καθαρισμός – συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100002, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **329827/5641/16-11-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β'/30.12.2016) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και ιδιαίτερα το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
7. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Ηλείας, διατυπωμένη στο 3^ο θέμα προ ημερησίας, του υπ' αριθμ. 7^{ου} / 2021 Πρακτικού αυτού.
8. Την πρόταση 288783/3410/27-10-2021 (ΕΡΔΕ 4239) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
9. Την με αρ πρωτ. 120879/8-11-2021 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΜΔΡ46ΜΤΛΡ-ΨΙΘ) με την οποία έγινε αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου Καθαρισμός – συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας (2016ΕΠ50100002) το οποίο περιλαμβάνει 3 υποέργα από αρχικό ποσό 3.982.083,64€ στο ποσό των 5.602.882,20€

Αναλυτικά

- 1^ο υποέργο «Καθαρισμός – συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας» προϋπολογισμού 1.000.000,00€, μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ Αρχική σύμβαση 373.278,55 €
- 2^ο υποέργο «Καθαρισμός – συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας. Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και Χειμάρρους Ν. Ηλείας» προϋπολογισμού 4.000.000,00€, μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΑΕΤΕΘ Α.Ε (το παρόν) Αρχική σύμβαση 1.760.000,00€

3^{ος} ΑΠΕ με 1^η ΣΣ 2.549.248,72€

• 3^ο υποέργο «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», Υποέργου: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ μετά του ΦΠΑ, Αναδόχου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ.

Αρχική συμβαση 1.848.805,09€

4^{ος} ΑΠΕ ΜΕ 1^η ΣΣ 2.680.357,93€

10. Τα γενικά στοιχεία του έργου ως παρατίθενται, αναλυτικά, ακολούθως:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης:	4.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	21-3-2019/56%
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	1.760.000 € (με Φ.Π.Α)/ 11.12.2019
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	11-12-2021
1 ^{ος} ΑΠΕ	1.760.000 € (με Φ.Π.Α) Αρ. πρωτ. 115693/1682/19-5-2020
2 ^{ος} ΑΠΕ	1.760.000 € (με Φ.Π.Α) Αρ. πρωτ. 101683/1829/20-4-2021
3 ^{ος} ΑΠΕ με 1 ^η ΣΣ	Ο παρών 3 ^{ος} ΑΠΕ 3 ^{ος} ΑΠΕ 1.760.000 € (με Φ.Π.Α) 1 ^η ΣΣ 789.248,72€ (με Φ.Π.Α) Σύνολο 3 ^{ου} ΑΠΕ με 1 ^η ΣΣ 2.549.248,72€ (με Φ.Π.Α)

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3^ο ΑΠΕ ποσού 1.760.000 € (με Φ.Π.Α) με την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου ποσού 1^{ης} ΣΣ 789.248,72 και άρα συνολικής δαπάνης 3^{ου} ΑΠΕ με 1^η ΣΣ 2.549.248,72€ (με Φ.Π.Α) και σας γνωρίζουμε ότι:

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ

3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (τακτοποιητικός)

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3^{ος} ΑΠΕ – Τακτοποιητικός) που συνοδεύεται από την παρούσα αιτιολογική έκθεση, είναι συνολικής δαπάνης 1.760.000,00€ (ήτοι εργασίες με ΓΕ&ΕΟ , απρόβλεπτα και αναθεώρηση : 1.419.354,84€ + ΦΠΑ : 340.645,16€), δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και είναι όμοιος με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ του έργου. Ο 3^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για τους ίδιους ακριβώς λόγους που συντάχθηκε και ο 2^{ος} ΑΠΕ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/19 (τροποποίηση σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της) δηλ και συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/19 (τροποποίηση σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της) :

Για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου , οφείλονται σε παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης καθώς και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης που είναι ο καθαρισμός και συντήρηση της κοίτης των υδατορεμάτων της ΠΕ Ηλείας και η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων σε αυτά αντιπλημμυρικών έργων χωρίς να τροποποιείται τα «βασικό σχέδιο» του έργου δηλ. η όλη κατασκευή αυτού καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση. Έτσι έχουμε :

Επί πλέον εργασίες :

1. Καθαρισμός κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων , Α.Τ. 4.03Ν
2. Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου , Α.Τ. 5.02
3. Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών , Α.Τ. 8.04.04
4. Καθαρισμός τάφρων με μηχανικό εκσκαφέας , Α.Τ. Ν.Τ. 2

Επί έλαττον εργασίες :

1. Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά , Α.Τ. 4.07
2. Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων εντός ύδατος , Α.Τ. 8.03
3. Κατασκευή φατνών , προμήθεια συρματοπλέγματος και πλήρωση φατνών , Α.Τ. Β-65.1.1 , 65.2 , 65.3

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 3^ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται:

α) με τη διάθεση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης αφού αφορούν στην άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου αυτής.

β) με την ανάλωση της δαπάνης που εξοικονομείται από τις μειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2^ο ΑΠΕ («επί έλασσον» δαπάνη) δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν4412/16:

β1. Η δυνατότητα ανάλωσης των «επί έλασσον» δαπανών αναφέρεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

β2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. Επιπλέον, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλασσον» δαπάνες για την πληρωμή των νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

β3. Οι επιμέρους «επί έλασσον» δαπάνες δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης της αντίστοιχης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτα.

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η σύναψη 1^{ης} Σ.Σ. προτείνεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 για να περιληφθεί η εκτέλεση στο έργο αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στη πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση.

Οι προτεινόμενες συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν, τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, είναι δε απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της και την άρτια επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, που είναι η αποκατάσταση – συντήρηση κοίτης υδατορεμάτων και διατήρησης σε κατάσταση συνεχούς λειτουργίας τους χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης.

Συγκεκριμένα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 που έπληξαν μεγάλο μέρος της ΠΕ Ηλείας (ιδίως τον Δήμο Πύργου και Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας) προέκυψε η ανάγκη για διενέργεια εκ νέου επεμβάσεων στην ήδη συντηρημένες κοίτες των υδατορεμάτων, στους εν λόγω Δήμους, για την πρόληψη – αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στο υδρογραφικό δίκτυο των περιοχών. Συγκεκριμένα απαιτείται :

1. η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών άρσης των διαταραχών που προκλήθηκαν στις κοίτες των υδατορεμάτων συνέπεια της πυρκαγιάς, όπως απομάκρυνση καμένης βιομάζας (κορμοί, φυλλώματα κλπ καμένων δέντρων) που έχουν παραμείνει εντός της κοίτης καθώς και αυτών που πρόκειται να παρασυρθούν προς τα κατάντι πεδινά τμήματα

2. η αποκατάσταση – ενίσχυση αναχωμάτων για την προστασία των παρυδάτιων εκτάσεων από τη ροή των πλημμυρικών υδάτων

3. έργα ήπιας διευθέτησης – σταθεροποίησης των πρανών στις κοίτες για την προστασία τους από διαβρώσεις, που ενδέχεται να επιφέρει η επαύξηση των χειμαρικών τάσεων στα υδατορέματα ως συνέπεια της μεταβολής των υδρολογικών συνθηκών στις καμένες λεκάνες απορροής

4. καθώς και για πάσης φύσεως στοχευμένες παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα για την αποκατάσταση ομαλής ροής υδάτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά.

Για την σύνταξη της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ. 2γ του Ν4412/16:

α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. Ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 στις κοίτες των υδατορεμάτων επιβαρύνοντας αυτές όπως προαναφέρθηκε.

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γ) Η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής.

Έτσι έχουμε τις παρακάτω συμπληρωματικές εργασίες :

1. Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση οποιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση οποιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την παράπλευρη απόθεση προϊόντων εκσκαφών.

3. Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.

4. Αυτοκίνητο φορτηγό ¾ τόνων
5. Καθαρισμός τάφρων με μηχανικό εκσκαφέα χωριστικότητας ¾ κυβ.υάρδας
6. Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200-500χλγ
7. Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση

Η προτεινόμενη 1^η ΣΣ είναι συνολικής δαπάνης 789.248,72€ (με Φ.Π.Α) ητοι εργασίες με ΓΕ και ΕΟ , απρόβλεπτα και αναθεώρηση 638.490,90€ +ΦΠΑ 152.757,82€ ητοι ποσοστού 44,84% που δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της σύμβασης

Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 3^ο ΑΠΕ με 1^η ΣΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	3 ^ο ΑΠΕ	1 ^η Σ.Σ.	3 ^ο ΑΠΕ με 1 ^η Σ.Σ
Εργασίες	1.233.498,23	1.376.864,14	553.339,91	1.930.204,20
Απρόβλεπτα	185.024,73	41.658,67	83.000,99	124.659,66
Σύνολο	1.418.522,96	1.418.522,96	636.340,90	2.054.863,86
Αναθεώρηση	831,88	831,88	150,00	981,88
Σύνολο	1.419.354,84	1.419.354,84	636.490,90	2.055.845,74
ΦΠΑ 24%	340.645,16	340.645,16	152.757,82	493.402,98
ΣΥΝΟΛΟ	1.760.000,00	1.760.000,00	789.248,72	2.549.248,72

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή,

Α) Να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικού ποσού 2.549.248,72€ του έργου του θέματος καθώς επίσης και την έγκριση της σύναψης της 1^{ης} Σ.Σ. ποσού 789.248,72με ΦΠΑ και

Β) Να εξουσιοδοτήσετε τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου «Καθαρισμός – συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν.Ηλείας. Υπόεργο: Καθαρισμός βλάστησης , άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και Χειμάρρους Ν. Ηλείας» ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΑΕΤΕΘ Α.Ε

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Αρκουμάνη Αικατερίνη – Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 329827/5641/16-11-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (ποσού 789.248,72€ με Φ.Π.Α.), του υποέργου: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας, του έργου «Καθαρισμός – συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100002, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»,

συνολικού ποσού 2.549.248,72€ με Φ.Π.Α. (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση).

Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική