



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 6 Αυγούστου 2014
Αρ. πρωτ. 207359/2041

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 804/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

-**Σχετ.** 1) η υπ'αριθμ. 176914/5690/29-7-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2) η υπ'αριθμ. 507/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 74158/7168/16-06-2014 ΑΔΑ: ΩΤ4ΞΟΡ1Φ-ΦΜΧ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 804/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου», Συμβατικού προϋπολογισμού : 130.628,14 €», για τις δικές σας ενέργειες .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Πλατανιάς

[]

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 1^η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 206547/2033/28-7-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Φωτόπουλος Τρύφων - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σταρακά Χριστίνα- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο:

«Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Αग्रινίου-Καρπενησίου», Συμβατικού προϋπολογισμού : 130.628,14 €»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 176914/5690/29-7-2014 έγγραφό τους και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

«Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Αग्रινίου-Καρπενησίου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ

I . ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

--

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΣΑΕΠ001 - Κ.Ε. 2012ΕΠ00100055 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 200.000,00 € |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ-ΠΔΕ |
|------------------------------|---------|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: | Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ-ΠΔΕ |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 26-03-2013 |
| | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης & μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | απολογιστικών εργασιών. |
| 4. Έκπτωση | 37,00 % |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | Υπ. Αριθμ.: 401/2013 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ |
| | 130.628,14 € |
| 6. Ποσό Σύμβασης | (με ΦΠΑ) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 25-09-2013 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Αρχική Προθεσμία Περαιώσης | 25- 03-2014 |
| 2. 1 ^η Παράταση | 30-06-2014 {εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: 507/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ07Λ6-ΦΒ6)} |
| | της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ} |
| 3. 2 ^η Παράταση | <u>Προτείνεται έως 30-11-2014</u> |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1^{ος} ΑΠΕ

Εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ.:342847/11965/08-01-2014
(ΑΔΑ:ΒΙ657Λ6-822) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ.

2^{ος} ΑΠΕ

Εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ:
138475/4581/30-06-2014
(ΑΔΑ: 6ΑΩΛ7Λ6-Z08) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 27-06-2014 αίτησή του (με αρ.πρωτ.:176914/5690 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αιτείται παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών της εργολαβίας έως **31-12-2014**, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας περαιώσης.

Ως αιτιολογία επικαλείται τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (από τον Δεκέμβριο και εντεύθεν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις) λόγω της χειμερινής περιόδου κατά την οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

• Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, συμφωνεί με την αιτιολογία του αναδόχου, δεδομένου του υψομέτρου της περιοχής των επεμβάσεων, όπου έως και τις αρχές Ιουνίου υπήρχαν αρκετές βροχοπτώσεις που δεν επέτρεπαν την ολοκλήρωση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας, συνεπικουρούμενη και από το γεγονός, ότι ο 2^{ος} ΑΠΕ της εργολαβίας εγκρίθηκε την 30-06-2014 και οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονταν εντός αυτού δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθούν έως την 30-06-2014, συμβατική προθεσμία περαιώσης της εργολαβίας.

[]

Λόγω των παραπάνω αναφερομένων εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-11-2014, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά πέντε (5) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

-
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 - Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας.
 - Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 - Την υπ' αριθμ. 176914/5690/29-7-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - Την υπ' αριθμ. 507/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου», ΑΝΑΔΟΧΟΥ : ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΔΕ, έως 30-11-2014, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου

[]

περαίωσης κατά πέντε (5) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Καραπάνος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου