



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 377/2024

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13**

**13<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 1<sup>η</sup> Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/96581/530/28-03-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αγγελούπουλου Γεωργία, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως, με αναθεώρηση, του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 401, κ.ε. 2022ΝΠ40100048, ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/81618/1489/21-03-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Σας διαβιβάζουμε*

(α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης **ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ** αναδόχου του έργου «**ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ**» με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για έξι μήνες έως **14-10-2024** για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 147, 148 & 161.
3. Την αίτηση του αναδόχου.
4. Τα στοιχεία του έργου :
 

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 2.000.000€ μετά του Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης	: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΝΠ 401
Κωδικός	: 2022ΝΠ40100048
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 841.196,79€ /14.01.2022
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 14.04.2023
1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 14.10.2023/ με την 353/2023 απόφαση ΟΕ
2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 14.04.2024/ με την 1256/2023 απόφαση ΟΕ
5. Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 65 %
6. Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 58,97%
7. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 14.10.2024

8. Το γεγονός ότι η υποβολή του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού έγινε στις 08-06-2023 και έπρεπε να πληρωθεί έως 8-7-2023, χωρίς να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της, δίνοντας δικαίωμα στον ανάδοχο για διακοπή των εργασιών στο οποίο έκανε χρήση.
9. Τα με αριθμ. πρωτ. 3636/5-10-2023 & 1084/13-03-2024 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ με τα οποία μας ενημερώνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η εξόφληση του 3ου λογαριασμού.
10. Το γεγονός ότι σε όλο το διάστημα των έξι (6) μηνών της 2ης παράτασης, δεν έγινε καμία εργασία καθώς υπήρξε διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού, ο οποίος δεν έχει αποπληρωθεί πληρωθεί έως και σήμερα.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων, εισηγούμεθα τη χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας, μέχρι **14-10-2024**, με αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω διακοπής των εργασιών η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση πληρωμής του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας έχει ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντώνιος Δημητρόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν για το έργο.
3. Την παρ. 9 του αρθρ. 152 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία «*Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.Ζ του Ν-4152/13, τόκος υπερημερίας. Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση*»
4. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ**».
5. Την από 05-03-2023 αίτηση της αναδόχου **ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ** του έργου: «**ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ**» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών μέχρι **14-10-2024**, λόγω της ισχύουσας διακοπής εργασιών εξ αιτίας της μη πληρωμής του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού.
6. Την από 14-01-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 841.196,79€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 14/04/2023.
7. Την 353/2023 (ΑΔΑ:ΨΩΩΞ7Λ6-ΒΕΓ) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε παράταση έξι (6) μηνών έως 14-10-2023.
8. Την 1256/26-9-2023 (ΑΔΑ:6Φ7Α7Λ6-ΧΘ8) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε 2<sup>η</sup> παράταση διάρκειας έξι (6) μηνών έως 14-04-2024.
9. Την από 08-06-2023 αίτηση υποβολής του 3ου Λογαριασμού για το έργο η οποία έλαβε τον 185269/8085 αριθμό πρωτοκόλλου στην Υπηρεσία.
10. Το υπ. αριθμ. 185269/8085/12-6-2023 διαβιβαστικό του 3ου Λογαριασμού του έργου προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
11. Την από 02-10-2023 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου του θέματος που υπέβαλε ο ανάδοχος που έλαβε τον 311172/5387 αριθ. πρωτ. της Υπηρεσίας, λόγω μη πληρωμής του 3ου Λογαριασμού.
12. Το 3636/5-10-2023 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το οποίο μας πληροφορεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η εξόφληση του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου του θέματος λόγω έλλειψης πίστωσης.
13. Την 316544/5485/10-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΠΚΥ7Λ6-ΖΙΚ) αποδοχή ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 3<sup>ου</sup> Λογαριασμού.
14. Το 1084/13-03-2024 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το οποίο μας πληροφορεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η εξόφληση του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου.
15. Το γεγονός ότι η υποβολή του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού έγινε στις 08-06-2023 και έπρεπε να πληρωθεί έως 08-07-2023, χωρίς να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της, δίνοντας δικαίωμα στον ανάδοχο για διακοπή των εργασιών στο οποίο έκανε χρήση.
16. Το γεγονός ότι σε όλο το διάστημα των έξι (6) μηνών που εγκρίθηκε με την 2<sup>η</sup> παράταση (σχετ 8), δεν έγινε καμία εργασία καθώς υπήρξε διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού ( σχετ.13), ο

οποίος δεν έχει αποπληρωθεί έως και σήμερα (σχετ.14).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας, για έξι (6) μήνες, μέχρι **14-10-2024**, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω διακοπής των εργασιών η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση πληρωμής του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού.

Πάτρα, 19/03/2024

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο και στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κ. Φλωράτο Παναγιώτη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης, έως **14-10-2024**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 401, κ.ε. 2022ΝΠ40100048, ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ», για τους

λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**