



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ. Αποφ. 432/2024

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15**

**15<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 15<sup>η</sup> Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/107292/620/05-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αγγελοπούλου Γεωργία, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης (τακτοποιητικός), της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών συνολικού ποσού 578.431,43€ (με Φ.Π.Α) και του 3ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 9.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.) χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), ΜΙΣ: 5189645, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/107021/1281/05-04-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

#### **Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β'/30.12.2016) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Το Νόμο 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
7. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και ιδιαίτερα το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

8. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Ηλείας, περί έγκρισης του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (τακτοποιητικού) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης διατυπωμένη στο 2<sup>ο</sup> Θέμα εντός ημερησίας, του υπ' αριθμ. 10/2023 Πρακτικού αυτού.

9. Τα γενικά στοιχεία του έργου ως παρατίθενται, αναλυτικά, ακολούθως:

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης:	9.300.000 ευρώ με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	16-12-2020 / 58,05%
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	<b>3.901.689,45€ (με Φ.Π.Α)/ 26.5.2022</b>
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	26.5.2025
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	3.901.689,45 € (με Φ.Π.Α) (Αρ. πρωτ. 268631/4202/8-9-2022)
2ος ΑΠΕ	3.901.689,45 € (με Φ.Π.Α) (Αρ. πρωτ. 136464/1959/3-5-2023)
3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (Ο παρών τακτοποιητικός)	3.901.689,45 € (με Φ.Π.Α)
1 <sup>η</sup> ΣΣ (Η Παρούσα)	578.431,43€ (με Φ.Π.Α) Ποσοστό υπέρβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση 14,83%
	Σύνολο 3 <sup>ου</sup> ΑΠΕ με 1 <sup>η</sup> ΣΣ
	<b>4.480.120,88€ (με Φ.Π.Α)</b>

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικό) και την 1<sup>η</sup> ΣΣ του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε - ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και σας γνωρίζουμε τα εξής

**A. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** (τακτοποιητικός) της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο κατασκευής του έργου , οφείλονται δε σε παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης καθώς και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης που είναι ο καθαρισμός και η συντήρηση της κοίτης των υδατορεμάτων της ΠΕ Ηλείας και η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων σε αυτά αντιπλημμυρικών έργων

Ειδικότερα ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και αναλύεται ως ακολούθως :

	<b>3<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>
<b>Δαπάνη Εργασιών</b>	3.127.457,19
<b>Απρόβλεπτα</b>	18.409,66
<b>Σύνολο</b>	3.145.866,85
<b>Αναθεώρηση</b>	656,90
<b>Σύνολο</b>	3.146.523,75
<b>ΦΠΑ 24%</b>	755.165,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.901.689,45</b>

**B. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση** συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το εδάφιο (β) της παραγράφου 1 αυτού, στο οποίο αναγράφεται ότι :

«1.β Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολοντί μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.»

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν δύνατο να διαχωριστούν, σε ουδεμία περίπτωση, τεχνικά, από το αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης και οι οποίες είναι απαραίτητες για την τελειοποίηση του έργου χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική του φύση.

Πιο συγκεκριμένα:

Λογω του επερχόμενου χειμώνα και των τακτικών και επαναλαμβανόμενων πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή της Βάρδας - Μανωλαδας απειλώντας τόσο τον οικισμό της Βάρδας και της Μανωλαδας, όσο και τις αγροτικές εκτάσεις στα κατάντη αυτών, μετα από έντονες βροχοπτώσεις λογω υπερχειλίσης του ποταμού Βέργα, διαπιστώθηκε η ανάγκη για δραστική παρέμβαση στον εν λογω ποταμό, καθότι ο απλός καθαρισμός από φυτικά και φερτά υλικά (που είχε αρχικά εκτιμηθεί και κοστολογηθεί κατά τη μελετη του έργου), διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκεί για τον εν λογω ποταμό. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να τονιστεί ότι μετα την τελευταίες θεομηνίες, καταστράφηκαν πλήρως τα αναχώματα σε τουλάχιστον τρία (3) σημεία στην κοιτη του ποταμού Βέργα, με αποτέλεσμα τον πλημμυρισμο μεγάλων αγροτικών εκτάσεων με συνεπακόλουθες αρνητικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή. Ως εκ τούτου, εκτιμήθηκε ότι ειδικα για τον ποταμό Βέργα, απαιτείται εκβάθυνση της κοίτης αυτού τουλάχιστον κατά 2-3μ βάθος μέσου πλάτους περί των 35-40μ στο μήκος των 6.000 μέτρων περίπου από Ε.Ο Πύργου Πατρών και κατάντη μέχρι την εκβολή του στη λιμνοθάλασσα Κοτυχιου, καθώς και κατασκευή- ενίσχυση των υφισταμένων αναχωμάτων καθώς και του κατά μήκος αναβαθμού (μπαγκινας). Η ως άνω εργασία, μέρος της οποίας περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. κρίνεται αναγκαία για την άρτια εκτέλεση του έργου. Για την κάλυψη της νέας εργασίας της εκβάθυνσης, απαιτείται να συμπεριληφθεί Νέα Τιμή και συγκεκριμένα

**ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΣ**

- Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού ΔΥΟ (2) (DRAG-LINE)

Επιπροσθέτως κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών στο εργο, και ειδικότερα αυτών που αφορούν την απομάκρυνση της υψηλής και πυκνής βλάστησης σε ορισμένα υδατορεματα διαπιστώθηκε η ύπαρξη βλαβών, σε εκτενέστερο βαθμό του αναμενόμενου βάσει της προβλεφθείσας αρχικής σύμβαση, εντός των κοιτών των υδατορεμάτων που είχαν πληγεί από θεομηνίες.

Ειδικότερα, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που τα τελευταία χρόνια έχουν πλήξει το Νομο Ηλείας, είχαν επιφέρει ουσιαστικές βλάβες όπως α) στα πρανή των υδατορεμάτων με αστοχία αυτών, με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η ανακατασκευή τους, και β) είχαν παρασύρει μεγάλος όγκο φερτών υλικών όπως βράχων, δένδρων, σκουπιδιών κλπ, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται -ως φυσικό επακόλουθο- η σημαντική μείωση της διατομής και παροχετευτικότητας των κοιτών.

Επίσης οι σημειακές παρεμβάσεις/αποκαταστάσεις από τεχνικής άποψης κρίθηκε αναγκαίο και απαιτητό ότι θα πρέπει να συμπληρωθούν με ενδιάμεσους καθαρισμούς μεταξύ των θέσεων αυτών προς εξασφάλιση και διασφάλιση της ομαλής απορροής των υδάτων εντός των κοιτών προς τα κατάντη.

Το κόστος για την υλοποίηση των ως ανω εργασιών δεν μπορεί να καλυφθεί από την δαπάνη των απροβλέπτων της Αρχικής Σύμβασης και ως εκ τούτου είναι απαιτητή η σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Ως εκ τούτου και μετα την πλήρη προμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται για τον καθαρισμο των υδατορεματων, η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση διαμορφώνεται και αναλύεται ως ακολούθως:

	<b>1η Σ.Σ.Ε.</b>
<b>Δαπάνη Εργασιών</b>	427.442,81
<b>Απρόβλεπτα</b>	38.469,83
<b>Σύνολο</b>	465.912,44
<b>Αναθεώρηση</b>	564,52
<b>Σύνολο</b>	466.476,96
<b>ΦΠΑ 24%</b>	111.954,47
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	578.431,43

Η ανωτέρω υπέρβαση της 1<sup>ης</sup> ΣΣ καλύπτεται απο τον Προϋπολογισμό του έργου που είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο Π/Υ στο ΠΠΑ και ο Προϋπολογισμός του έργου με την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> ΣΣ ανέρχεται πλέον στο ποσό των 4.480.120,88 € (που περιλαμβάνει την 1<sup>η</sup> ΣΣ) με κωδικό έργου: 2022ΝΠ20100023

Συνοπτικά τα ως άνω περιγραφόμενα, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>	<b>2<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>	<b>3<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>	<b>1<sup>η</sup> ΣΣ</b>	<b>3<sup>ος</sup> ΑΠΕ ΜΕ 1<sup>η</sup> ΣΣ</b>
<b>Εργασίες</b>	2.886.116,38	3.046.681,00	3.116.794,24	3.127.457,19	427.442,61	3.554.899,80
<b>Απρόβλεπτα</b>	259.750,47	99.185,85	29.072,61	18.409,66	38.469,83	56.879,49
<b>Σύνολο</b>	3.145.866,85	3.145.866,85	3.145.866,85	3.145.866,85	465.912,44	3.611.779,29
<b>Αναθεώρηση</b>	656,90	656,90	656,90	656,90	564,52	1.221,42
<b>Σύνολο</b>	3.146.523,75	3.146.523,75	3.146.523,75	3.146.523,75	466.476,96	3.613.000,71
<b>ΦΠΑ 24%</b>	755.165,70	755.165,70	755.165,70	755.165,70	111.954,47	867.120,17
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.901.689,45</b>	<b>3.901.689,45</b>	<b>3.901.689,45</b>	<b>3.901.689,45</b>	<b>578.431,43</b>	<b>4.480.120,88</b>

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή :

**Α)** Να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση του 3ου ΑΠΕ, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, και του 3<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΜΕ συνολικής δαπάνης **4.480.120,88€** του έργου του θέματος δηλαδή υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 578.431,43€ (με Φ.Π.Α) ητοι ποσοστό υπέρβασης σε σχέση 14,83% και

**Β)** Να εξουσιοδοτήσετε τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022**» **ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΑΕΤΕΘ Α.Ε**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης (τακτοποιητικός), της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών συνολικού ποσού 578.431,43€ (με Φ.Π.Α), ήτοι ποσοστό υπέρβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση 14,83% και του 3ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 9.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), ΜΙΣ: 5189645, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ», για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» - Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**