



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1555/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 45

45^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 7 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/316782/2051/03-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής σύμβασης, συνολικού ποσού με 3.311.101,47€ με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένης της 1η ΣΣΕ), του 1ου υποέργου: «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ (2021-2022)», προϋπολογισμός μελέτης 1ου υποέργου: 7.000.000,00€ (με ΦΠΑ) της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ), κ.ε.: 2022ΝΠ40100040, κωδικός ΜΙS: 5189650, ανάδοχος: «ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ». Β) Έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) συνολικού ποσού 431,882.80€ με ΦΠΑ (15% επί της αρχικής σύμβασης)».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/303893/6607/25-09-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πηγή χρηματοδότησης	Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) 2022ΝΠ40100040
Προϋπολογισμός μελέτης 2ου υποέργου	7.000.000,00 €
Απόφαση Χρηματοδότησης	Η υπ' αριθμ. 76105/12-07-2018 (ΑΔΑ : ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΠ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
Τροποποίηση Απόφασης χρηματοδότησης	υπ' αριθμ 10978/12-09-2024 (ΑΔΑ ΨΜ76Η-ΠΩΙ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ημερομηνία Σύμβασης	06-10-2021
Ποσό αρχικής σύμβασης	2.879.218,67 € (με ΦΠΑ)
Αρχική προθεσμία	06-10-2023
Τρέχουσα προθεσμία	06-09-2024

Έχοντας Υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7.06.2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
3. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/4908/128/05.01.2024 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...».
6. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επάνληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
9. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.
10. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.»
11. Το άρθρο 152 του Ν.4938/2022 « Τρόπος υπολογισμού αξίας και πληρωμής πρώτων υλών» & το άρθρο 154 του Ν.4938/2022 « Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου »

12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 275234/2022 (ΦΕΚ 4767/Β/12-9-2022) «Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά.»

13. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (συνημμένο 1) όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/253948/3544/06-08-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΔΑ7Λ6-ΔΡ3) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (συνημμένο 2)

14. Την υπ' αριθμ 10978/12-09-2024 (ΑΔΑ ΨΜ76Η-ΠΩΙ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία τροποποιήθηκε το ΠΔΕ σε ΣΑΝΠ401 όπου συμπεριλαμβάνεται και το υπόψη έργο (συνημμένο 3).

15. Το 9^ο πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ το οποίο γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 4ου ΑΠΕ – 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου. (συνημμένο 4)

16. Το γεγονός ότι :

16.1. Το γεγονός ότι η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών η οποία ανέρχεται στο ποσό των 431.882,80 € (15% επί της αρχικής σύμβασης) κρίθηκε αναγκαία καθώς μετά την ολοκλήρωση του έργου την ΝΕΟ Πατρών-Πύργου και την υποχρεωτική συντήρηση της οδού από την Π.Δ.Ε. καθώς και την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών άμεσης επέμβασης μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα όπως αποφράξεις αγωγών, κατασκευή νέων αγωγών και καθαρισμοί από φερτά υλικά.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) την έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής σύμβασης και Β) την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) ποσού 431.882,80 € (15% επί της αρχικής σύμβασης)

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΔΕ 2024, ΣΑΝΠ 401 με ενάρθρο 2022ΝΠ40100040 και υπάρχουν οι πρόσθετες πιστώσεις 431.882,80 € με ΦΠΑ για την 1^η ΣΣΕ συνολικού ποσού 3.311.101,47 € (κύρια και 1^η ΣΣ με ΦΠΑ) αφού με βάση το από 7/8/2024 εγκεκριμένο **Τεχνικό Δελτίο Πράξης, η συνολική δημόσια δαπάνη ΠΔΕ του 1^{ου} υποέργου ποσού 3.311.101,47 €**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής σύμβασης, συνολικού ποσού με 3.311.101,47€ με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένης της 1η ΣΣΕ), του 1ου υποέργου: «Συντήρηση

Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ (2021-2022)», προϋπολογισμός μελέτης 1ου υποέργου: 7.000.000,00€ (με ΦΠΑ) της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ), κ.ε.: 2022ΝΠ40100040, κωδικός MIS: 5189650, ανάδοχος: «ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ».

Β) Εγκρίνει την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) συνολικού ποσού 431,882.80€ με ΦΠΑ (15% επί της αρχικής σύμβασης).

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΔΕ 2024, ΣΑΝΠ 401 με ενάριθμο 2022ΝΠ40100040 και υπάρχουν οι πρόσθετες πιστώσεις 431.882,80€ με ΦΠΑ για την 1η ΣΣΕ συνολικού ποσού 3.311.101,47€ (κύρια και 1η ΣΣ με ΦΠΑ) αφού με βάση το από 7/8/2024 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, η συνολική δημόσια δαπάνη ΠΔΕ του 1ου υποέργου ποσού 3.311.101,47€.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος, η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ