



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1553/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 45

45^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 7 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/316782/2051/03-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού 4.602.795,60€ (συμπεριλαμβανομένης της 1ης ΣΣΕ), υπερβατικού κατά ποσό 502.910,85€ ή ποσοστό 12,27%, του 4ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός: 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ5010001), κωδικός ΟΠΣ: 5189645, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Β) Έγκριση σύναψης της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ, ήσσονος σημασίας (παρ. 2β άρθρο 132 Ν.4412/2016)) συνολικού ποσού 502.910,85€. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/304604/6628/25-09-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/οικ/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/οικ/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/οικ/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
14. Την υπ' αριθ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022) για τον «Καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.»
15. Την με υπ' αριθ. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
16. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
17. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
18. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.

19. Την υπ' αριθ. 10981/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΕΥΗ-ΥΡ2) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 201) των έργων που περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης
20. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
21. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
22. Την υπογραφέισα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
23. Το εκ συστήματος Τεχνικό Δελτίο Πράξης περί ύπαρξης της απαιτούμενης πίστωσης
24. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με την υπ' αριθμ. 53168/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00 .

Με την υπ' αριθμ. 33453/758/οικ/08-02-2021 (ΑΔΑ : Ω2ΗΦ7Λ6-ΕΓ5) απόφαση της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του έργου .

Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 20-04-2022, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με το σύστημα δημοπράτησης «των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες των τιμών του τιμολογίου μελέτης».

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε» με μέση έκπτωση 56,70 %. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 577/2022 (ΑΔΑ:ΩΜΣ67Λ6-7ΞΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με την 490/2022 πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου (αρ πρωτ 33217/30.06.2022) με την οποία αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης .

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 26/09/2022, ποσού 3.355.990,67 € με το ΦΠΑ και συμβατικό χρόνο περαίωσης των εργασιών τριάντα έξι (36) μήνες, ήτοι την 26-09-2025.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ,ποσού 4.099.884,75 € με το ΦΠΑ, εγκρίθηκε την 06η Δεκεμβρίου 2022 με την αριθμ. 1614/2022 (6ΕΗ27Λ6-0Ξ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ,ποσού 4.099.884,75 € με το ΦΠΑ, εγκρίθηκε την 09η Μαρτίου 2023 με την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/76474/1714 (ΩΝΗΣ7Λ6-ΜΥΦ) απόφαση .

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αχελώ της Π.Ε Αιτ/νίας. Η ανωτέρω περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες του έτους 2022 αλλά και από τις συνεχόμενες θεομηνίες των τελευταίων ετών επλήγη αρκετές φορές και δημιουργήθηκαν εκτεταμένες ζημιές τόσο σε ιδιοκτησίες όσο και στις υφιστάμενες υποδομές .

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχος του έργου είναι η συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων του ποταμού Αχελώ στην Π.Ε Αιτ/νίας και συγκεκριμένα στους Δήμους Αγρινίου (θέση Γουριώτισσας ,Ρίγανη) ,Δήμο Ξηρομέρου (θέση Δ.Ε Αστακού-Παλαιομάνινας),Δήμο Μεσολογγίου (θέση Δ.Ε Αιτωλικού και Σταμνάς, Δ.Ε Οινιάδων ,Τ.Κ Πεντάλοφος ,Τ.Κ Γουριά , Τ.Κ Λεσινίου και Τ.Κ Κατοχής)

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)- ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ κ 1^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1^Η Σ.Σ.Ε.)

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 156 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί με τον Ν 4782/2021 άρθρο 75 και ισχύουν σήμερα.

Σκοπός της σύνταξης του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αποτελεί η τακτοποίηση των δαπανών που οφείλονται στις αυξήσεις των συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την κατασκευή, είτε λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης, είτε λόγω αλλαγών που απαιτήθηκαν στην μελέτη εφαρμογής λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και λειτουργικότητα του έργου.

Όλες οι εργασίες που τακτοποιούνται με τον υπόψη 3ο ΑΠΕ δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, δεν συνιστούν τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου και κρίνονται απαραίτητες

για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου με την προσαρμογή της αρχικής μελέτης στην υπάρχουσα κατάσταση, ενώ παράλληλα τα χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και δε θίγεται η λειτουργικότητα και πληρότητα αυτού.

Κατά την εξέλιξη της εργολαβίας και των αιφνίδιων καιρικών φαινομένων προέκυψε η ανάγκη κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν σε σημεία τα οποία χρήζουν άμεση αποκατάσταση, στήριξη παρόχθιων οδών κλπ. , δηλαδή δημιουργήθηκε η ανάγκη επιπλέον εργασιών συντήρησης-αποκατάστασης οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου με σκοπό την αποφυγή επικείμενου κινδύνου (πλημμυρικών φαινομένων).

Το γεγονός αυτό απαιτεί να γίνουν συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στο συμβατικό τιμολόγιο, (πρόσθετες η υπερσυμβατικές εργασίες), κάποιες δεν προβλέπονταν καθόλου αρχική μελέτη , και η αναγκαιότητα των οποίων προέκυψε από τις απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τον Κύριο του έργου, δεδομένου, ότι συνδέονται άμεσα με τις προς εκτέλεση συμβατικές εργασίες. Παράλληλα οι εργασίες αυτές κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την αντιμετώπιση των περιστάσεων αυτών και δεν μεταβάλλουν τον λειτουργικό προορισμό του αρχικού έργου.

Η δαπάνη του προς έγκριση 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.602.795,60 € με Φ.Π.Α. και αναλύεται όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2ος Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 3ο Α.Π.Ε.(ΑΡΧΙΚΗ)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΑ ΜΕ ΤΗ 1 ^η Σ. Σ.
Άθροισμα Εργασιών	2.104.150,73	2.104.150,73	2.199.782,49	2.293.524,30	314.549,27
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%	378.747,13	378.747,13	395.960,85	412.834,37	56.618,87
Άθροισμα I	2.482.897,86	2.482.897,86	2.595.743,34	2.706.358,67	371.168,14
Απρόβλεπτα	223.460,81	223.460,81	110.615,33	0,00	33.405,13
Άθροισμα II	2.706.358,67	2.706.358,67	2.706.358,67	2.706.358,67	404.573,27
Πρόβλεψη Δαπάνης Αναθεώρησης	85,42	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.000,00
Άθροισμα II	2.706.444,09	3.306.358,67	3.306.358,67	3.306.358,67	405.573,27
ΦΠΑ 24,00%	649.546,58	793.526,08	793.526,08	793.526,08	97.337,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.355.990,67	4.099.884,75	4.099.884,75	4.099.884,75	502.910,85

Η συνολική δαπάνη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών ανέρχεται σε 4.602.795,60 ευρώ με ΦΠΑ, παρουσιάζει αύξηση λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 502.910,85 € με Φ.Π.Α. ήτοι ποσοστό 12,27 %.

V. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Την θετική γνώμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (θέμα 4ο του 10ου Πρακτικό της από 17-07-2024 συνεδρίασης του) για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου του θέματος

γ) Το γεγονός ότι η 1^η Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών είναι ήσσονος σημασίας καθώς το ποσοστό επί της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται σε 12,27 %. (502.910,85 € με Φ.Π.Α)

δ) Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του έργου με τον υπό έγκριση 3^ο Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου του θέματος ανέρχεται σε 4.602.795,60 € (συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης δαπάνης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%)

ε) Το γεγονός ότι με την υπ' αριθ. 10981/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΕΥΗ-ΥΡ2) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εγκρίθηκε η τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 201) του έργου του θέματος σε συνέχεια της υπ' αριθ. 274012/3766/29-08-2024 (ΑΔΑ: ΡΣΠΦ7Λ6-ΥΞ0) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την 2η Τροποποίηση της πράξης «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022» με κωδικό ΟΠΣ-5189645 στο «ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025»

ζ) Το σχετικό (3) της παρούσης

η) Το γεγονός ότι το ποσό της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήτοι 502.910,85 € με ΦΠΑ καλύπτεται από το εγκεκριμένο με την υπ' αριθ. 2523/12-09-2024 (α. π. 10981 και ΑΔΑ: ΨΩΕΥΗ-ΥΡ2) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 201) των έργων που περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης, όπου η συνολική δημόσια δαπάνη του 4ου υποέργου είναι 4.602.795,60 € με ΦΠΑ (3ος ΑΠΕ + 1η ΣΣ)

Εισηγείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει,

α) την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης

β) της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας (παρ. 2β άρθρο 132 Ν.4412/2016)

γ) εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας

του 4ου υποέργου: : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ» του έργου με τίτλο «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022» με κωδικό (ΜΙΣ) 5189645, στο ποσό των 502.910,85 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Συνημμένα:

1. Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (θέμα 4ο του 10ου Πρακτικό της από 17-07-2024 συνεδρίασης του) για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών με συνημμένα το Σχέδιο 3ου Α.Π.Ε. και 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών Ήσσονος Σημασίας

2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

3. Η υπ' αριθ. 274012/3766/29-08-2024 (ΑΔΑ: ΡΣΠΦ7Λ6-ΥΞ0) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την 2η Τροποποίηση της πράξης «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022» με κωδικό ΟΠΣ-5189645 στο «ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025»

4. Η υπ' αριθ. 2523/12-09-2024 (α. π. 10891 και ΑΔΑ: ΨΩΕΥΗ-ΥΡ2) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 201) των έργων που περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού 4.602.795,60€ (συμπεριλαμβανομένης της 1ης ΣΣΕ), υπερβατικού κατά ποσό 502.910,85€ ή ποσοστό 12,27%, του 4ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός: 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ5010001), κωδικός ΟΠΣ: 5189645, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Β) Εγκρίνει την σύναψη της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ, ήσσονος σημασίας (παρ. 2β άρθρο 132 Ν.4412/2016)) συνολικού ποσού 502.910,85€.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ