



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 479/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16

16^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 22 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/122783/722/18-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ.

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και ο Λινάρδος Νεκτάριος υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), μειωτικού κατά συνολικό ποσό 121.022,86€ (με Φ.Π.Α.), του υποέργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Αιγιαλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), ανάδοχος: «Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/74414/1330/09-04-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

3. Τα αρ. 8, 9, 16, 19, 20 και 26 του Ν. 5056/2023, (ΦΕΚ 163Α 6-10-2023), «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων.....»
4. Την υπ' αριθ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. Την υπ' αριθμ. 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ)
6. Η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής
7. Η με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για τον Ορισμό Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ 98ΧΘ7Λ6-73Φ)
8. Η με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657 Β 31.01.2024)
9. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21-04-2023 (ΑΔΑ: 931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Αντιπεριφ. Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)»
10. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/58162/1235/22.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ0Κ7Λ6-ΛΗΕ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη «Ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας, λόγω κένωσης της θέσης»
11. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/56632/1216/21.02.2024 (ΑΔΑ: 6Ξ8Η7Λ6-2ΤΑ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη «Μετακίνηση Προϊσταμένου Τμήματος»
12. Το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023, σύμφωνα με το οποίο η τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων είναι αρμοδιότητα της Περιφερειακής Επιτροπής.
13. Την 76105/12-07-2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004 και την υπ' αριθμ. 103192/28.10.2022 απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία έγινε μετάπτωση του έργου στην ΣΑΝΠ401 με κωδικό 2022ΝΠ40100004
14. Την σύμβαση του έργου ποσού 690.820,13€ με ΑΔΑ:93ΦΧ7Λ6-ΑΤΗ και ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006566613 2020-04-13.
15. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ο οποίος παρουσιάζει συνολική μείωση κατά 17,52% από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 1^{ου} πρακτικού (θέμα 1^ο), και εξετάστηκε την 4^η Μαρτίου 2024, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 01/05-03-2024 έγγραφο ΤΣΔΕ.
16. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 1.500.000€ μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση	: 26.07.2018/ 53,95%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΝΠ 401/ 2022ΝΠ40100004
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 690.820,13€ / 09.04.2024
Ποσό 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	: 1 ^{ος} Α.Π.Ε 690.820,13€ /84592/2079/12.04.2021 (ΑΔΑ: 936Ω7Λ6-ΖΥΦ)
Ποσό 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	: 2 ^{ος} Α.Π.Ε 569.797,27€ / προς έγκριση
17. Τον 2^ο Τακτοποιητικός - ΑΠΕ ο οποίος περιλαμβάνει δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών λόγω απαιτήσεων της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων των

εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν οριστικά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι 30-06-2021 και σύμφωνα με τις μέχρι τότε ανάγκες καθώς και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει πέντε (5) νέες εργασίες οι οποίες επίσης καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

- Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ο οποίος παρουσιάζει συνολική μείωση κατά 17,52% από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 1^{ου} πρακτικού (θέμα 1ο), και εξετάστηκε την 4η Μαρτίου 2024, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 01/05-03-2024 έγγραφο ΤΣΔΕ.
- Τον από 28.1.2024 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την εισήγηση και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύουν.

και εισηγούμενα

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Αιγιαλείας ετών 2019-2020» συνολικού ποσού 569.797,27€, το οποίο αναλύεται ως εξής

	ΑΡΧΙΚΗ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	410.370,01	471.925,51	389.214,42
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	73.866,60	84.946,59	70.058,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	484.236,61	556.872,10	459.273,02
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	72.635,49		
ΣΥΝΟΛΟ	556.872,10	556.872,10	459.273,02
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	240,91	240,91	240,91
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΣΥΝΟΛΟ	557.113,01	557.113,01	459.513,93
Φ.Π.Α.	133.707,12	133.707,12	110.283,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:	690.820,13	690.820,13	569.797,27

ήτοι συνολικά 459.273,02€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 0,00€ για απρόβλεπτα, 0,00€ για απολογιστικές Εργασίες, για αναθεώρηση 240,91€ και 110.283,34€ για ΦΠΑ και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 121.022,86€ με Φ.Π.Α. ήτοι σε ποσοστό 17,52% και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κ. Φλωράτο Παναγιώτη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), μειωτικό κατά συνολικό ποσό 121.022,86€ (με Φ.Π.Α.), ήτοι σε ποσοστό 17,52%, του υποέργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Αιγιαλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), ανάδοχος: «Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ»», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	410.370,01	471.925,51	389.214,42
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	73.866,60	84.946,59	70.058,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	484.236,61	556.872,10	459.273,02
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	72.635,49		
ΣΥΝΟΛΟ	556.872,10	556.872,10	459.273,02
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	240,91	240,91	240,91
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΣΥΝΟΛΟ	557.113,01	557.113,01	459.513,93
Φ.Π.Α.	133.707,12	133.707,12	110.283,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:	690.820,13	690.820,13	569.797,27

ήτοι συνολικά 459.273,02€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 0,00€ για απρόβλεπτα, 0,00€ για απολογιστικές εργασίες, για αναθεώρηση 240,91€ και 110.283,34€ για ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ