



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1443/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 42

42^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/298571/1931/19-09-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 8ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), ανάδοχος: «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». Στοιχεία Α.Π.Ε.: Συνολικό ποσό: 667.876,59€ (με ΦΠΑ 24%), με μείωση της συνολικής δαπάνης κατά 3.685,60€ (με ΦΠΑ) ή ποσοστό 0,55%. Μειωτικός ως προς τις εργασίες κατά ποσό 36.769,19€ (χωρίς ΦΠΑ) ή ποσοστό 6,79% και υπερβατικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης κατά 33.796,93€ (χωρίς ΦΠΑ)».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/291478/5359/18-09-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.
2. Την αριθμ. 31449/2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2551/τΒ'/19-04-2023).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 9-3-2021) και ειδικότερα του άρθρου 156, παρ. 2 και 3,α, όπως ισχύουν σήμερα.
4. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
5. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β.
7. Την υπ αριθ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2024-2028 και το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01/01/2024 έως και 31-12-2028.
8. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάς με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ). Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
11. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Την 76105/12-07-2018(ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.)», στη ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004, υποέργο του οποίου αποτελεί το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
13. Την υπ' αριθμ. 103192/26.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) Συλλογική Απόφαση ΝΠ401 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.)», στην ΣΑΝΠ 401 με κωδικό 2022ΝΠ40100004, υποέργο του οποίου αποτελεί το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

14. Την από 18-08-2021 σύμβαση (21ΣΥΜΝ009104104), ποσού 584.150,32€ με ΦΠΑ του έργου του θέματος.
15. Την από 25-08-2022 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (22ΣΥΜΝ011174641) ποσού 87.411,87€ (με ΦΠΑ)/70.493,44€ (χωρίς ΦΠΑ) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
16. Τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αρχικής σύμβασης (τακτοποιητικός) ποσού 538.610,15€ χωρίς ΦΠΑ/667.876,59€ με ΦΠΑ και 1^{ος} της 1^{ης} ΣΣ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
17. Τις από 01-08-2024 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση α) του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα αρχικής σύμβασης-1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} ΣΣ συνολικού ποσού 667.876,59€ με ΦΠΑ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
18. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 12^{ου} πρακτικού (θέμα 5^ο), και εξετάστηκε την 9η Σεπτεμβρίου 2024.
19. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 1.600.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης

Προσφορών/έκπτωση

: 09-07-2020/63,49%

Πηγή Χρηματοδότησης

: ΣΑΕΠ501/ 2014ΕΠ50100004

Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία

: 584.150,32€ /18-08-2021

Ποσό 1^{ου} Α.Π.Ε/ Απόφαση Δ/σης Τεχν.

: 584.150,32€ /εγκεκριμένος/Α.Π.: οικ.

Έργων

ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/97786/1809/04-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ10Α7Λ6-Ζ90)

Ποσό 2^{ου} Α.Π.Ε /

: 2^{ος} Α.Π.Ε 584.150,32€ (με ΦΠΑ) /εγκεκριμένος

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

: 1^η ΣΣ 87.411,87€ (με ΦΠΑ), 70.493,44 (χωρίς ΦΠΑ)/

Συνολικό Ποσό 2ου ΑΠΕ αρχικής και της 1^{ης}

: 671.562,19€ (με ΦΠΑ)/541.582,41€ (χωρίς ΦΠΑ)

Σ.Σ. :

Εγκρίθηκε με την 903/2022 απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής ΠΔΕ.

Ποσό 3^{ου} Α.Π.Ε. Α. Σ. και 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} ΣΣ: 671.562,19€ με ΦΠΑ/ εγκρίθηκε με την ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/22916/390/23-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ8057Λ6-ΡΩ9) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Ποσό 4ου Α.Π.Ε. Α. Σ. και 1ου Α.Π.Ε. 1ης ΣΣ: 667.876,59€ με ΦΠΑ (προς έγκριση)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Αρχικής Σύμβασης - 1^ο Α.Π.Ε 1^{ης} ΣΣ συνολικού ποσού 538.610,15€ χωρίς ΦΠΑ (667.876,59€ με ΦΠΑ 24%), ο οποίος είναι μειωτικός ως προς τις εργασίες και παρουσιάζει αύξηση ως προς την δαπάνη της Αναθεώρησης κατά 33.796,93€ (χωρίς ΦΠΑ) σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης -1^ο Α.Π.Ε. 1^{ης} ΣΣ
2. Τις από 01-08-2024 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων .
3. Το απόσπασμα του 12^{ου} πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ, του θέματος (5) που εξετάστηκε την 9η Σεπτεμβρίου 2024, με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ.

Ο υπό έγκριση 4ος Ανακεφαλαιωτικός (τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών (4ος Α.Π.Ε) Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

α) την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και

β) την δαπάνη της αναθεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016»).

Η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν έχει καμία αλλαγή και παραμένει όπως εγκρίθηκε με την ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/22916/390/23-01-2024 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Ο 4ος ΑΠΕ, είναι μειωτικός ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και του εγκεκριμένου 3ου ΑΠΕ, ενώ το ποσό πέραν των ορίων των επί έλασσον δαπανών, δεν αναλώνεται σε άλλες εργασίες αλλά, χρησιμοποιείται, για την δαπάνη της αναθεώρησης, η οποία αυξάνεται σε 33.896,56€ από 99,63€ που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση. Προστιθεμένου του κονδυλίου της αναθεώρησης προκύπτει συνολική μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2.972,26€ (προ ΦΠΑ)/ 3.685,60€ (με ΦΠΑ) ή ποσοστό 0,55%.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό του αντικείμενο εμπρόθεσμα την 30/06/2024 (βεβαίωση περαίωσης /Α.Π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/217184/3902/4-07-2024) σύμφωνα με τα ζητούμενα της μελέτης και των απαιτήσεων που προέκυψαν κατά την κατασκευή του.

Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος είναι τακτοποιητικός, η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 538.610,15€ χωρίς ΦΠΑ και 667.876,59€ με ΦΠΑ (24%), εκ των οποίων 504.713,59€ για εργασίες, 33.896,56 για αναθεώρηση και 129.266,44€ για ΦΠΑ παρουσιάζει δηλαδή μείωση της εγκεκριμένης -σε σχέση με την αρχική σύμβαση τον 3ο ΑΠΕ Α.Σ. και τον 1ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣ- δαπάνης κατά 3.685,60€ (με ΦΠΑ) ή ποσοστό 0,55% .

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση:

του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης -1^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 538.610,15€ χωρίς ΦΠΑ (667.876,59€ με ΦΠΑ 24%), ο οποίος είναι μειωτικός ως προς τις εργασίες και παρουσιάζει αύξηση ως προς την δαπάνη της Αναθεώρησης κατά 33.796,93€ (χωρίς ΦΠΑ) σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, εκ των οποίων 504.713,59€ για εργασίες, 33.896,56 για αναθεώρηση και 129.266,44€ για ΦΠΑ. Συνολικά υπάρχει μείωση της εγκεκριμένης -σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ Α.Σ. και τον 1ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣ- δαπάνης κατά 3.685,60€ (με ΦΠΑ) ή ποσοστό 0,55%.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κ. Φλωράτο Παναγιώτη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 8ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), ανάδοχος: «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». Ο Α.Π.Ε. είναι συνολικού ποσού 538.610,15€ χωρίς Φ.Π.Α. (667.876,59€ με Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος είναι μειωτικός ως προς τις εργασίες και παρουσιάζει αύξηση ως προς την δαπάνη της Αναθεώρησης κατά 33.796,93€ (χωρίς Φ.Π.Α.) σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, εκ των οποίων 504.713,59€ για εργασίες, 33.896,56€ για αναθεώρηση και 129.266,44€ για Φ.Π.Α.. Συνολικά υπάρχει μείωση της εγκεκριμένης -σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ Α.Σ. και τον 1ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣ- δαπάνης κατά 3.685,60€ (με Φ.Π.Α.) ή ποσοστό 0,55%.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**