



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1009/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22

22^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 10 Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/189116/1305/05-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης» με κωδικό έργου α/α 33 του πίνακα Ι (ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), ανάδοχος: «Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», υπερσυμβατικού κατά 195.000,00€ λόγω:

- 1) αναθεώρησης ποσού 65.000,00€
- 2) σύναψης 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας 14,11% (παρ. 2β άρθρο 132 Ν.4412/2016), ποσού 130.000,00€
- 3) του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Β) Έγκριση σύναψης της ως άνω 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών.

Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης, μετά την έγκριση της χρηματοδότησης και τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση της από 15-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ερυμάνθου».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/187497/4163/05-06-2025 (ορθή επανάληψη 05-06-2025)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

<u>Προϋπολογισμού Μελέτης:</u>	1.624.400,00€ (με Φ.Π.Α.) (Με την υπ' αριθ. 100/2022, ΑΔΑ:ΨΔΓΓ7Λ6-ΡΛΜ απόφαση Ο.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου)
<u>Πηγή Χρηματοδότησης:</u>	Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
<u>Κωδικός Έργου:</u>	α/α 33 Πίνακας Ι (ΑΔΑ: ΩΕΨΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)
<u>Ανάδοχος:</u>	«Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Σχέτ: Οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 Το υπ' αριθ. 258/23-12-2024 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο εγκρίνεται ο 3^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω πρόβλεψης δαπάνης Αναθεώρησης) και η 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου Το υπ' αριθ. 1/25-02-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 15-009-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Ε. και του Δ. Ερυμάνθου. Το υπ' αριθ.4809/26-05-2025 έγγραφο του Δ. Ερυμάνθου με θέμα «Γνώμη για 3^ο ΑΠΕ και 1^η ΣΣΕ του έργου του θέματος

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
3. Την υπ' αριθ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022) για τον «Καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.»
4. Την με α.π. 31449/11-04-2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19-04-2023) απόφαση «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»
5. Την με α.π. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα
7. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
8. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
9. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
10. Τη παράγραφο 1 του άρθρου 2 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλόμενων) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Ερυμάνθου στο οποίο αναφέρεται ότι ο Κύριος του Έργου (Δήμος Ερυμάνθου) έχει υποχρέωση να παρακολουθεί τις χρηματοροές του έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
12. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
13. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.310.000,00 € (ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.) |
| | Η με αρ.829/18-6-2020 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με οποία εγκρίνεται η μεταφορά από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 € (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), μεταξύ των οποίων είναι και το εν λόγω έργο στον Πίνακα 1 (Πρόσκληση Ι: Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση), με α/α 33 |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | 1. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερυμάνθου |
|--|-------------------------------------|

2. Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
1. Η υπ' αριθ. 12/2019 Απόφαση Δήμου Ερυμάνθου
 2. Η υπ' αριθ. 28383/644/01-02-2022 (ΑΔΑ:6ΘΒΩ7Λ6-ΛΘΗ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε σχετικά με την Επικαιροποίηση της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του υπόψη έργου
 3. Η υπ' αριθ. 100/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΔΓΓ7Λ6-ΡΛΜ) με θέμα την έγκριση υλοποίησης του υπόψη έργου (τρόπος ανάθεσης, όροι δημοπράτησης και μέλη επιτροπής διαγωνισμού) 03/05/2022
2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης
3. Ημερομηνία Δημοπράτησης
 4. Σύστημα Δημοπράτησης
 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση
6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου
7. Ποσό Σύμβασης

Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης

33,71%

Η υπ' αριθ. 802/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : Ψ5ΦΒ7Λ6-Μ9Ξ) σχετικά με την έγκριση του από 27/06/2022 Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου 868.374,82€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης

30/11/2023 (ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ)

1^η Παράταση Περαιώσης Εργασιών

Έως 31/05/2024 / Απόφαση 1562/2023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 393261/1942/18-12-2023, ΑΔΑ: Ψ2Τ77Λ6-ΡΓΡ)

2^η Παράταση Περαιώσης Εργασιών

Έως 31/12/2024 / Απόφαση 754/2024 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 179217/3809/04-06-2024, ΑΔΑ: ΡΗΛΒ7Λ6-ΑΧ3)

3^η Παράταση Περαιώσης Εργασιών

Έως 30/06/2025 / Απόφαση 2069/2024 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π.426682/2673/27-12-2024, ΑΔΑ: 6ΦΘΡ7Λ6-2Η0)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)

868.374,82€ (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 231983/5339/19-07-2023, ΑΔΑ: Ρ91Ε7Λ6-ΨΔ9)

2^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες, σε αύξηση λόγω αύξησης δαπάνης Αναθεώρησης)

1.056.386,43€ (Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1598/22023 (ΑΔΑ: 67ΤΧ7Λ6-5Χ0) απόφαση της Π.Ε./Π.Δ.Ε.)

3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (υπό έγκριση) & 1^η Τροποποίηση Σύμβασης Εργασιών (υπό έγκριση)

Θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (θέμα 4οΕΗΔ του 22ου Πρακτικού τους από 19-12-2024 συνεδρίασης του) για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά :

1. την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών, συνολικού στρογγυλοποιημένου μήκους 16.400 m από τα οποία τα 2.030m θα είναι HDPE Φ32/10atm, τα 4.550m θα είναι HDPE Φ63/10atm, τα 2.200m θα είναι HDPE Φ90/10atm, τα 550m θα είναι HDPE Φ110/10atm, τα 510m θα είναι HDPE Φ90/12,5atm, τα 750m θα είναι HDPE Φ110/12,5atm, τα 340m θα είναι HDPE Φ32/16atm, τα 1.160m θα είναι HDPE Φ63/16atm, τα 170m θα είναι HDPE Φ90/16atm, τα 110m θα είναι HDPE Φ110/16atm, τα 1.710m θα είναι HDPE Φ90/25atm, τα 2.300m θα είναι HDPE Φ125/25atm και έχουν υπολογισθεί και 20m αγωγοί από DI διαμέτρου Φ100 και Φ125.
2. την τοποθέτηση επτά (7) νέων μεταλλικών δεξαμενών, μία (1) όγκου 70 μ3, τρεις (3) όγκου 100 μ3 και τρεις (3) όγκου 150 μ3.

3. την επισκευή υφιστάμενης υδρομάστευσης
4. την κατασκευή νέας υδρομάστευσης, μικρής δεξαμενής και Α/Σ με τα έργα Π-Μ και Η-Μ
5. την αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 5 (πέντε) Α/Σ ύδρευσης

IIIα. 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω της πρόβλεψης Δαπάνης Αναθεώρησης Εργασιών) συντάχθηκε αφενός με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν αφενός από τα κατασκευασμένα έως σήμερα τμήματα του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις καθώς επίσης και από τα προμετρητικά στοιχεία που συντάχθηκαν για τα τμήματα του έργου που υπολείπονται να κατασκευασθούν και δεν μεταβάλει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο του έργου, και αφετέρου για να συμπεριλάβει την προϋπολογισθείσα Προσωρινή Δαπάνη Αναθεώρησης ποσού 200.000,00€ (ως ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου), με πρόβλεψη Οριστικής Δαπάνης Αναθεώρησης στον 3ο Α.Π.Ε. ποσού 265.000,00€.

Με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. συντάχθηκε και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου προκειμένου να συμπεριλάβει ακόμα έξι (6) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του τεχνικού αντικειμένου του έργου, με τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή του έργου.

Οι εργασίες (Συμβατικές Εργασίες & Νέες Εργασίες) καθίστανται απαραίτητες και αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και οι οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων τους, δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και το «βασικό σχέδιο» του έργου ως τα ισχύοντα στο Ν.4412/2016 άρθρα 132 & 156, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και την εγκεκριμένη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης, τις εντολές της Δ/νσης Υπηρεσίας κλπ., ενώ παράλληλα τα χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και δε θίγεται η λειτουργικότητα και πληρότητα αυτού. Όλες οι εργασίες έχουν αξιολογηθεί προς υλοποίηση εντός των ορίων ένταξης του έργου και των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρησιμοποιούνται:

1. μέρος των απροβλέπτων δαπανών προκειμένου να καλυφθούν

- οι μέχρι τώρα παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών από την εγκεκριμένη μελέτη, όπως αυτές προκύπτουν από τις εγκεκριμένες έως τώρα επιμετρήσεις του έργου κατά την εκτέλεση του έργου και από ακριβέστερες προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών και τις επί τόπου συνθήκες και εντολές της Υπηρεσίας,

- οι πρόσθετες έξι (6) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του τεχνικού αντικειμένου του έργου και περιλαμβάνονται στο 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου που συνοδεύει τον παρών 3ο Α.Π.Ε..

2. η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών

- σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, προκειμένου να καλυφθούν ποσότητες εργασιών που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του υπ' όψη έργου.

Με την σύνταξη του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι (Τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω της πρόβλεψης Δαπάνης Αναθεώρησης Εργασιών) σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. και την Αρχική Σύμβαση του έργου, λόγω ότι συμπεριλαμβάνει την πρόβλεψη της Οριστικής Δαπάνης Αναθεώρησης του έργου ποσού (265.000,00€).

IIIβ. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.)

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.) ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00€, και αναλύεται ως εξής:

Α) Δαπάνη Εργασιών (με Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%) ποσού 56.381,34€

Β) Δαπάνη Απρόβλεπτων Εργασιών (15%) ποσού 8.457,20€

Γ) Δαπάνη Απολογιστικών Εργασιών ποσού 55.966,10€ (με Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%) (για την επισκευή και κατασκευή υδρομαστεύσεων που πρόκειται να εκτελεστούν σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ήτοι θέσεις 'ΧΟΡΧΩΤΟ' του οικισμού ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, και 'ΒΕΛΟΥΧΙ' στον οικισμό ΚΟΜΠΗΓΑΔΙΟΥ, και για την κάλυψη του κόστους μεταφοράς και υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), για χώματα – σκυροδέματα – ασφαλτικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β'/24-08-2010) του ΥΠΕΚΑ.

Δ) Δαπάνη Αναθεώρησης Εργασιών ποσού 9.195,36€.

Η 1η Σ.Σ. συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (παρ.1α, παρ.1β και παρ.2 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016), εφόσον πληρούνται αυστηροτικά η περίπτωση α της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132, και σύμφωνα με τους παρακάτω λόγους για την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Επισημαίνεται ότι η 1^η Σ.Σ. είναι ήσσονος σημασίας και αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,11% της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών (συμπεριλαμβανομένων της δαπάνης αναθεώρησης και των απολογιστικών εργασιών).

IIIγ. 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις κάτωθι εργασίες οι οποίες κρίθηκε αναγκαία για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και δεν προβλεπόταν στην Μελέτη του έργου, με τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή του έργου, ως εξής:

A. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- (3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./1): Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 διότι η εργασία αυτή κρίθηκε αναγκαία για την κατασκευή σκυροδέματος ποιότητας C20/25 με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες σε μικρές ημερήσιες ποσότητες (έως 50,00 m³ ανά ημέρα σκυροδέτησης), σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές που προέβλεπε η Μελέτη του έργου, και ήταν αδύνατη η μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος στις περιοχές αυτές.
- (3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./2): Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 25atm, ονομαστικής διαμέτρου DN50mm διότι ήταν απαραίτητη η τοποθέτησή της σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης στο Αντλιοστάσιο στη θέση «ΒΕΛΟΥΧΙ»
- (3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./3): Υδραυλική εγκατάσταση δεξαμενής για διατομή αγωγού DN63mm διότι ήταν απαραίτητη η υδραυλική σύνδεση των Νέων Δεξαμενών που κατασκευάστηκαν με την παρούσα εργολαβία στις περιοχές: α) θέση «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ», και β) θέση «ΓΚΑΒΕΪΚΑ»
- (3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./4): Υδραυλική εγκατάσταση δεξαμενής για διατομή αγωγού DN90mm διότι ήταν απαραίτητη η υδραυλική σύνδεση των Νέων Δεξαμενών που κατασκευάστηκαν με την παρούσα εργολαβία στις περιοχές : α) θέση «ΚΑΛΕΤΖΙ», β) θέση «ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ», και γ) θέση «ΑΓΡΗΛΙΑ»
- (3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./5): Υδραυλική εγκατάσταση δεξαμενής για διατομή αγωγού DN110mm διότι ήταν απαραίτητη η υδραυλική σύνδεση της Νέας Δεξαμενής που κατασκευάστηκε με την παρούσα εργολαβία στην περιοχή θέση «ΠΛΑΤΑΝΟΣ»
- (3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./6): Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 25HP σύμφωνα με το υπ' αριθ. 5663/20-06-2024 έγγραφο του Δήμου ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, και την από 20-06-2024 σύμφωνη γνώμη του Μελετητή (Sigma)

B. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- (3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./7): «Προκατασκευασμένη μεταλλική δεξαμενή ύδρευσης χωρητικότητας 20,00μ³» για την συγκέντρωση νερού (στην Δεξαμενή) και την χωρίς προβλήματα υδροδότηση των κατοικιών στη θέση Τ.Κ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ
- (3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./8): «Δομικές εργασίες φρεατίου αντλιοστασίου "booster"»: για την τοποθέτηση των αντλιών (Booster) μαζί με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας τους
- (3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./10): Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (booster) 5,05m³/h σε 137,8Μ.Υ. Ισχύος 3,0KW 2.840RPM και συνολικό ελάχιστο μήκος booster 1.669χλσ. περίπου» για την τροφοδοσία της Νέας Μεταλλικής Δεξαμενής που θα κατασκευαστεί στην θέση Τ.Κ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ

IV. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Το άρθρο 153, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- β) Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. με το υπ' αριθ. 22 Πρακτικό (θέμα 4οΕΗΔ) της από 17-12-2024 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- γ) Το υπ' αριθ. 1/25-02-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 15-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Ε. και του Δ. Ερυμάνθου με το οποίο δίνεται σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣΕ.
- δ) Το υπ' αριθ. 4809/26-05-2025 έγγραφο του Δ. Ερυμάνθου με το οποίο γνωστοποιείτε ότι το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και σε περίπτωση που η υπερβατική δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. δεν καλυφθεί από το παραπάνω πρόγραμμα, ο Δήμος Ερυμάνθου προτίθεται να αναλάβει το κόστος του.

ε) Για την υπογραφή της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών και μετά την έγκριση χρηματοδότησης θα προηγηθεί (εφόσον απαιτείται) τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ερυμάνθου.

ζ) Το γεγονός ότι οι δαπάνες του έργου υπολογίζονται χωρίς Φ.Π.Α. λόγω αντιστροφής Φ.Π.Α.

η) Το γεγονός ότι ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και υπερβατικός λόγω της πρόβλεψης δαπάνης αναθεώρησης εκτιμάται σε 265.000€ ήτοι επιπλέον 253.011,61€ από την προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης στην αρχική σύμβαση (11.988,39€)

θ) Το γεγονός ότι η συνολική υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε 188.011,61€

ι) το γεγονός ότι η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε) είναι ήσσονος σημασίας καθώς αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,11% της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών και ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00€ και αναλύεται ως παραπάνω

Εισηγείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως ισχύει,

1) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης υπερσυμβατικού α) κατά 195,000€ λόγω α) αναθεώρησης ποσού 65,000€ β) ποσού 130,000€ λόγω της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας (παρ. 2θ άρθρο 132 Ν.4412/2016) και γ) του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

2) εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης» με κωδικό έργου α/α 33 του πίνακα Ι (ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), ανάδοχος: «Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», υπερσυμβατικό κατά 195.000,00€ λόγω:

- 1) αναθεώρησης ποσού 65.000,00€
- 2) σύναψης 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας 14,11% (παρ. 2β άρθρο 132 Ν.4412/2016), ποσού 130.000,00€
- 3) του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Β) Εγκρίνει την σύναψη της ως άνω 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης, μετά την έγκριση της χρηματοδότησης και τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση της από 15-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ερυμάνθου.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ