



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1743/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 49

49^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 11 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/363576/2290/07-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), συνολικού ποσού 1.830.011,20€ με ΦΠΑ, υπερσυμβατικού λόγου: της 1ης Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση) κατά 211.435,05€ (με ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό 13,06% του 42ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ», προϋπολογισμός: 3.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Αναπτυξης (ΠΠΑ) ΣΑΝΠ 401 με ενάρθρο:2022ΝΠ40100001 και ΜΙΣ:5189541 (παλαιός κωδικός ενάρθρο:2014ΕΠ50100000), ανάδοχος: «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.». Β) Έγκρισης σύναψης της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης (1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) του ως άνω έργου, ποσού 211.435,05€ με ΦΠΑ».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/343254/5157/01-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η υπ'αριθμ.248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.β(γ), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών.
5. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ` αριθ. 314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β`2551).

6. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125961/2265/21-04-2023 (ΑΔΑ: 931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ` αριθ. 314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β`2551).
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 132, 155 και 156.
8. Την με αρ.πρωτ.:146704/2382/18.05.2022 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, στο έργο του θέματος.
9. Την με αρ.πρωτ.:146904/2390/18.05.2022 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών για το έργο του θέματος.
10. Την με αρ.πρωτ.:153315/2490/23.05.2022 ειδική εντολή εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών της Διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
11. Την με αρ.πρωτ.:69142/1285/2.03.2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, στο έργο του θέματος.
12. Την με αρ.πρωτ.:69306/1288/2.03.2023 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών για το έργο του θέματος.
13. Την με αρ.πρωτ.:69422/1289/2.03.2023 ειδική εντολή εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών της Διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο
14. Το σχετικό έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου.
15. Τα παρακάτω

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	3.500.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :	16/12/2019
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2014ΕΠ50100000
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	53,75 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	1.618.576,15 € με ΦΠΑ/8.03.2021
Ποσόν 4 ^{ου} Α.Π.Ε. & 1 ^{ης} ΣΣ:	1.830.011,20 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία περαίωσης:	8/11/2024 (παράταση προθεσμίας(οριακη προθεσμία))

Φυσικο αντικείμενο (αρχικής σύμβασης) Ολοκλήρωση 85% (απομένουν ασφατικές εργασίες,σήμανση)

Λογαριασμοί μη εξοφλημένοι 9^{ος} Λογαριασμός ποσού:111.608,73€ (με ΦΠΑ)

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 4^ο Α.Π.Ε με την 1^η Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ) του έργου του θέματος καθώς και την σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε ότι:

● Ο 4^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και τις προμετρήσεις των υπόλοιπων εργασιών. Όλες οι μειώσεις που προέκυψαν σε εργασίες διατίθενται για την κατασκευή άλλων εργασιών και η περαιτέρω αύξηση των εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλεπτών. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το <<βασικό σχέδιο>> του έργου.

Στον 4^ο ΑΠΕ ενσωματώνεται και η 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης(1^η Συμπληρωματική σύμβαση).

● Η 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών που δημιουργήθηκαν στο επαρχιακό οδικό τμήμα:Πετροχωρίου-Αγίου Ανδρεα στην ΤΚ Καλούδιου της με αριθ. 18 επαρχιακής οδού από τις έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν στην περιοχή το χρονικό διάστημα 10 έως 12 Δεκεμβρίου 2021 καθώς και στο επαρχιακό οδικό τμήμα Θέρμο-Γέφυρα Πόρου της με αριθ. 22 Επαρχιακής οδού ,από τις έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν στην περιοχή το χρονικό διάστημα 25 έως 26 Ιανουαρίου 2023.Οι βλάβες αυτές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη καθόσον, δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου και η αποκατάστασή τους κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων και οδηγών.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ ανέρχεται στο ποσόν των 211.435,05 € μαζί με το Φ.Π.Α (170.512,14 € εργασίες + 40.922,91 € ΦΠΑ), δαπάνη που αντιστοιχεί σε υπέρβαση κατά 13,06% της αρχικής σύμβασης.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες αποτελούν, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, το κεφάλαιο ΙΙΙ περίπτωση ΣΤ. της κατευθυντήριας οδηγίας 22(ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και της εγκυκλίου 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήσσονος αξίας τροποποιήσεις(*de minimis*) της αρχικής σύμβασης αφού:

-Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.

-Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών

-Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό (ήτοι το 15 % της αρχικής σύμβασης)

-Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης

• Η τελική δαπάνη του 4^{ου} ΑΠΕ με την 1^η Σ.Σ, ανέρχεται στο ποσό των 1.830.011,20 € με Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 211.435,05 € με ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό 13,06%.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΝΠ 401, με ενάρθμο:2022ΝΠ40100001 και ΜΙΣ:5189541 (με παλαιό ενάρθμο :2014ΕΠ50100000), σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:10978/12.09.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση :

Α) του 4^{ου} Α.Π.Ε -που περιλαμβάνει τη 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση)-, συνολικής δαπάνης: 1.830.011,20 € με ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 211.435,05 € (με ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό 13,06% του 42^{ου} υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ», αναδόχου: « ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.» του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100013)», χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Αναπτυξης (ΠΠΑ) ΣΑΝΠ 401 με ενάρθμο:2022ΝΠ40100001 και ΜΙΣ:5189541 (παλαιός κωδικός ενάρθμος:2014ΕΠ50100000).

Β) σύναψης της 1^{ης} Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του 42^{ου} υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ», ποσού: 211.435,05 € (με ΦΠΑ) με τον ανάδοχο του έργου: « ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κα Ζορμπά Βίκη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), συνολικού ποσού 1.830.011,20€ με ΦΠΑ, υπερσυμβατικό λόγω της 1ης Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση) κατά 211.435,05€ (με ΦΠΑ), ήτοι ποσοστό 13,06%, του 42ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ», προϋπολογισμός: 3.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Αναπτυξης (ΠΠΑ) ΣΑΝΠ 401 με ενάρθμο:2022ΝΠ40100001 και ΜΙΣ:5189541 (παλαιός κωδικός ενάρθμο:2014ΕΠ50100000), ανάδοχος: «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.».

Β) Εγκρίνει τη σύναψη της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης (1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) του ως άνω έργου, ποσού 211.435,05€ με ΦΠΑ.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» - Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ