



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου
 Περιφερειακής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536-518
 e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 2062/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 42

42^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 13 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/336031/2532/09-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη),
η οποία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 27^{ου} θέματος.
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, συνολικού ποσού 668.503.34€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά), υπερσυμβατικού λόγω τόκων υπερημερίας ποσού 26.631,72€ του 6ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ», προϋπολογισμός: 1.830.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), MIS 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/332246/7663/07-10-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021

3. Την υπ' αριθ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) απόφαση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθ. 190576/4075/06-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Την υπ' αριθ. 196343/4184/13-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης - τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
7. Την υπ' αριθ. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
8. Την υπ' αριθ. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/νσης
9. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
10. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
12. Την υπογραφή Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. 316150/3116/24-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΗΝ7Λ6-54Ω) Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα «5η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5189645 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025», εκδ. 6.0
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3629/30-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ1ΩΥΗ-ΒΨΩ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίνετε η ένταξη/τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΝΠ201 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής
15. Το εκ συστήματος Τεχνικό Δελτίο Πράξης περί ύπαρξης της απαιτούμενης πίστωσης
16. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001) |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 734.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/591.935,48€ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αριθ. πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00€. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Η με αρ. 54/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΒΙ7Λ6-Γ9Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου του θέματος. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 05-04-2021 |

3. Σύστημα Δημοπράτησης Ανοιχτή Δημοπρασία
 4. Έκπτωση Τεκμαρτή 68,35 %
 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού 967/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΥΦ7Λ6-Α9Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 6. Ποσό Σύμβασης 467.135,37€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 579.247,86€ (με Φ.Π.Α.)
 7. Ημερομηνία Σύμβασης 20/12/2021
 8. Ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- Αρχική Προθεσμία Περαιώσης 20-08-2023
 Περαιώση Εργασιών 10-08-2023 (με την υπ' αριθ. 270161/6265/28-08-2023, ΑΔΑ: 6ΙΩΧ7Λ6-ΡΤΟ Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε)
 Παραλαβή Έργου 20-01-2025 - εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 71/2025 (ΑΔΑ: ΡΒΓΥ7Λ6-ΩΝΛ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 158573/3569/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ3Σ37Λ6-47Ξ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών.
 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 382601/8767/13-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΑΓ7Λ6-Ε8Β) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 217806/4987/14-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΛ17Λ6-Ω74) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 281938/6552/20-09-2023 (ΑΔΑ: 923Β7Λ6-ΔΓΦ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου
 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 1564/2023 (ΑΔΑ: 6Σ587Λ6-486) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου
 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 158477/3472/08-08-2025 (ΑΔΑ: 6ΗΝΙ7Λ6-2ΒΑ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου
 7^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη εργασιών και σε αύξηση (υπό έγκριση) λόγω των τόκων υπερημερίας

II. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 7^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ.8α, ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο 7^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να ενσωματώσει τη δαπάνη που απαιτείται για την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας στο έργο λόγω της μη έγκαιρης εξόφλησης των εντολών πληρωμής στον ανάδοχο σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου και τη σύνταξη και υπογραφή των αναλυτικών επιμετρήσεων πραγματοποιήθηκε με προηγούμενο ΑΠΕ και δεν υπάρχει μεταβολή (ως τελική επιμέτρηση και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου).

Επισημαίνεται ότι ο παρών 7ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη εργασιών και σε αύξηση λόγω της δαπάνης που απαιτείται για την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

- α) Τα άρθρα 152 και 156, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- β) Τον υπό έγκριση 7^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (σε ισοζύγιο με τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά) με τον ενγκεκριμένο 6ο Α.Π.Ε. του έργου και σε αύξηση λόγω της δαπάνης που απαιτείται για την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας)
- γ) Το γεγονός ότι το ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας του έργου ανέρχεται σε 26.631,72€ (το οποίο δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.),
- δ) Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του έργου με τον υπό έγκριση 7ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος για να συμπεριλάβει τη δαπάνη των τόκων υπερημερίας ανέρχεται σε 668.503,34€ (με Φ.Π.Α. 24%)
- ε) Το γεγονός ότι με την υπ' αριθ. 3629/30-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ1ΩΥΗ-ΒΨΩ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΝΠ201 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης αυτής και το ενγκεκριμένο παραγόμενο από το σύστημα Τεχνικό Δελτίο της Πράξης (MIS-5189645)

Εισηγείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα άνω 2,3 και 4 σχετικά,

την έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών, σε ισοζύγιο με τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά) και σε αύξηση κατά 26.631,72€ λόγω της δαπάνης που απαιτείται για την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας του 6^{ου} υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ» της πράξης με τίτλο «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022» με κωδικό (MIS) 5189645, στο ποσό των 668.503.34€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 7ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, συνολικού ποσού 668.503.34€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά), υπερσυμβατικό λόγω τόκων υπερημερίας ποσού 26.631,72€ του 6ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ», προϋπολογισμός: 1.830.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), MIS 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ