



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου
 Περιφερειακής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536-518
 e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 2063/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 42

42^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 13 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/336031/2532/09-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη),
η οποία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 27^{ου} θέματος.
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης & 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Σ.Σ.Ε. συνολικού ποσού 3.327.710,76€ (με ΦΠΑ), (σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη των εργασιών) υπερσυμβατικού λόγω τόκων υπερημερίας ποσού 81.340,16€ του 5ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ», προϋπολογισμός: 6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), MIS 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/332637/7673/08-10-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τη με αρ.πρωτ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) απόφαση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την υπ' αριθ. 190576/4075/06-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθ. 196343/4184/13-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης - τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
5. Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την υπ' αριθ. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
7. Την υπ' αριθ. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/νσης.
8. Τη με αρ. 38/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 3^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025» (ΑΔΑ:Ψ8ΒΞ7Λ6-ΔΗΔ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.8 από 18 του πίνακα 2).
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 156.
10. Τις διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του υποέργου.
11. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη υποέργου.
12. Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/377308/6460/20-12-2021 (ΑΔΑ ΨΩΣ57Λ6-93Ν, ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009883061 2021-12-31) υπογραφείσα Αρχική Σύμβαση Κατασκευής και τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/122159/2057/14-04-2025 (ΑΔΑ 604Γ7Λ6-ΕΟ7, ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016665211 2025-04-15) υπογραφείσα 1^η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης Κατασκευής του υποέργου του θέματος.
13. Τα κάτωθι στοιχεία του υποέργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Πηγή χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001) MIS5189645
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης 6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/ 5.346.774,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
3. Απόφαση Χρηματοδότησης Η με αριθ. πρωτ. 104990/02-11-2022 (ΑΔΑ : ΩΧΔΗ46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε εκ νέου η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 του υπόψη έργου της ΣΑΝΠ 201 με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 και προϋπολογισμό 21.904.101,74€.
Η με αρ.4902/30-09-2025 (με αρ.πρωτ.3629/30-09-2025, ΑΔΑ : Ψ1ΩΥΗ-ΒΨΩ) Απόφαση Αν. Υπουργού Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση στο ΑΠΔΕ 2025, στη ΣΑΝΠ201 με προϋπολογισμό 14.925.246,48€..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης Η με αριθ. 274/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΜΟ7Λ6-9Ρ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
Δημοπράτησης

2. Ημερομηνία Δημοπράτησης	27-04-2021
3. Σύστημα Δημοπράτησης	Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016
4. Μέση Έκπτωση	61,33%
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού II	949/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΔΥ7Λ6-ΤΩ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
6. Ποσό Σύμβασης	2.067.631,99€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 2.563.863,66€ (με Φ.Π.Α.)
7. Ημερομηνία Σύμβασης	20/12/2021
8. Ανάδοχος:	ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης	20-12-2024
Προθεσμία Περαιώσης 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.	31-12-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με τη με αρ. πρωτ. 203109/4529/οικ./04-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ3Κ7Λ6-ΙΑ4) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του υποέργου ποσού 2.563.863,66€.
- 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με τη με αρ.πρωτ. 217786/4985/10-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖ8Χ7Λ6-ΛΓΘ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του υποέργου ποσού 2.563.863,66€.
- 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & Με τη με αρ.51/2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : 9ΜΡ37Λ6-ΟΒΗ) εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου ποσού 2.763.863,66€.
- 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με τη με αρ.1557/2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : 6ΓΦ67Λ6-Λ7Φ) εγκρίθηκε ο 4^{ος} Α.Π.Ε. & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου ποσού 2.866.013,04€.
- 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με τη με αρ.198/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Αρχικής Σύμβασης και 1^η Τροποποίηση Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : ΨΝΣΥ7Λ6-ΤΛΠ) εγκρίθηκε ο 5^{ος} Α.Π.Ε. & η σύναψη Σύμβασης Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του υποέργου ποσού 3.246.370,60€.

- 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
Αρχ. Σύμβασης και 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Συνολικού ποσού 3.327.710,76€ (Υπό έγκριση)
Πίνακας Εργασιών 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε συγκεκριμένες θέσεις στον Ποταμό Εύηνο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα, οι εργασίες στα πλαίσια του έργου, περιλαμβάνουν τη συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στις θέσεις 1 έως και 8 και έργων προστασίας ακτής στη θέση 9 της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης καθώς και απομάκρυνση βλάστησης κατά μήκος της κοίτης στις θέσεις αυτές.

Ενδεικτικά, εκτελούνται : εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων, εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων, εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων, καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, κατασκευή αναχωμάτων και τοποθέτηση λιθορριπών προστασίας κοίτης και πρηνών.

III. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 6^{ου} (Α.Π.Ε.) ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η ανωτέρω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του υποέργου.

Ο 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης & 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθεί η δαπάνη αποζημίωσης των τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμών των λογαριασμών με α/α 1 έως 10 & 12, η οποία ανέρχεται σε 81.340,16€ (προ Φ.Π.Α.).

Επισημαίνεται ότι με τον παρόντα 6^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και τον 1^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. γίνεται υπέρβαση κατά τη δαπάνη αποζημίωσης των τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμών των λογαριασμών με α/α 1 έως 10 & 12, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. Ζ.5 του άρθρου 1 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α'/09-05-2013) και τους συνημμένους πίνακες υπολογισμού, ως εξής:

- Τόκοι υπερημερίας λογαριασμών 1 – 7 : 34.516,82€
 - Τόκοι υπερημερίας λογαριασμών 8, 9, 10 & 12 : 46.823,34€
- ΣΥΝΟΛΟ : 81.340,16€ (προ Φ.Π.Α.).

Αναλυτικά οι μεταβολές σε σχέση με τη σύμβαση και τους προηγούμενους Α.Π.Ε. είναι:

		ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ (5 ^{ος} ΑΠΕ + 1 ^η ΣΣΕ)	ΣΥΝΟΛΟ (6 ^{ος} ΑΠΕ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ + 1 ^{ος} 1 ^{ης} ΣΣΕ)
A)	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	1.896.771,95€	2.325.007,65€	2.325.007,65€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 9%	170.709,48€	23.674,57€	23.674,57€
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση)	-	5.524,57€	5.524,57€
Δ)	Αναθεώρηση	150,56€	181.455,49€	181.455,49€
Ε)	Πρόσθετη Καταβολή (PRIM)	-	82.378,53€	82.378,53€
ΣΤ)	Φ.Π.Α 24%	496.231,67€	628.329,79€	628.329,79€
Ζ)	Δαπάνη αποζημίωσης τόκων υπερημερίας	-	-	81.340,16€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.563.863,66€	3.246.370,60€	3.327.710,76€

14. Ο 11^{ος} λογαριασμός – πιστοποίηση Αρχ. Σύμβασης (τόκων υπερημερίας) ο οποίος διαβιβάστηκε με το με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/ 213114/4627/01-08-2024 (ΑΔΑΜ : 24ΡΑΥ015227077 2024-08-01) στο Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε..

15. Ο 14^{ος} λογαριασμός – πιστοποίηση Αρχ. Σύμβασης (τόκων υπερημερίας) ο οποίος διαβιβάστηκε με το με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/101349/2272/28-04-2025 (ΑΔΑΜ : 25ΡΑΥ016721072 2025-04-29) στο Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε..

16. Την από 21/07/2025 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης & 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (υπερσυμβατικού κατά 81.340,16€ λόγω της δαπάνης αποζημίωσης των τόκων υπερημερίας) του υπόψη υποέργου όπως αυτή διατυπώθηκε στο 12^ο Πρακτικό (θέμα 15^ο) της από 21/07/2025 συνεδρίασής του.

17. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/316150/3116/24-09-2025 (ΑΔΑ : Ψ2ΗΝ7Λ6-54Ω) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. για την 5^η Τροποποίηση της Πράξης - έργου του θέματος με κωδικό MIS 5189645.

18. Τη με αρ.4902/30-09-2025 (με αρ.πρωτ.3629/30-09-2025, ΑΔΑ : Ψ1ΩΥΗ-ΒΨΩ) Απόφαση Αν. Υπουργού Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση στο ΑΠΔΕ 2025, στη ΣΑΝΠ201 του έργου του θέματος.

19. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΕΠΑ στο ΟΠΣ από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη της απαιτούμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ΕΠΑ για το υποέργο (με α/α 5) του θέματος.

20. Το γεγονός ότι ο 6^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης & 1^{ος} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε είναι σε ισοζύγιο με τον 5^ο Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης & την 1^η Σ.Σ.Ε. (3.246.370,60€ με ΦΠΑ) ως προς τη δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών, αναθεώρησης, PRIM & Φ.Π.Α.) και υπερβατικός κατά 81.340,16€ λόγω της δαπάνης αποζημίωσης των τόκων υπερημερίας.

21. Το γεγονός ότι η δαπάνη αποζημίωσης των τόκων υπερημερίας ανέρχεται σε 81.340,16€.

22. Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του υποέργου σύμφωνα με τον υπό έγκριση 6^ο Α.Π.Ε. Αρχικής σύμβασης & τον 1^ο Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 3.327.710,76€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ποσό εντός του εγκεκριμένου όπως αποτυπώνεται στο ΤΔΠ ΕΠΑ στο ΟΠΣ (εκδ. 6.0), με συνέπεια η δαπάνη του 6^{ου} Α.Π.Ε. Αρχικής σύμβασης & του 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του υπόψη υποέργου (με α/α 5) να καλύπτεται από την εγκεκριμένη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ.

Εισηγείται

την έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης & 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. συνολικού ποσού 3.327.710,76€ (με ΦΠΑ) (υπερσυμβατικού κατά 81.340,16€ λόγω της δαπάνης αποζημίωσης των τόκων υπερημερίας) του υποέργου με α/α 5 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης : 6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/5.346.774,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS5189645 / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης & 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Σ.Σ.Ε. συνολικού ποσού 3.327.710,76€ (με ΦΠΑ), (σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη των εργασιών) υπερσυμβατικό λόγω τόκων υπερημερίας ποσού 81.340,16€ του 5ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ», προϋπολογισμός: 6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), MIS 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ