



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1075/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31

31^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 22 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/233163/1433/18-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Μελάς Αθανάσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Κατσακιώρης Νικόλαος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1^ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Η κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα αναπληρώνεται από τον Μελά Αθανάσιο, 3ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης και Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 29/06/2025, της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί ένα από τα τέσσερα υποέργα της μελέτης: «Οριοθέτηση και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα της Π.Ε. Αχαΐας», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΕΠ 901), κ.ε.: 022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), ανάδοχος: «Ένωση Οικονομικών Φορέων “ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. “GEOENVIRO” – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ”».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/198746/3535/15-07-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Κατόπιν (α) της από 19-06-2024 (ΔΤΕΑ/198746/3535/19-06-2024) αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσης έως την **30-06-2025** για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 28-06-2024 Εισήγησης της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι **29-06-2025** και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «Πρόγραμμα Κλεισθίνης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 184 όπως ισχύει.
3. Τον φάκελο της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», κωδικού 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ, ποσού σύμβασης 217.750,20€ με ΦΠΑ, αναδόχου «ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ– ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. "ΓΕΟΕΝVIRO" – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ».
4. Την από 29/12/2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ00988175) της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», προεκτιμώμενης αμοιβής 241.935,48€ (πλέον ΦΠΑ 24%), στην οποία προβλέπεται η μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας σε τέσσερις χειμάρρους εντός αστικής (ορίων σχεδίου πόλης) και περιαστικής περιοχής της πόλης των Πατρών και συγκεκριμένα των χειμάρρων Μείλιχου, Θολορέματος Αγυιάς, Ξυλοκέρας και Χαράδρου. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και συγκεκριμένα εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων.
5. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών:
 - Τοπογραφική Μελέτη
 - Γεωλογική Μελέτη
 - Υδραυλική Μελέτη, αποτελούμενη από:
 - Μελέτη Οριοθέτησης / Έλεγχου ανομοιόμορφης ροής,
 - Μελέτη έργων Διευθέτησης – Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε στάδιο Προμελέτης και Οριστικής μελέτης
 - Περιβαλλοντική μελέτη, σε στάδιο ΜΠΕ
6. Τα στοιχεία του έργου :
 - Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 300.000,00€ με Φ.Π.Α
 - Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑΝΠ201/2022ΝΠ20100031
(πρώην ΣΑΜΠ901/ 2020ΜΠ90100002)
 - Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 217.750,20 € /29.12.2021
 - Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 29.06.2023
 - 1^η Παράταση : 29.06.2024 (724/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
7. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : **29.06.2025**
8. - Α) Την από 27-04-2022 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Γεωλογικής Μελέτης.
 - Β) Την από 27-04 -2022 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Τοπογραφικής Μελέτης.
 - Γ) Την από 27-04-2022 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Υδρολογικής Μελέτης.
 - Δ) Την από 11-08-2022 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Μελέτης Υδραυλικού Ελέγχου Υδραυλικής Ανομοιόμορφης Ροής και της Προμελέτης Έργων Διευθέτησης με χάραξη οριογραμμών.
 - Ε) Την από 13-10-2022 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 - ΣΤ) Την από 09-12-2022 επανυποβολή, κατόπιν ελέγχου και παρατηρήσεων της Δ/νουςας Υπηρεσίας, της Υδραυλικής Προμελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
9. Την από 28-02-2023 τελική υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΜΕΙΛΙΧΟΣ" ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

- (ΠΕΤ 2302914524) στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (Δ/νση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) για την έκδοση ΑΕΠΟ.
10. Την από 15-03-2023 τελική υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΕΤ 2303922823), στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (Δ/νση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) για την έκδοση ΑΕΠΟ.
 11. Την από 31-03-2023 τελική υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΘΟΛΟΡΕΜΑ" ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΕΤ 2303920322), στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (Δ/νση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) για την έκδοση ΑΕΠΟ.
 12. Την από 3-04-2023 τελική υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΕΤ 2302906421), στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (Δ/νση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) για την έκδοση ΑΕΠΟ.
 13. Την αρ. πρωτ. 90769/13-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΤ00Ρ1Φ-ΙΝΛ) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ».
 14. Την αρ. πρωτ. 109492/14-12-2023 (ΑΔΑ: 6Β8ΒΟΡ1Φ-Θ7Μ) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» (Χ.Θ. 1+125 έως 4+500).
 15. Την αρ. πρωτ. 45356/07-06-2024 (ΑΔΑ: 9Κ00Ρ1Φ-Π3Χ) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος "ΜΕΙΛΙΧΟΣ" μήκους 383μ., που διέρχεται μέσω του σχεδίου πόλης της Πάτρας, στο κατάντη τμήμα του μέχρι τις εκβολές.
 16. Την αρ. πρωτ. 129725/2213/27-04-2023 (ΨΡ537Λ6-2Τ0) απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα εργασιών της μελέτης του θέματος, με τον οποίο έγινε η ανάλωση των απροβλέπτων της σύμβασης για την συμπλήρωση των εργασιών στον χείμαρρο Χάραδρο από την εκβολή (χ.θ. 0+00 έως την χ.θ. 1+125), για τους λόγους που αναλύονται στην αιτιολογική έκθεση αυτού.
 17. Την αρ. πρωτ. 378279/6557/21-11-2023 υποβολή από τον ανάδοχο της Υδραυλικής Μελέτης του Χαράδρου για το τμήμα από την εκβολή έως τη χ.θ. 1+125 και την από 17-1-2024 υποβολή στο ΗΠΜ της ΜΠΕ για το συγκεκριμένο τμήμα του Χαράδρου, σύμφωνα με τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της σύμβασης.
 18. Το άρθρο 12.3 της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο στους καθαρούς χρόνους εκπόνησης των μελετών δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεως των μελετών.
 19. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση των γνωμοδοτήσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του Χαράδρου στο τμήμα από τη χ.θ 0+000 έως 1+125 και του «Θολοποτάμου» και ακολούθως η έγκριση των οριοθετήσεων και για τα τέσσερα (4) υδατορέματα της μελέτης του θέματος, επισημαίνοντας ότι για τον Χάραδρο και την Ξυλοκέρα η έγκριση θα γίνει με προεδρικό διάταγμα (επειδή διέρχονται από δασική έκταση) πράγμα που συνεπάγεται περισσότερο χρόνο.
 20. Την 724/2023 (ΑΔΑ: ΨΣΠΝ7Λ6-ΚΟΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση της μελέτης του θέματος έως την 29-06-2024.
 21. Την από 19/06/2026 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 12 (δώδεκα) μήνες, ήτοι μέχρι 29/06/2025.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», κωδικού 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ, ποσού σύμβασης 217.750,20€ με ΦΠΑ, κατά **12 (δώδεκα) μήνες, ήτοι μέχρι 29/06/2025**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), καθώς η καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης των μελετητών, αλλά στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των γνωμοδοτήσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, η οποία είναι σε εξέλιξη στην αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και στην επικύρωση των οριοθετήσεων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 29/06/2025**, της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί ένα από τα τέσσερα υποέργα της μελέτης: «Οριοθέτηση και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα της Π.Ε. Αχαΐας», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΕΠ 901), κ.ε.: 022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002), ανάδοχος: «Ένωση Οικονομικών Φορέων “ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. “ΓΕΟΕΝVIRO” – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ”, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ