



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1394/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 41

41^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/289920/1848/12-09-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Λύση της υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132138/6603/25.04.2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV014670317 2024-04-25) Σύμβασης που συνάφθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «BLOWIND». Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της λύσης της ως άνω σύμβασης» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον διότι, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό έγγραφο «για το αναφερόμενο έργο BLOWIND στο τέλος Σεπτεμβρίου 2024 λήγει το 3ο εξάμηνο υλοποίησής του και θα πρέπει να λυθεί άμεσα η σχετική Σύμβαση με τον Ανάδοχο προκειμένου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2024 να έχουμε εκκινήσει διαδικασίες για την επιλογή νέων αναδόχων. Σε αντίθετη περίπτωση όπως μας έχει προειδοποιήσει η Κοινή Γραμματεία Interreg Europe θα επιβληθούν κυρώσεις λόγω υποαπορρόφησης του Π/Υ που φθάνουν μέχρι και την έκπτωση της Π.Δ.Ε. από επικεφαλής του έργου παράλληλα με σημαντική ποινή μείωσης του εγκεκριμένου Π/Υ μας».

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/290633/3998/13-09-2024 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλου

Παναγιώτη / Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ
2. Την με αριθ. 31449/11-04-2023 (ΦΕΚ 2551, Τ. Β' /19-04-2023) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 28/09.03.2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθ. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309 Β'/30.12.2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3. Την υπ αριθμ 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023 με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΠΔΕ για την περίοδο 2024-2027
4. Το από 18.12.2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
5. Τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
6. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί ορισμού του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ)
10. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.Β.657.31.01.2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει
11. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132138/6603/25.04.2024 (ΑΔΑΜ 24SYMNO14670317 2024-04-25) Σύμβαση με τον ανάδοχο EXELIA Ε.Ε ,
12. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/165927/2211/24-5-2024 έγγραφο της ΔΙΑΠ-ΠΔΕ προς τον ανάδοχο EXELIA Ε.Ε.,
13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/169718/2262/28-05-2024 Έγγραφο απάντηση του αναδόχου EXELIA Ε.Ε ,
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ ΠΔΕ/ΔΑΠ/197816/2679/18-6-2024, επιστολή προς την Κοινή Γραμματεία του INTERREG EUROPE,
15. Το από 24-6-2024, ηλεκτρονικό μήνυμα απάντηση της Κοινή Γραμματεία του INTERREG EUROPE,
16. Το οδηγό υλοποίησης «Programme Manual Interreg Europe 2021-2027»
17. Την υπ' αριθμ πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/227230/3129/15-7-2024 και από 12-9-2024 αριθμ πρωτ ΠΔΕ/ΔΑΠ/290259/3995/13-9-2024, επιστολή-δήλωση του αναδόχου EXELIA Ε.Ε, περί de jure λύση της Σύμβασης
18. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 227953/482/18-7-2024 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε.
19. Το υπ. αριθ. 263948/558/22.08.2024 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε.

Εισήγηση

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BLOWIND του προγράμματος «INTERREG EUROPE 2021 –

2027», στο οποίο η Π.Δ.Ε συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος και συγκεκριμένα για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης, συνάφθηκε, κατόπιν ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, η υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132138/6603/25.04.2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014670317 2024-04-25) σύμβαση συνολικού ποσού 136.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με ανάδοχο την εταιρεία EXELIA E.E. και διάρκεια μέχρι την 1-6-2027 (σχετ.11).

Κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης, η Υπηρεσία μας πληροφορήθηκε πιθανή σύνδεση της αναδόχου εταιρείας με άλλον εταίρο που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του έργου, γεγονός που σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματός Interreg Europe 2021-2027 σελ. 104 δεν επιτρέπεται και θέτει ζήτημα μη επιλεξιμότητας των δαπανών που απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση.

Η υπηρεσία μας, δεδομένου ότι εντόπισε ποσοστό συμμετοχής 1% από άλλο εταίρο του έργου στο καταστατικό της αναδόχου εταιρείας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/165927/2211/24-5-2024 έγγραφο της (σχετ.12), ενημέρωσε την ανάδοχο εταιρεία, ότι σε περίπτωση που αποδειχθεί συνεργασία/σύνδεση μεταξύ τους, η λύση της σύμβασης είναι αναπόφευκτη. Η απάντηση από την ανάδοχο εταιρεία βάσει του υπ. αριθμ.εισερχ.:ΠΔΕ/ΔΑΠ/169718/2262/28-05-2024 έγγραφου της (σχετ.13), ήταν ότι δεν τεκμηριώνεται τέτοια σύνδεση. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια επιχείρηση είναι «συνεργαζόμενη» με μια άλλη επιχείρηση όταν κατέχει συμμετοχή μεταξύ 25% και κάτω του 50% σε αυτήν. Η ΔΙΑΠ παρ' όλο αυτά και με γνώμονα την διασφάλιση του Δημοσίου θεώρησε ότι δυνητικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την ερμηνεία της παρ.6.2.4. " Project partners cannot contract one another within the same project." του Programme Manual Interreg Europe 2021-2027 (σχετ.16).

Για το λόγο αυτό, η ΔΙΑΠ απευθύνθηκε, με το υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/197816/2679/18-6-2024 (σχετ.14,15) έγγραφο, για διευκρινίσεις/κατευθυντήριες οδηγίες στην Κοινή Γραμματεία του INTERREG EUROPE, η οποία μας παρέπεμψε στην Ε.Υ. Αρχή Πιστοποίησης Μονάδα Διαχειριστικών Επαληθεύσεων Προγραμμάτων INTERREG του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από την οποία δεν λάβαμε συγκεκριμένες έγγραφες οδηγίες.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι διερευνητικές αυτές διαδικασίες απαιτήσαν σημαντικό χρόνο και δημιούργησαν εκ των πραγμάτων μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία με την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/227230/3129/15-7-2024 (σχετ.17) επιστολή της, δήλωσε ότι πλέον θεωρεί τη σχετική Σύμβαση ακυρωθείσα στην πράξη και λήξασα και αποσύρει τη δέσμευση της για την υλοποίησή της και ουδεμία άλλη απαίτηση έχει για το σύνολο των υπηρεσιών και παραδοτέων που υλοποίησε μέχρι τη λήψη της από 24/05/2024 επιστολής της Π.Δ.Ε.. Επιπλέον, δήλωσε ρητά, ότι η Π.Δ.Ε. μπορεί να προβεί στις σχετικές ενέργειες για την de jure λύση της σύμβασης με τον πλέον αρμονικό και αποτελεσματικό τρόπο και για τις δύο πλευρές.

Η Υπηρεσία μας στην συνέχεια ζήτησε την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αχαΐας σχετικά με την λύση της σχετικής Σύμβασης. Η Νομική Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. πρωτ. 227953/482/18-7-2024 (σχετ.18) έγγραφο απάντησε ότι, η σύμπτωση βούλησης των δύο συμβαλλομένων μερών αρκεί για την λύση της σχετικής Σύμβασης, κατόπιν σχετικής Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι, με το υπ. αριθμ. 263948/558/22.08.2024 (σχετ.19) νέο έγγραφο η Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε. εξέφρασε την άποψη ότι *μολονότι στις διατάξεις του ν.4412/16 δεν προβλέπεται ρητώς περίπτωση λύση διοικητικής σύμβασης με κοινή συναίνεση των μερών, αυτή θα μπορούσε να λυθεί είτε με την σύμπτωση της δήλωσης βούλησης των μερών είτε με έγγραφο λύσης, πάντα με σύμφωνη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.*

Ενημερώνουμε επίσης ότι η λύση της προαναφερόμενης Σύμβασης δεν προκαλεί κίνδυνο για την υλοποίηση του έργου BLOWIND, αφού λόγω των χρονικών καθυστερήσεων πλέον το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και τα αντίστοιχα παραδοτέα του έργου θα μεταβληθούν σημαντικά στην αναμενόμενη 1^η τροποποίηση του τεχνικού δελτίου που έχουν αιτηθεί οι εταίροι του έργου προς την Κοινή Γραμματεία του INTERREG EUROPE.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε,

1. Την έγκριση λύσης της υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132138/6603/25.04.2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014670317 2024-04-25) Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αναδόχου εταιρείας, συνολικού ποσού 136.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) καθώς η ανάδοχος εταιρεία ρητά αναφέρει «...η σύμβαση είναι ακυρωθείσα στην πράξη και λήξασα και αποσύρει τη δέσμευση της για την υλοποίησή της. Η EXELIA E.E. ουδεμία άλλη απαίτηση έχει για το σύνολο των υπηρεσιών και παραδοτέων που

υλοποίησε μέχρι τη λήψη της από 24/05/2024 επιστολής και παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειες της Περιφέρειας για την *de jure* λύση της με τον πλέον αρμονικό και αποτελεσματικό τρόπο και για τις δύο πλευρές», με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης δεδομένου ότι η λύση γίνεται με τον πλέον αρμονικό και αποτελεσματικό τρόπο και για τις δύο πλευρές

Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της λύσης υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132138/6603/25.04.2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014670317 2024-04-25) Σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλο Παναγιώτη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την λύση της υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132138/6603/25.04.2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014670317 2024-04-25) Σύμβασης που συνάφθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «BLOWIND», συνολικού ποσού 136.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) καθώς η ανάδοχος εταιρεία ρητά αναφέρει «...η σύμβαση είναι ακυρωθείσα στην πράξη και λήξασα και αποσύρει τη δέσμευση της για την υλοποίησή της. Η EXELIA E.E. ουδεμία άλλη απαίτηση έχει για το σύνολο των υπηρεσιών και παραδοτέων που υλοποίησε μέχρι τη λήψη της από 24/05/2024 επιστολής και παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειες της Περιφέρειας για την *de jure* λύση της με τον πλέον αρμονικό και αποτελεσματικό τρόπο και για τις δύο πλευρές», με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης δεδομένου ότι η λύση γίνεται με τον πλέον αρμονικό και αποτελεσματικό τρόπο και για τις δύο πλευρές.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της λύσης της ως άνω σύμβασης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν αρνητικά.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ