



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1400/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 41

41^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/289920/1848/12-09-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ.

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 05/09/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 239151/4374/5-8-2024 (ΑΔΑ 9ΤΦΗ7Λ6-Υ6Θ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας) του υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», προϋπολογισμός μελέτης: 900.000,00€ με το ΦΠΑ 24%, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)/ ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/283140/5201/06-09-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την με αριθμ. 158/14.12.2023 (ΑΔΑ : 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)».
11. Την με α.π. 113503/29.12.2023 (ΑΔΑ : 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 158/2023 απόφαση "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 172 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Με την υπ' αρ. πρωτ. 77261/24.12.2014 (ΑΔΑ: 64Λ4Φ-ΦΑΛ) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

- Π.Δ.Ε. και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010)» με κωδικό 2014ΕΠ50100004, υπόεργο του οποίου αποτελεί το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» Προϋπολογισμού 900.000,00 € (με ΦΠΑ)
16. Με την υπ' αριθμ. 527/2018 (ΑΔΑ: ΨΤΥΕ7Λ6-5ΞΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε το πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα εννέα τοις εκατό & εβδομήντα δύο εκατοστά (69,72 %).
 17. Την από 20-08-2018 (ΑΔΑΜ:18ΣΥΜΝ003612551 & ΑΔΑ: Ω21Υ7Λ6-Ψ58) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 272.520,95€ (με Φ.Π.Α.).
 18. Με την υπ' αρ. πρωτ. 103192/26.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων μεταφέρθηκε το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε. και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010)» στην ΣΑΝΠ401 με κωδικό 2022ΝΠ40100004.
 19. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» προϋπολογισμού 900.000,00€.
 20. Την υπ' αριθμ. 263710/5412/09-09-2019 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου, με την οποία φαίνεται ότι επεραϊώθηκαν εμπρόθεσμα την 20/08/2019 σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
 21. Την από 20/03/2020 θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση του έργου.
 22. Την με αριθ. πρωτ. 239151/4374/5-8-2024 (ΑΔΑ 9ΤΦΗ7Λ6-Υ6Θ) απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου.
 23. Το από 5-9-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου όπως υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον Προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας λόγω μετακίνησης από την υπηρεσία της επιβλέπουσας και την επιτροπή παραλαβής, χωρίς παρατηρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση του από 05-09-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» Προϋπολογισμού μελέτης 900.000,00€ με το ΦΠΑ 24%, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις από ΣΑΕΠ501/ κ.α. 2014ΕΠ50100004 νυν ΝΠ401/κ.α. 2022ΝΠ40100004, αναδόχου: ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ.

Ακολουθεί το από 05/09/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό της εταιρείας Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ εκτελεσθεισών εργασιών:
**«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΤΡΕΩΝ»**

Οι Υπογραφόμενοι



1. **Τασιοπούλου Φωτεινή** Γεωλόγος ως Πρόεδρος
2. **Υφαντή Χρυσάνθη** Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3. **Μπουχάγιερ Βικεντία** Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

που αποτελούμε σύμφωνα με την αριθ. 239151/4374/5-8-2024 (ΑΔΑ 9ΤΦΗ7Λ6-Υ6Θ) απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, την επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ »** των οποίων η εκτέλεση εγκρίθηκε με την 527/2018 (ΑΔΑ: ΨΤΥΕ7Λ6-5ΞΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πήγαμε κατά διάφορες ημερομηνίες, επί τόπου των έργων και αφού λάβαμε υπόψη την από 20/03/2020 τελική επιμέτρηση της επιβλέπουσας μηχανικού Χριστίνας Γεωργοπούλου, θεωρημένη από τον προϊστάμενο ΤΣΕ Παναγιώτη Φλωράτο, παραλαμβάνουμε αυτές όπως αναγράφονται στον πίσω πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016.



1

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3 ^ο ΑΠΕ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος γαιώδεις –ημιβραχώδεις	3.000,00μ ³	1784,33μ ³	Κυβικά μέτρα χίλια επτακόσια ογδόντα τέσσερα & τριάντα τρία εκατοστά
Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,00μμ	34,60μ	34,60μ	Μέτρα μήκους τριάντα τέσσερα και εξήντα εκατοστά
Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	300,00μ ³	31,48μ ³	Κυβικά μέτρα τριάντα ένα & σαράντα οκτώ εκατοστά
Διαμόρφωση ή εκρίζωση κόμης θάμνων ή δένδρων	24.235,00μ ³	16.320,00μ ³	Κυβικά μέτρα δέκα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι
Γενικές εκσκαφές γαιοημιβραχώδεις	397,00μ ³	396,59μ ³	Κυβικά μέτρα τριακόσια ενενήντα έξι & πενήντα εννέα εκατοστά
Εκσκαφή θεμελίων τεχν. Έργων	206,00μ ³	201,39μ ³	Κυβικά μέτρα διακόσια ένα & τριάντα εννέα εκατοστά
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων	20,00μ ³	20,00μ ³	Κυβικά μέτρα είκοσι
Κοιτοστρώσεις περιβλημάτων αγωγών C10/15	46,92μ ³	2,38μ ³	Κυβικά μέτρα δύο & τριάντα οκτώ εκατοστά
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων C16/20	139,00μ ³	139,00μ ³	Κυβικά μέτρα εκατόν τριάντα εννέα
Κατασκευή τοίχων πεζοδρομίων , γεφυρών C16/20	30,00μ ³	30,00μ ³	Κυβικά μέτρα τριάντα
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500c	3.800,00χλγ	3.800,00χλγ	Κιλά τρεις χιλιάδες οκτακόσια
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	3.600,00χλγ	2.160,57χλγ	Κιλά δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα & πενήντα επτά εκατοστά
Υπόβαση οδοστρωσίας	4.250,00μ ²	1.797,71μ ²	Τετραγωνικά μέτρα χίλια επτακόσια ενενήντα επτά & εβδομήντα ένα εκατοστά
Βάση πάχους 0,10μ	4.250,00μ ²	1.086,42μ ²	Τετραγωνικά μέτρα χίλια ογδόντα έξι & σαράντα δύο εκατοστά
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	203,90μ	203,90μ	Μέτρα μήκους διακόσια τρία & ενενήντα εκατοστά
Απόξεση ασφαλτικού Οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm	1.439,00μ ²	1.438,29μ ²	Τετραγωνικά μέτρα χίλια τετρακόσια τριάντα οκτώ & είκοσι εννιά εκατοστά
Ασφαλτική προεπάλειψη	2.522,00μ ²	2.521,27μ ²	Τετραγωνικά μέτρα δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα & είκοσι επτά εκατοστά
Ασφαλτική Συγκολλητική επάλειψη	36.000,00μ ²	36.000,00μ ²	Τετραγωνικά μέτρα τριάντα έξι χιλιάδες
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους	4.637,00τον	4.542,46τον	Τόνοι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα δύο & σαράντα έξι εκατοστά

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	2.522,00μ2	2.521,27μ2	Τετραγωνικά μέτρα δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα & είκοσι επτά εκατοστά
Επούλωση λάκκων	350,00τον	234,88τον	Τόνοι διακόσια τριάντα τέσσερις & ογδόντα οκτώ εκατοστά
Μονόπλευρα στηθαία Ασφαλείας Ν2W5	500,00μ	412,50μ	Μέτρα μήκους τετρακόσια δώδεκα & πενήντα εκατοστά
Διαγράμμιση Οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	5.355,00μ2	5.389,45μ2	Τετραγωνικά μέτρα πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα εννέα & σαράντα πέντε εκατοστά
Στηθαία Ασφαλείας Ν2 W4	205,00μμ	200,00μμ	Μέτρα μήκους Διακόσια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ**» έγιναν βάση της μελέτης που συντάχθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Το έργο ανατέθηκε μετά από δημοπρασία που έγινε την 04/01/2018 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 527/2018 (ΑΔΑ: ΨΤΥΕ7Λ6-5ΞΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 98210/17-5-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΒΘΟΡ1Φ-17Λ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
Την 20/08/2018 ημέρα Δευτέρα υπογράφηκε συμφωνητικό για ποσό 272.520,95€ με Φ.Π.Α.

2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκαν
Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 394112/7646/11-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΩ0Γ7Λ6-84Ξ) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ο οποίος εγκρίθηκε με την 64694/1195/18-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΕΛ67Λ6-921) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ο οποίος εγκρίθηκε με την 130890/2509/09-05-2019 (ΑΔΑ:6ΣΛΗ7Λ6-Ε8Ε) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου ήταν έως 20-08-2019.
Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα την 20-8-2019 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 263710/5412/09-09-2019 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών.

4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής έκανε έλεγχο κατά το δυνατόν στην από 20/03/2020 τελική επιμέτρηση της επιβλέπουσας μηχανικού που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και τα πρωτόκολλα Αφανών εργασιών που υπογράφονται από τον ανάδοχο,

την επιβλέπουσα μηχανικό και την επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών παραλαμβάνει αυτές όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών τα οποία είναι εντός των προδιαγραφών. Το έργο κατά την ημέρα παραλαβής διατηρείται σε καλή κατάσταση και λειτουργεί καλώς.

Ως εκ τούτου η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου και ποιοτικά.

Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου που έγινε στις 20-08-2019 και από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, εισηγείται την έγκριση της παραλαβής του έργου .

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Δύο εκ των οποίων πήρε η ανάδοχος.

5-9-2024

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ

Τασιοπούλου Φωτεινή

Υφαντή Χρυσάνθη

Μπουχάγιερ Βικεντία

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΙΔΕΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ

Λόγω μετακίνησης από την υπηρεσία
Ο Προϊστάμενος Συγκοινωνιακών Έργων

Αντώνης Δημητρόπουλος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 10 - 180 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 327 220 & 2610 327 220
Α.Φ.Μ. 51778/22/Β/02/17
Νικ. Ασκούνης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 05/09/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 239151/4374/5-8-2024 (ΑΔΑ 9ΤΦΗ7Λ6-Υ6Θ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας) του υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», προϋπολογισμός μελέτης: 900.000,00€ με το ΦΠΑ 24%, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)/ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ