



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 1612/2024

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 46**

**46<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 14 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/326194/2095/10-10-2024 (ορθή επανάληψη 11-10-2024) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιγιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Μελάς Αθανάσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και η κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα αναπληρώνονται από τους κ.κ. Μελά Αθανάσιο και Κοτρωνιά Νικόλαο. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης και Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 680.677,19€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικού σε ποσοστό 14,88%, λόγω της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών, ήσσονος σημασίας (παρ.2β άρθρο 132 Ν.4412/2016), 2ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑ», προϋπολογισμός: 1.230.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001, κωδικός ΟΠΣ: 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.». Β) Έγκριση σύναψης της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών συνολικού ποσού 79.895,35€ (με Φ.Π.Α. - ήσσονος σημασίας). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/305223/6643/08-10-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων,

- παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  4. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/οικ/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
  5. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/οικ/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
  6. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/οικ/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
  7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
  8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
  9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
  10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
  11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
  13. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
  14. Την υπ' αριθ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022) για τον «Καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.»
  15. Την με υπ' αριθ. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
  16. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
  17. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
  18. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
  19. Την υπ' αριθ. 10981/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΕΥΗ-ΥΡ2) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 201) των έργων που περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης
  20. Τις διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
  21. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

22. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
23. Το εκ συστήματος Τεχνικό Δελτίο Πράξης περί ύπαρξης της απαιτούμενης πίστωσης
24. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

#### Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

##### ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

1. Πηγή χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001)
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης 1.230.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/ 991.935,48€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
3. Απόφαση Χρηματοδότησης Η με αριθ. πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00€. Η με αριθ. 10981/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΕΥΗ-ΥΡ2) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 201) του έργου του θέματος με προϋπολογισμό 14.334.224,56€

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
2. Απόφαση Έγκρισης Τευχών Η με αριθ. 1321/2022 (ΑΔΑ: ΩΤΡ17Λ6-5ΜΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου του θέματος..

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης 15-12-2022
3. Σύστημα Δημοπράτησης Ανοιχτή Δημοπρασία
4. Έκπτωση Τεκμαρτή 56,33 %
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού 762/2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΩΧ7Λ6-ΘΤΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
6. Ποσό Σύμβασης 433.139,56€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 537.093,06€ (με Φ.Π.Α.)
7. Ημερομηνία Σύμβασης 15-09-2023
8. Ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης 15-01-2025

##### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 1276/2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΚ7Λ6-ΧΤ9) Απόφαση (εγκεκριμένος) της Π.Ε./Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίνεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και αυξητικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης)
- 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 226238/4936/15-07-2024 (ΑΔΑ: 92ΙΝ7Λ6-ΥΑΘ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίνεται ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και αυξητικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης)
- 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων (υπό έγκριση) & 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (θέμα 3ο του 10ου Σύμβασης Εργασιών (υπό έγκριση) Πρακτικό της από 17-07-2024 συνεδρίασης του) για την

έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

**II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το αντικείμενο του έργου αφορά στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων που πρόκειται να εκτελεσθούν στον ποταμό Νέδα της Π.Ε. Ηλείας.

Ειδικότερα, οι εργασίες περιλαμβάνουν τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών αντιπλημμυρικών έργων όπως αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση του έργου (θέσεις 1-7) κατά μήκος του ποταμού Νέδα στην Π.Ε. Ηλείας για την προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών προσβάσεων του ζωικού κεφαλαίου, της αγροτικής παραγωγής κλπ. και την απομάκρυνση- καθαρισμός βλάστησης, φερτών υλικών και απορριμμάτων κατά μήκος της κοίτης στις ανωτέρω θέσεις.

**III. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ.8α, ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε όμοιος με τον εγκεκριμένο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.

**IV. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1<sup>ης</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ**

Κατά την υλοποίηση της εργολαβίας δημιουργήθηκε η ανάγκη σύνταξης της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου του θέματος καθώς διαπιστώθηκε ότι η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στην Αρχική Σύμβασης Εργασιών του θέματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις α) της παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16, ήτοι λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου που δε μπορούσαν να προβλεφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και:

Α) οφείλονται σε καιρικά φαινόμενα που προέκυψαν μετά τη σύνταξη της μελέτης (επιπρόσθετες προσχώσεις από φερτά υλικά, δημιουργία νέας βλάστησης, διάβρωση εδάφους και τεχνικών έργων κοκ) και σε περίπτωση που δεν εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, κινδυνεύει η αρτιότητα των ήδη εκτελεσμένων έργων (νέα επιχωμάτωση, παράσυρση σαραζανέτ, διάβρωση σκυροδεμάτων κοκ)

Β) απαιτείται η εκτέλεση εργασιών σε επιπλέον θέσεις από αυτές της μελέτης καθώς υπήρξαν αιτήματα φορέων για την αποκατάσταση ζημιών σε υπάρχοντα αντιπλημμυρικά έργα της ποταμού Νέδα, που δεν ήταν σε γνώση της Υπηρεσίας κατά τη σύνταξη της μελέτης του έργου του θέματος, όπως για παράδειγμα με το υπ' αριθ. 7824/31-10-2023 έγγραφο του Δήμου Ζαχάρεως όπου αιτείται η επέμβαση της Υπηρεσίας σε δύο επιπλέον θέσεις.

Αναλυτικά για την σύνταξη της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας και κατόπιν προμετρήσεων συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες και η αντίστοιχη δαπάνη καταγράφεται στο πίνακα της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας, ενώ δεν απαιτήθηκε η σύνταξη νέων τιμών εργασιών:

**1. ΟΜΑΔΑ Α: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ**

- Α.Τ.2.01 «Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση».
- Α.Τ.3.06.02 «Εκβανθύσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση».
- Α.Τ.3.17 «Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες».
- Α.Τ.4.02.02 «Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση».
- Α.Τ.5.03 «Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης»

Κατόπιν των ανωτέρω η δαπάνη εργασιών της ομάδας «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ» ανέρχεται στο ποσό των 29.375,84€ συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης ήτοι 59%.

**2. ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ**

- Α.Τ.ΟΔ.Β7 «Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π»
- Α.Τ.ΟΔ.Β65.1.2 «Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)»

- Α.Τ.ΟΔΟ.Β65.2 «Κατασκευή φατνών»
- Α.Τ.ΟΔΟ.Β65.3 «Πλήρωση φατνών»
- Α.Τ.Ν.01(08.04.04) «Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών βάρους 200 έως 500kg»

Κατόπιν όλων των η δαπάνη εργασιών της ομάδας «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ» ανέρχεται στο ποσό των 12.642,75€ συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης ήτοι 55%.

### 3. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης που θα απαιτηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην 1<sup>η</sup> Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας κατά τα επόμενα τρίμηνα, με χρήση των προσωρινών συντελεστών του Α' Τριμήνου 2022 ανέρχεται στο ποσό των 7.412,50€.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι με την παρούσα σύμβαση δεν αντιμετωπίζεται συνολικά η αναγκαιότητα των απαιτούμενων έργων εντός της κοίτης του ποταμού λόγω βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά σημεία που έως σήμερα έχουν επισημανθεί προβλήματα.

### V. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (θέμα 3ο του 10ου Πρακτικό της από 17-07-2024 συνεδρίασης του) για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου του θέματος

γ) Το γεγονός ότι η 1<sup>η</sup> Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών είναι ήσσονος σημασίας καθώς το ποσοστό επί της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται σε 14,88% (64.431,73€ πλέον Φ.Π.Α.)

δ) Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του έργου με τον υπό έγκριση 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου του θέματος ανέρχεται σε 680.677,89€ (συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης δαπάνης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%)

ε) Το γεγονός ότι με την υπ' αριθ. 10981/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΕΥΗ-ΥΡ2) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εγκρίθηκε η τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 201) του έργου του θέματος σε συνέχεια της υπ' αριθ. 274012/3766/29-08-2024 (ΑΔΑ: ΡΣΠΦ7Λ6-ΥΞ0) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την 2η Τροποποίηση της πράξης «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022» με κωδικό ΟΠΣ-5189645 στο «ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025»

ζ) Το σχετικό (3) της παρούσης

η) Το γεγονός ότι το ποσό της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήτοι 79,895.35€ με ΦΠΑ καλύπτεται από το εγκεκριμένο με την υπ' αριθ. 2523/12-09-2024 (α. π. 10981 και ΑΔΑ: ΨΩΕΥΗ-ΥΡ2) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 201) των έργων που περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης, όπου η συνολική δημόσια δαπάνη του 2ου υποέργου είναι 680.677,89€ (3ος ΑΠΕ/ Αρχικής Σύμβασης + 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος Σημασίας ).

### Εισηγείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει,

α) την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης

β) την έγκριση σύναψης 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας (παρ. 2β άρθρο 132 Ν.4412/2016)

γ) εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας,

του 2ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑ» του έργου με τίτλο «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022» με κωδικό (ΜΙΣ) 5189645, κατά το ποσό των 64.431,73€ πλέον Φ.Π.Α. (1η Τροποποίηση Σύμβασης Εργασιών ήσσονος Σημασίας) .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 680.677,19€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικού σε ποσοστό 14,88%, λόγω της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών, ήσσονος σημασίας (παρ.2β άρθρο 132 Ν.4412/2016), 2ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑ», προϋπολογισμός: 1.230.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001, κωδικός ΟΠΣ: 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»).

Β) Εγκρίνει την σύναψη της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών συνολικού ποσού 79.895,35€ (με Φ.Π.Α. - ήσσονος σημασίας).

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**